


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК																	
Реконструкция автомобильной дороги D 025 к (4Р23 ж) "От автодороги М-39 городу Шерабад (1398км)“ на км 6,0-11 (длиной 3,6км)																	
№ п/п	Наименование основных видов работ	Ед. изм.	Объем работ	Количество календарных дней			2026 год			2027 год							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31			
				ВСЕГО	2026-год	2027-год	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
1	Подготовительные работы. Разбивка основных осей трассы, разборка сооружений. Срезка существующие покрытия. Демонтаж столбиков, знаков, металлических ограждений, перенос линии электропередачи и линии связи, подземных коммуникации	км	3,396	77	77	0	15,10,2026			31,12,2026							
2	Устройство и удлинение труб.	шт	2	77	77	0	15,10,2026			31,12,2026							
3	Устройство подпорные стены и водоотводные лотки	км	3,396	181	61	120	01,11,2026						30,04,2027				
4	Возведение земляного полотна. Перемещение грунта, устройство выемки корет бульдозером и экскаватором. Разработка грунта экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы, устройство насыпи.	м³	38 738	151	61	90	01,11,2026					31,03,2027					
5	Устройство дорожная одежда	м2	52 638	182	31	151			01,12,2026					31,05,2027			
6	Устройство пересечение и примыканий; Парковки на 2-местах	шт	31	77	0	77					15,03,2027		31,05,2027				
7	Строительство мостовых переходов: 1 шт 1. Реконструируемые мосты - 1 шт;	шт	1	242	61	181	01,11,2026								30,06,2027		
8	Электроосвещения автодороги	км	3,396	61	0	61							01,05,2027		30,06,2027		
9	Устройство пешеходных тротуаров	км	3,396	120	0	120				01,02,2027				31,05,2027			
10	Обустройство дороги. Организация безопасности движения	км	3,396	86	0	86								01,06,2027		25,08,2027	
							15,10,2026			25,08,2027							
							314										
1. Над линиями графика указаны даты начала и окончания отдельных видов работ. 2. Под линиями график указано количество календарных дней.																	

Продолжительность строительства						
№ п/п	Наименование основных видов работ	Ед. изм.	Объём работ	Количество календарных дней		
				ВСЕГО	2026-год	2027-год
1	Подготовительные работы. Разбивка основных осей трассы, разборка сооружений. Срезка существующие покрытия. Демонтаж столбиков, знаков, металлических ограждений, перенос линии электропередачи и линии связи, подземных коммуникации	км	3,396	77	77	0
2	Устройство и удлинение труб.	шт	2	77	77	0
3	Устройство подпорные стены и водоотводные лотки	км	3,396	181	61	120
4	Возведение земляного полотна. Перемещение грунта, устройство выемки корет бульдозером и экскаватором. Разработка грунта экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы, устройство насыпи.	м3	38 738	151	61	90
5	Устройство дорожная одежда	м2	52 638	182	31	151
6	Устройство пересечение и примыканий; Парковки на 2-местах	шт	31	77	0	77
7	Строительство мостовых переходов: 1 шт 1. Реконструируемые мосты - 1 шт;	шт	1	242	61	181
8	Электроосвещения автодороги	км	3,396	61	0	61
9	Устройство пешеходных тротуаров	км	3,396	120	0	120
10	Обустройство дороги. Организация безопасности движения	км	3,396	86	0	86

					Договор№			
					Реконструкция автомобильной дороги D 025 к (4Р23 ж) "От автодороги М-39 городу Шерабад (1398км)" на км 6,0-11 (длиной 3,6км)			
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата		Организация строительства	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Йулдошев Г					РП	1	1
Составил	Кодиров Б				Линейный календарный график		ООО "JANUBYO'LLOYINA"	
Проверил	Йулдошев Г							