

«СОГЛАСОВАНО»
 Хокимият Юнусабадского района



Биз, нижеподписавшиеся, члены комиссии: представитель ГУ «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов» хокимията города Ташкента _____, представитель хокимията Юнусабадского района _____, председатели МФЙ, представители БСК (управляющих сервисных компаний), главный инженер проекта ООО «SADAF LOYIHA» Т. Маннапов, составили настоящий акт по результатам визуального обследования и инструментальных замеров и определили следующие виды и объемы работ по указанным ниже улицам:

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ЮНУСАБАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА, МИНОР МФЙ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ЮНУСОБОД, МИНОР, 6-МАРКАЗ, 122А-УЙ ОЛД КИСМИ				
1	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	3,0000	
2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2	3,0000	
3	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	0,8100	
4	БОРДЮРЫ БР 300.30.18	ШТ	27,0000	

Представитель отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юнусабадского района Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Ташкента _____

Главный специалист отдела БРБЛ и ТХТ ГУ «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов» _____

Представитель БСК (управляющей сервисной компании) _____

Представитель ООО «SADAF LOYIHA» _____

