



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich



2026 - yil 26 - sentabrdagi 297458 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati Pop tumani Ozod MFY hududida joylashgan 20 gektar yer maydonda joylashgan sanoat hududini infratuzilma tarmoqlari bilan ta'minlash (gaz infratuzilmasini yaxshilash)

Buyurtmachi: NAMANGAN VILOYAT HOKIMLIGINING KAPITAL QURILISH SOHASIDA BUYURTMACHI XIZMATI DUK

Bosh loyihachi: "INVENT DIZAYN SERVIS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov asosida

Qurilish turi: Yangi qurilish

Murojaat raqami: 144722

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Xalq deputatlari Namangan viloyati Kengashining 28.04.2026 yildagi VII-21-37-6-0-K/26-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan hamda Namangan viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

1.3. Namangan viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 26.05.2026 yildagi 1714-1714219-270083-sonli arxitektura rejalashtirish topshirig'i.

1.4. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishning texnik sharti.

1.5. "O'ZGASHKLITI" MCHJ Namangan filiali tomonidan 2026 yilda bajarilgan ob'ekt bo'yicha uchastkaning muhandislik-geologik sharoitlari haqidagi texnik hisobot.

1.6. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 6.03.2026 yildagi 226276-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Yordamchi loyihachi "VODIY INDUSTRIYA GAZ LOYIHA SERVIS" MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan "Ishchi loyiha"ning ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Gazlashtirish. Tushuntirish xati, umumiy ma'lumotlar, gaz quvurlarini yo'nalish rejasi, chizmalar va qaydnomalar, jixoz va uskunalar ehtiyoji jadvali.

- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Tarmoq		
Turi	Nomi	Uzunligi
Gaz tarmoqlari	yuqori bosimli gaz tarmog'i	4325
Jami:		4325

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

Loyihalanayotgan gaz tarmog'i Pop tumani Ozod MFYda joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshliligi bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14s. Me'yoriy qor yuklamasi - 0,50 kPa va shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Poydevor ostining 1-qatlamida suglinok (qatlam qalinligi 0,8-1,1 metrgacha) va 2-qatlamida galechnik (qatlam qalinligi 1,3-2,6 metrgacha) asos bo'lib xizmat qiladi. Yerning seysmik holati bo'yicha toifasi - II. Cho'kuvchanligi bo'yicha 1-guruh tuproq turiga to'g'ri keladi. Yer osti suvlari 4 metr chuqurlikkacha aniqlanmagan. Yerni tuzilish reliefi - tekis.

3.2. Loyihaning asosiy yechimlari.

Loyihada uzunligi 4325 metr va Ø159mm bo'lgan po'lat quvurlardan yer osti va yer ustida (asosan) yuqori bosimli gaz tarmog'i tortish ko'zda tutilgan. Gaz tarmog'ini avtomobil yo'llaridan kesib o'tishida po'lat quvurdan g'ilof, berkitish qurilmalari o'rnatish nazarda tutilgan. Tarmoqda 1 dona yuqori bosimli GRP V-100S gaz bosimini sozlash jihozini o'rnatish va yer osti tarmog'ini yemirilishdan himoyalash uchun protektorlar o'rnatilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. Gaz ta'minoti - "Hududgaz Namangan" GTFning 14.09.2026 yildagi 16-02-12/2868-sonli texnik shartiga muvofiq nazarda tutilgan. Ulanish nuqtasi etib mavjud yer osti yuqori bosimli gaz tarmog'i qabul qilingan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Namangan viloyati Arxitektura va shaharsozlik Kengashining 17.09.2026 yildagi 338400973-sonli xulosasi.
- Davlat ekologik ekspertizasi markazi Namangan viloyati filialining 16.06.2026 yildagi 01-02/07-6071-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **1 677 591 480** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **65 957 474** so'mga kamaytirilib,

1 611 634 006 so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **1 285 889 753** so'm

Asbob-uskunalar: **153 069 181** so'm

QQS: **172 675 072** so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- Bosh loyihachi "INVENT DIZAYN SERVIS" MCHJ hamda yordamchi loyihachi "VODIY INDUSTRIYA GAZ LOYIHA SERVIS" MCHJ o'rtasida shartnoma - taqdim etildi.
- Tasdiqlangan topotasvir hujjati - taqdim etildi.
- Sanoat xududidagi ishlab chiqarish koroxonalari va ularning tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoji bo'yicha buyurtmachining 11.09.2026 yildagi 01-08/739-sonli xati - takdim etildi.

- Umumiy tushuntirish yozuvida ShNQ2.04.08-22ning 5-bobiga muvofiq gaz sarfini aniqlash hisobi – ishlab chiqildi.
- Gaz tarmog'i buyicha gidravlik hisob – takdim etildi.
- ShNQ2.04.08-22ning 126-bandiga muvofiq gaz quvuri yerga kirish va chiqish joylarda g'iloflar – ko'zda tutildi.
- ShNQ2.04.08-22ning 181-bandiga asosan temir tayanch va gaz quvuri oralig'ida dielektrik material – ko'zda tutildi.
- Trassa rejasi PK13+20, PK26+20 hamda PK27+30 larda havo elektr liniyasi ostida yer usti gaz tarmog'ini himoyalash – ko'zda tutildi.
- Avtomobil yo'li ostidan olib o'tish hamda tayanchlar tugun chizmalari – taqdim etildi.
- ShNQ2.04.08-22ning 94-bandiga muvofiq avtomobil kesishmasida g'ilof ichida nazorat naychasi o'rnatish – ko'zda tutildi.

6.2. Ekspertiza tomonidan import qurilish materiallar va buyumlar, maxsus uskunalar hamda texnologik jihozlarning narxlari ko'rib chiqilmadi.

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Pop tumani Ozod MFY hududida joylashgan 20 gektar yer maydonda joylashgan sanoat hududini infratuzilma tarmoqlari bilan ta'minlash (gaz infratuzilmasini yaxshilash)" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich, Ataxo'jayev Nosirxon Noyimjonovich

Bosh ekspert



**JALILOV SHOKIRJON
ZOKIRJONOVICH**