



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Tursunov Doniyor Ismonjanovich



2026 - yil 5 - sentabrdagi 295195 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati "Jiydalisoy" suv omborining texnik holatini yaxshilash

Buyurtmachi: "Namangansuvqurilishinvest" DM

Bosh loyihachi: "OPTIMAL ARCHITECT GROUP" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tender asosida

Qurilish turi: Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: 142986

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.12.2025 yildagi 393-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.12.2025 yildagi 780-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 13.04.2026 yildagi 168-sonli qarori.
- 1.4. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan tasdiqlangan, Suv xo'jaligi ob'ektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi, "Norin-Sirdaryo" ITHB va buyurtmachi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.
- 1.5. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, "Jiydalisoy" suv ombori va bosh loyihachi bilan kelishilgan ob'ektning o'rganish dalolatnomasi.
- 1.6. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 3.06.2026 yildagi 255047-sonli shartnoma.
- 1.7. "Norin-Sirdaryo" ITHB tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. "Ishchi loyiha"ning ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:
 - Umumiy tushuntirish yozuvi.
 - Bosh reja.
 - Chizmalar va qaydnomalar.
 - Qurilishni tashkil etish loyihasi.
 - Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

"Jiydalisoy" suv ombori Pop tumani hududida joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshlilik bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14s.

Me'yoriy qor yuklamasi – 0,50 kPa va shamol yuklamasi – 0,38 kPa. Yerni tuzilish relefi – notekis.

3.2. Loyihaviy tadbirlar.

“Namangan viloyati “Jiydaliso” suv omborining texnik holatini yaxshilash” ob’ektida quyidagi asosiy ish turlarini amalga oshirish ko’zda tutilgan:

- suv ombor to’g’onining yuqori qiyaligidagi beton qoplamalar tagidagi bo’shliqlarni o’rganish va beton qoplamalarni ta’mirlash. PK1+66 dan PK 5+25 gacha bo’lgan oraliqdagi 600 belgidan 590 belgigacha to’g’onining yuqori qiyaligidagi beton qoplamalar tagidagi bo’shliqlarni to’ldirish (sementatsiya) ishlarini bajarish;
- suv ombori to’g’onining quyi b’efidagi yomg’ir-qor suvlarini yig’ib olib ketuvchi 414 dona novlar (LI-5) tizimini o’rnatish;
- suv ombori suv chiqarish inshooti tunneli beton devorlaridan suvning filtratsiyasiga qarshi in’eksiya ishlarini amalga oshirish. Buning uchun suv chiqarish inshooti va galeriyasi devorlaridagi choklar birinchi navbatda tozalanadi so’ngra vilaterm shnuri (jgut) qilinib maxsus moslama yordamida choklar shaxmat usulida yuqori bosimda filtratsiyasiga qarshi in’eksiya suyuqligi yuboriladi;
- favqulodda vaziyat ro’y berish xavfi yoki favqulodda vaziyat ro’y berganligi haqida xabar berishning avtomatlashtirilgan tizimini o’rnatish.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta’minoti.

-

5. Loyihani kelishilganligi to’g’risida hujjatlar.

- Bosh reja buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, “Norin-Sirdaryo” ITHB bilan va “Jiydaliso” suv ombori bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko’ra qo’shimcha qiymat solig’i (QQS) bilan **6 523 445 910** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **867 740 523** so'mga kamaytirilib,

5 655 705 387 so’mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **3 793 485 167** so'm

Asbob-uskunalar: **1 256 251 786** so'm

QQS: **605 968 434** so'm

6.1. Belgilansinki, qayta ekspertiza berilishi munosabati bilan 19.08.2026 yildagi 293606-sonli va 29.08.2026 yildagi 294739-sonli yig’ma ekspert xulosalari – bekor qilinadi.

6.2. Ekspertiza tomonidan import qurilish materiallar va buyumlar, maxsus uskunalar narxlari ko’rib chiqilmadi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori hamda ShNQ 4.01.16-09 talablari asosida ob’ektning yakuniy bahosi buyurtmachi bilan pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so’ng nazorat o’lchovi natijasiga ko’ra haqiqatda bajarilgan ish (sotib olingan) hajmlariga asosan aniqlanadi.

6.4. Ekspertizadan o’tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to’liqligi, ma’lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati “Jiydaliso” suv omborining texnik holatini yaxshilash” ishchi loyihasi kelgusida ko’rib chiqish va

tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Mamasidikov Kayimjon Sobirovich

Bosh ekspert



**MAXKAMOV TOXIR
MARIFJONOVICH**