



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich



2026 - yil 2 - oktabrdagi 298053 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati Uychi tumani Do'stlik MFY A.Temur ko'chasida aholi gavjum ko'cha loyihalarini yanada rivojlantirish va xizmat ko'rsatishni tashkil etish ob'ektini sug'orish suvi bilan ta'minlash loyihalari doirasida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining RK64+36 "Qumto'g'on" favqulodda tashlamasini 0,3 km uzunlikdagi qismini kaskadlab rekonstruksiya qilish

Buyurtmachi: "Namangansuvqurilishinvest" DM

Bosh loyihachi: "YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov asosida

Qurilish turi: Rekonstruksiya

Murojaat raqami: 144587

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Xalq deputatlari Namangan viloyati Kengashining 6.05.2026 yildagi VII-21-53-6-0-K/26-sonli va 6.08.2026 yildagi VII-25-82-6-0-K/26-sonli qarorlari.

1.2. "Norin-Sirdaryo" ITHB tomonidan tasdiqlangan, Uychi tumani hokimligi va buyurtmachi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

1.3. Namangan viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 3.08.2026 yildagi 1714-1714229-278172-sonli arxitektura rejalashtirish topshirig'i.

1.4. "Norin-Sirdaryo" ITHB tomonidan tasdiqlangan, Shimoliy Farg'ona magistral kanali boshqarmasi, Uychi tumani hokimligi, buyurtmachi va bosh loyihachi bilan kelishilgan joyida o'rganish va kelishuvlar dalolatnomasi.

1.5. "AZIBAEFF GEO" MCHJ tomonidan 2026 yilda bajarilgan ob'ekt bo'yicha uchastkaning muhandislik-geologik sharoitlari haqidagi texnik hisobot.

1.6. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 29.07.2026 yildagi 275685-sonli shartnoma.

1.7. Uychi tomani hokimligi va Shimoliy Farg'ona magistral kanali boshqarmasi bilan kelishilgan ob'ektning annotatsiyasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Bosh reja.
- Chizmalar va qaydnomalar.
- Qurilishni tashkil etish loyihasi.
- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

Rekonstruksiya qilinayotgan "Qumto'g'on" favqulodda tashlamasi Uychi tumani hududidada joylashgan bo'lib, tanlangan joy II-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshlilik bo'yicha – 8 ball. Tashqi havo harorati – 14s. Me'yoriy qor yuklamasi – 0,50 kPa va shamol yuklamasi – 0,38 kPa. Poydevor ostining 1-qatlamida supes (qatlam qalinligi 0,4 metrgacha), 2-qatlamida suglinok (qatlam qalinligi 2,6 metrgacha), 3-qatlamida galechnik (qatlam qalinligi 1,0 metrgacha) asos bo'lib xizmat qiladi. Yerning seysmik holati bo'yicha toifasi – II. Cho'kuvchanligi bo'yicha cho'kmaydigan tuproq turiga to'g'ri keladi. Yer osti suvlari 4 metr chuqurlikkacha aniqlanmagan. Yerni tuzilish reliefi – tekis.

3.2. Ishchi loyiha maqsadi.

Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK64+36 dagi "Qumto'g'on" favqulodda tashlamasining 0,3 km qismini kaskad usulida rekonstruksiya qilish orqali tadbirkorlikni rivojlantirishga katta turtki berish va zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yo'lga qo'yish natijasida turizm va xizmat ko'rsatishni rivojlantirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishdan iborat. Ishchi loyihada sug'orish tarmog'ining quyi qismidagi hudud yerlarida suv ta'minotini muntazam bo'lib turishi va sug'orish tarmog'ida loyihaviy tadbirlarni amalga oshirilgandan so'ng sug'orish tarmog'ining suv o'tkazish qobiliyatini yaxshilanadi. Sug'orish tarmog'i betonlangandan keyin suvning tezligi oshishi hamda filtratsiyaning oldi olinishi natijasida 695 gektar sug'oriladigan ekin maydonlarini kafolatli suv bilan ta'minlanishiga erishiladi.

3.3. Loyihaviy tadbirlar.

Ishchi loyihada quyidagi tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan:

- kanal o'zani va yon qismiga polietilen plenka t-0,2mm qoplamasi yotqizish;
- PK0+00 dan PK 1+56 gacha kanal tarmog'i uzanida t-0,12 metr qalinligida beton qoplamasiga B15F200 gidrotexnik beton yotqizish;
- cho'kish va harorat choklarini qurish;
- 1 dona metall konstruksiyalardan piyodalar ko'prigi qurish;
- PK0+00 dan PK 1+56 gacha kanalning chap va o'ng tomonlarida t-0,15 metr qalinlikda beton qoplamadan (beton kl.B15) piyodalar yo'lagi qurish;
- kanal qirg'oqlariga to'siq (perila) o'rnatish;
- loyihaga asosan boshqa ishlarni bajarish.

Energiya tejamkorlik.

Energiya samaradorlikni ta'minlash uchun quyidagi energiya tejovchi texnologik yechimlar qabul qilingan:

- hududni tashqi yoritish uchun 45 dona 100 Vtli quyosh panelli yoritgichlar o'rnatish ko'zda tutilgan.

Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay va to'siqsiz muhit yaratish:

- piyodalar yo'laklarida yo'naltiruvchi taktil qoplama ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Namangan viloyati Arxitektura va shaharsozlik Kengashining 14.09.2026 yildagi 335830133-sonli xulosasi.
- Davlat ekologik ekspertizasi markazi Namangan viloyati filialining 12.09.2026 yildagi 01-02/07-6505-sonli xulosasi.
- Bosh reja "Norin-Sirdaryo" ITHB, Shimoliy Farg'ona magistral kanali boshqarmasi va buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **1 085 970 533** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **112 619 699** so'mga kamaytirilib, **973 350 834** so'mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: **855 986 437** so'm
Asbob-uskunalar: **13 076 808** so'm
QQS: **104 287 589** so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga tegishli tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Uychi tumani Do'stlik MFY A.Temur ko'chasida aholi gavjum ko'cha loyihalarini yanada rivojlantirish va xizmat ko'rsatishni tashkil etish ob'ektini sug'orish suvi bilan ta'minlash loyihalari doirasida Shimoliy Farg'ona magistral kanalining RK64+36 "Qumto'g'on" favqulodda tashlamasini 0,3 km uzunlikdagi qismini kaskadlab rekonstruksiya qilish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Maxkamov Toxir Marifjonovich, Ataxonov Sardor Qaxramonovich

Bosh ekspert



**TURSUNOV DONIYOR
ISMONJANOVICH**