



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich



2026 - yil 4 - oktabrdagi 298254 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati Yangi Namangan tumani Istiqbol MFY 7-Kamalak ko'chasini asfaltlash

Buyurtmachi: "NAMANGAN MINTAQAVIY YO`LLARGA BUYURTMACHI XIZMATI" DM

Bosh loyihachi: "SUVLOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov asosida

Qurilish turi: Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: 146226

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. Xalq deputatlari Yangi Namangan tumani Kengashining 18.09.2026 yildagi VII-23-70-6-91-K/26-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 25.09.2026 yildagi 288428-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va ehtiyoj resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Sxematik bosh reja va ko'ndalang kesim turlari.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxлари, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxлари kattaligi bayonnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Ta'mirlanayotgan ko'chaning uzunligi 2997 metr, yo'l to'shamasi kengligi 3,0-4,5 metrni tashkil etadi va quyidagi konstruksiya bo'yicha ko'zda tutilgan:

I-Tur.

- yangi qum-shag'al aralashmasi qo'shib mavjud asos yuzasini ko'ndalang kesim nishabligini to'g'rilash va zichlash;
- qaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr qalinlikda qoplama qurish;
- qum-shag'al aralashmasidan h-0,05 metr qalinlikda yo'l yoqasini mustahkamlash.

II -Tur.

- yangi qum-shag'al aralashmasi qo'shmasdan mavjud asos yuzasini ko'ndalang kesim nishabligini to'g'rilash va zichlash;
- qaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr qalinlikda qoplama qurish;
- qum-shag'al aralashmasidan h-0,05 metr qalinlikda yo'l yoqasini mustahkamlash.

Shuningdek, loyihada 16 dona yo'l belgilarni o'rnatish va tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asosan boshqa ishlarni bajarish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Sxematik bosh reja va ko'ndalang kesim turlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, Yangi Namangan tumani Istiqbol MFY va tashabbuskor bilan kelishilgan.
- Harakat xavfsizligi tashkil etish rejasi Namangan viloyati IIB JXX YHXB YINQB bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **1 442 129 244** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **2 938 640** so'mga kamaytirilib,

1 439 190 604 so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **1 284 991 611** so'm

QQS: **154 198 993** so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga tegishli tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi" DM Namangan viloyati hududiy boshqarmasi majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachi va pudratchi o'rtasida haqiqatda ishlagan mashina va mexanizmlarni ishlatish xarajatlari hamda qurilish-montaj ishlarini bajarish davriga taaluqli "Pudratchining boshqa xarajatlari" kattaligi bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirishi lozim.

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati Yangi Namangan tumani Istiqbol MFY 7-Kamalak ko’chasini asfaltlash” ishchi loyihasi kelgusida ko’rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Nishanova Xurshida Maxamadjonovna, Turdaliyev Murodjon Xasanboyevich

Bosh ekspert



**ATA XO'JAYEV NOSIRXON
NOYIMJONOVICH**