


**«Уйжойсаноатсувкурилиш»
хусусий корхонаси**



**«Uyjoysanoatsuv
qurilish» xususiy
korhonasi**

Termiz shahri, SHukrona kuchasi, 14

Tel.faks: 8 376 224-12-98, 221-70-38, 223-17-98

uyjoy-lhk@yandex.ru

20

«20» Июл 2026 й

«Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси»

ДУК

Ohangaron tumani "Chuvildoq" MFY hududida yashovchi aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash.

Лойихалаш ташкилоти:

“Уйжойсаноатсувкурилиш” х/к

Директор:

Абраев Т.

ГИП:

Содиқов А.

Бош Эксперт:

ABDUMUTALIYEV ELYORJON ANVARJON O'G'LI

Эксперт:

ABDUMUTALIYEV ELYORJON ANVARJON O'G'LI

	Замечания и предложения	Ответы
Suv ta'minoti va oqava suv tizimi.		
1	Tashqi suv tarmog'i binolardan masofa kamida 5,0 metr bo'lishi kerak (SHNQ 2.04.02 19. 41.1-jadval	Қабул қилинди. Чувулдок маҳалласининг айрим кўчалари янгидан асфалт қилинганлиги учун давлат маблағларини тежаш мақсадида ШНК 2.04.02 19. 41.1 бандига истисно тарзда айрим жойларда оралик масофа 5 метрдан кам қабул қилинди.
2	Tashqi suv ta'minoti bo'limini barcha manfaatdor xizmatlar bilan kelishib taqdim e'ting.	Қабул қилинди. Қелишилди.
3	Tik qudug' ishchi loyihasida nasos chuqurligi 40 metrda joylashgan lekin nasos xarakteristikasida 100 metr bosim ko'rsatilgan. Asoslab bering.	Қабул қилинди. Тик кудук насоси 75 метр босимли насосга узгартирилди.
4	Tashqi suv ta'minotini bosh reajasida, suv tarmoqlarini o'lchov havolalarni ko'rsating. Ishchi loyiha rejasida quvurlarning	Қабул қилинди.

	burilish va quduqlar joylashuvini 90 gradusdan o'lchovlarni (привязка) ko'rsating.	
5	Tashqi suv ta'minoti bo'limini SHNQ 2.04.02-19 ga muvofiq keltiring.	Кабул килинди.
6	Tashqi suv ta'minoti bosh rejasida topografiyani amalga oshirgan tashkilotning shtampni ko'rsating.	Кабул килинди. Буюртмачи томонидан такдим килинади.
7	Tashqi suv tarmog'idan avtomobil yo'lidan o'tayotganda joylarda korpus (кожух) bilan ta'minlang.	
8	2024-yil 1-apreldan boshlab barcha loyihalarda ichimlik va oqova suv inshootlari hamda tarmoqlaridagi suv hisobini raqamlashtirish bo'yicha yechimlar, suv inshootlari va tarmoqlariga suv hisoblagichlarini o'rnatish, ichimlik suv tarmoqlarini aholi xonadonlarigacha yetkazib berishda ushbu xonadonlarni yagona billing tizimiga ulagan holda hisoblagichlar o'rnatishni aks ettirish majburiy hisoblanadi. PQ-343. 24.10.2023 y. 9-band. J.	Кабул килинди.Замонавий сув хисоблагич урнатилди.
9	Loyiha hududi uchun ishlangan topografik xarita Vazirlar Maxkamasining 2025-yil 25 fevraldagi 85-sonli qarori va Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining 2025-yil 26-martdagi 69-sonli buyrug'iga asosan "Topografiya" ma'lumotlar bazasiga kiritilishi talab etiladi;	Кабул килинди. Буюртмачи томонидан такдим килинади
10	Suv tarmog'ini eng yuqori nuqtasida loyihalashtirilishi kerak bo'lgan havo chiqarish qurilmasini taqdim eting. Ishchi loyiha rejasini va bo'ylama profilda ko'rsating.	Кабул килинди.ишчи чизмаларда ва буйлама киркимларда курсатилди.
11	Suv tarmog'ining eng past nuqtasida loyihalashtirilishi kerak bo'lgan nam quduq'i (мокрый колодец) bilan ta'minlang.	Кабул килинди. мокрый колодец куйилди .
12	Tashqi suv tarmog'ida quduqlar ish qismi balandligi 1,5 metrdan kam bo'lmasligi kerag. SHNQ 2.04.02-19. 8.57-band.	Кабул килинди.тугирланди.
13	Umumiy ma'lumotlar varog'ida suv ta'minoti uchun kafolatlangan suv bosimini ko'rsating.	Кабул килинди.кафолатланган босим 1,5 атм.
14	Gidrantlar orasidagi masofa o't o'chirish uchun suv sarfi va GOST 8220 - 85*E (yer osti yong'in bo'yicha o'rnatilayotgan gidrantlar turining o'tkazuvchanlik xususiyatlarining yig'indisini hisobga olgan holda hisob-kitob qilish orqali aniqlanadi, biroq 150 m dan ortiq bo'lmasligi kerak. SHNQ 2.04.02-19. 8.16-band.	Кабул килинди. Лойихада кабул килинган кувурлар диметрига караб энг зарур жойларга Д 110 мм кувур учун 4 донна ПГ кабул килинди Д 75- Д 63 -Д 50мм кувурлар учун ПГ кабул килинмади
15	Suv inshootida zamonaviy suv hisoblash qurilmasi bilan ta'minlang. (E'tiroz texnik taklifga asosan berildi)	Кабул килинди. Замонавий сув хисоблагич урнатилди.
16	Suv inshooti hududiga kuzatuv kameralari va manitor o'rnatib ishchi loyihasini ko'rib chiqish uchun taqdim qiling. (E'tiroz texnik taklifga asosan berildi)	Кабул килинмади.
17	Loyihaga muvofiq umumiy ma'lumotlar va uskunalar, materiallarning spetsifikatsiyalarini taqdim eting.	Кабул килинди.

Главный инженер проектной организации:

А. Содиқов.

