



"САНОАТ-СУВ-БИНО-ЛОЙИХА" Х/К

ISH LOYIHASI

Angren shahar "Angren siti" majmuasi hududida
ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish
III KITOB

Tushuntirish yozuvi

«TOSHKENT - 2026 yil»



"САНОАТ-СУВ-БИНО-ЛОЙИХА" Х/К

ISH LOYIHASI

Angren shahar "Angren siti" majmuasi hududida
ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish
III KITOB

Tushuntirish yozuvi

Raxbar:

А. Содиқов

Loyixa bosh muhandisi:

А. Содиқов

Главный инженер проектной организации:

А. Содиқов.



«TOSHKENT - 2026 yil»

MAZMUNI

1. Izoh
2. Qisqa tavsif
3. Obodonlashtirish, sug'orish va bog'dorchilik
4. Muhandislik faoliyati
5. LOYIXA TOPSHIRIKNOMASI
- 6.

1. ANNOTASI

Ushbu loyiha SHNK 3.01.01-03 ga muvofiq ishlab chiqilgan "Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish" va SNiP 1.04.03-2008 "Korxonalar, binolar va inshootlarning qurilish muddati standartlari" hisob-grafik materiallarini o'z ichiga oladi:

- Asarlarning ob'ekt hisoblari bo'yicha.
- qurilish -montaj ishlarining qiymati.
- Materiallarga talablar.
- Yarim tayyor va tayyor konstruktsiyalar.
- Mashinalar, mexanizmlar, transport vositalari.
- Qurilish rejasi.

-Asosiy bino va inshootlarni qurish uchun o'rnatish sxemalari.

-Qurilish vaqtidagi qurilish xodimlariga, vaqtinchalik bino va inshootlarga, suv, elektr energiyasi, yoqilg'i, kislorod va asetilenga bo'lgan ehtiyojni hisoblash.

Loyihada qurilish shartlarining xususiyatlari va qurilish -montaj ishlarining asosiy turlarini ishlab chiqarish usullari, qurilishning asosiy qoidalari aks ettirilgan.

2. QISQA TAVSIFI

MAYDON VA QURILISH SHARTLARI

Angren shahar "Angren Siti" majmuasi hududida ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish Oqova suv tarmog'ining uzunligi 1379m bo'lib Ø300mm quvirlar yotqizilgan Ichimlik suv tarmog'ining uzunligi 4137m bo'lib Ø325mm quvirlar yotqizilgan. Saytning vertikal joylashuvi loyihasini tuzishda 1: 1000 o'lchamdagi topografik suratga olish, mavjud bino va inshootlarning joylashuvi, shuningdek ajratilgan chegaralar ishlatilgan.

syujet, asosiy fikrlar.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, vertikal rejalashtirish loyihasi mavjud relefning maksimal darajada saqlanishini nazarda tutadi. Olingan uzunlamasına va ko'ndalang qiyaliklar ushbu sayt uchun qurilish me'yorlari va qoidalari tomonidan ruxsat etilgan qiymatlardan oshmaydi.

3. Obodonlashtirish, sug'orish, bog'dorchilik

Loyiha butun maydonni ko'kalamzorlashtirish, sug'orish va suv o'tkazgichlarining to'liq majmuasini, shag'al tayyorlashdan olingan hududdagi avtomobil yo'llari va uchastkalarini qamrab olishni nazarda tutadi.

Saytda ko'kalamzorlashtirish va daraxt ekish rejalashtirilgan.

4. MUHANDISLIK TADBIRLARI

1. Antiseysmik.
2. Pudratchi qurilish -montaj tashkilotining tuzilishi, suv ta'minoti tizimini qurish bo'yicha ishlarni bajarish
3. Pudratchi tashkilot - _____
4. Qurilish uchun konstruksiyalarning konstruktiv xususiyatlari.