



Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 36-uy tel: +99899-710-24-81; +99897-530-09-24 ;

«Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси»

ДУК

Сариосиё тумани "Боғиширин" маҳалласида ичимлик сув тармоқларини куриш

Лойиҳалаш ташкилоти:

“Саноат -Сув -Бино- Лойиха” х/к

Директор:

Содиқов А

ГИП:

Содиқов А.

Бош Эксперт:

GULBOYEV JUMANAZAR MAMATKARIMOVICH

Эксперт:

GULBOYEV JUMANAZAR MAMATKARIMOVICH

	Замечания и предложения	Ответы
Раздел Наружное водоснабжение (НВ)		
1	Asosiy ko'rsatgichlar jadvali ishlab chiqilsin, ushbu inshoot texnik ko'rsatgichlari taqdim qilinsin, iste'mol hajmiga aniqlik kiritilsin, suv olish manbai bo'yicha texnik xulosa olinsin.	Қабул қилинди.
2	Gidravlik xisob taqdim qilinsin, qabul qilingan nasos texnik ko'rsatgichlari gidravlik xisob orqali asoslab berilsin, nasos suv sarfi iste'mol sarfi bo'yicha mosligi ta' minlansin.	Қабул қилинди.
3	Magistral ichimlik suv tarmog'ining reja chizmalari barcha manfaatdor idoralar (SEO va JSX, obodonlashtirish boshqarmasi, TYFUK, TETK, gazta'minoti, suv ta'minoti, tuman irrigatsiya va melioratsiya idoralari, FVB, Uztelekom) idoralari bilan kelishilsin.	Қабул қилинди Такдим қилинди.
4	Quvurlarni xandakka xavfsiz yotqizish uchun quvur xandak ko'ndalang qirqim chizmalari bajarilsin va taqdim qilinsin.	Қабул қилинди. Такдим қилинди
5	Umumiy tarmoq uzunligi hamda geometric farqlar bo'yicha quvurda suv harakat tezligi hisobi olinib, yopiq quvurlarda bosim hosil bo'lishi yoki bo'lmasligi, bosim hosil bo' lganda uni bartaraf qilish uskuna va jihozlari ko'zda tutilganligi, shuningdek, tarmoqni suvdan favqulotda tozalash choralari tushintirib berilsin	Қабул қилинди Тўғирланди

6	Yer ishlari hajmi quvur xandak ko'ndalang qirqim chizmalari orqali hisoblab chiqilib asoslab berilsin, yer ishlari hajmi oshirib qabul qilingan, asoslang.	Қабул қилинди Тўғирланди
7	Umumiy tarmoqning muxandislik va infrastrukturaviy ob'yektlar bilan kesishmalari alohida bo'ylama va ko'ndalang qirqim chizmalari bajarilsin va taqdim qilinsin.	Қабул қилинди .Тaqдим қилинди
8	Barcha kesishmalar tegishli idoralarning texnik shartlari olingan holda ushbu texnik shartlar asosida ishlab chiqilsin va kelishilsin.	Қабул қилинди
9	Tarmoq quvurlari amaldagi me'yorlarga asosan aholi xonadonlari hamda noturar joylar va inshootlar bilan oralik masofalari ko'zda tutilsin va reja chizmalarida ko'rsatilsin	Қабул қилинди Тўғирланди
10	Reja va sxema chizmalariga ko'ra quvur asosi va yon atrofi hamda yuqori qismlari mahalliy tuproqlardan yotqizilishi ko'rsatilgan, ammo smetada quvur asosi uchun qum yotqizish ishlari qo'shilgan, QMQ2.04.02-19 ning 8.31 bandiga qaralsin.	Қабул қилинди
11	Tarmoq bo'ylama qirqim chizmalarida me'yorlarga muvofiq belgilangan nuqtalarda tuproq muxandislik sharoitlar xulosasi ma'lumotlari ko'rsatib o'tilishi ta'minlansin.	Қабул қилинди
12	Asphalt qoplamalarini buzilgan yuzlari hamda qayta tiklash yuzlari reja chizmalarida aniq belgilansin va asoslab berilsin	Қабул қилинди
13	Alfalt qoplamasini qayta tiklash bo'yicha materiallarni tashish masofasi hamda qoplama tarkibi va qalinligi ko'rsatilgan holda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnoma taqdim qilinsin.	Қабул қилинди
14	Tik tekislash ishlari hajmi asoslab berilsin, tuproqni tashish masofalari asoslab berilsin, tuproq toifasini yuqori qabul qilingan, asoslang.	Қабул қилинди
15	Umumiy tushintirish yozuvlari qayta ishlab chiqilib, loyihaga mos ma'lumotlar berilsin.	Қабул қилинди
16	Inshoot uchun doimiy foydalanish bo'yicha yer ajratish qarori hamda APZ taqdim qilinsin, bosh rejada inshoot o'lchami aniq belgilansin.	Қабул қилинди
17	Umumiy tarmoq uchun bosim yo'qolishi hududlarga ajratilgan holda hisoblash hamda ushbu hisoblar orqali har bir xonadon uchun ichimlik suvining barqaror ta'minoti asoslab berilsin, gidravlik hisoblar taqdim qilinmagan.	Қабул қилинди
18	Server tarmog'I quvur xandak ko'ndalang qirqim chizmalari bajarilib, yer ishlari hajmi asoslab berilsin.	Қабул қилинди
19	Suv va oqova suvlarni tozlash inshooti loyihasi taqdim qilinmagan, ushbu inshootdan so'ng texnik suv qaysi tomonga yo'naltiriladi, ushbu yo'naltirilgan inshoot ekspluatatsion idora bilan kelishilsin.	Қабул қилинди
20	Bo'ylama qirqim chizmalarida mavjud muxandislik kommunikatsiyalari ko'rsatilsin.	Қабул қилинди
21	Bosh loyihachi tashkilot buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif, tavsiya va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. O'zbekiston Respublikasi	Қабул қилинди

	Vazirlar Mahkamasining 20.05.2021 yildagi 321-sonli “Kapital qurilish sohasida byurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori III-bob 7-band “b” bo‘limining yettinchi xat boshiga ko‘ra buyurtmachi tashkilotga bosh loyiha tashkiloti taqdim qilingan ko‘rsatmalar yuzasidan o‘rganib chiqilib, ekspertiza tashkilotiga taqdim qilish vazifasi yuklatiladi.	
22	Buyurtmachi tashkilot tomonidan barcha bo‘limlar va qism hujjatlariga berilgan taklif, tavsiya va e‘tirozlarga «Shaffof Qurilish» milliy axborot tizimi orqali javob hujjatlari taqdim etilsin. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.05.2021 yildagi 321-sonli “Kapital qurilish sohasida byurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori III-bob 7-band “b” bo‘limining yettinchi xat boshiga ko‘ra loyihaoldi, loyiha va xarid bo‘yicha hujjatlarni ekspertizadan o‘tkazadi, kelishadi va ularning tasdiqlanishini ta‘minlaydi.	Қабул қилинди
23	(barcha bo‘lim va qismlar bo‘yicha izohlar, tavsiya va e‘tirozlar bosh loyiha tashkiloti va buyurtmachiga taqdim qilindi). Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.	Қабул қилинди
24	Tarmoqning muxandislik kommuniaktsiyalarini kesib o‘tish joylari uchun tegishli idoralarning texnik shartlari olinsin va ushbu texnik shartlar asosida loyiha ishlari bajarilsin hamda ushbu qism bo‘ylama va ko‘ndalang qirqim chizmalari alohida bajarilib taqdim qilinsin	Қабул қилинди
25	Loyihada qabul qilingan texnologik uskunar quvvati iste‘mol suv sarfi bilan muvofiqligi asoslab berilsin	Қабул қилинди

Главный инженер проектной организации:



A. Соликов.