

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" АТВ Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

13.07.2026 йил

Экспертиза хулосасига жавоблар

Гулистон тумани "Шарқ ҳақиқати" оилавий шифокорлик
пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатновли бинони 1-
тип ОПга мослаштириш)

Бош эксперт: Elmurodov Asliddin Kulmurodovich

Эксперт – Djabbarova Lenura Appazovna

Ekspert tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lim: Elektr ta'minoti va jihozlar

Аниқланган камчиликлар	Лойиҳачи изоҳи
Предоставить технические условия, выданные Сырдарья ХЭТК	Kamchiliklar bartaraf etildi
Предоставить чертеж и смету ВЛ-10 кВ и по установке трансформаторной подстанции мощностью 63 кВА.	Kamchiliklar bartaraf etildi
ТУ от другого объекта...	Kamchiliklar bartaraf etildi
Кабельный журнал, спецификация не соответствует смете	Kamchiliklar bartaraf etildi
КЛ-0,4 кВ - проверьте спецификацию, чертеж и смету....не совпадают...	

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" ATB Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

13.07.2026 йил

Экспертиза хулосасига жавоблар

Гулистон тумани "Шарқ ҳақиқати" оилавий шифокорлик
пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатновли бинони 1-
тип ОПга мослаштириш)

Бош эксперт: Elmurodov Asliddin Kulmurodovich

Эксперт – Abdurasulov Abdukarim Abdikamol O'g'li

Ekspert tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lim: Arxitektura yechimlari

Аниқланган камчиликлар	Лойиҳачи изоҳи
NBSH-da. Listlardagi shtamp burchagida NBSH qo'yilsin hamda tartib raqamini tartib bilan qo'yib chiqilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
NBSH-da. Binoga kirish qismida loyihalangan pandus o'lchamlari qayta ko'rib chiqilsin. bir dona burilishdagi pandus loyihalansin 6000mmga 6500mm dagi o'lchamda ikki tamonlama tutquchlar bilan birgalikda.	Kamchiliklar bartaraf etildi
NBSH-da. Nogironlar uchun moslashtirilgan hojatxona pol qismi taktil qoplama va barcha jihozlarni ko'rsatgan holda loyihalansin. Sahifa	Kamchiliklar bartaraf etildi
NBSH-da. Pandus o'lchamlari bo'yicha alohida listda ishlansin.	Kamchiliklar bartaraf etildi

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'z sanoatqurilishbanki" ATB Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

13.07.2026 йил

Экспертиза хулосасига жавоблар

Гулистон тумани "Шарқ ҳақиқати" оилавий шифокорлик пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатновли бинони 1-тип ОПга мослаштириш)

Бош эксперт: Elmurodov Asliddin Kulmurodovich

Эксперт – Yo'ldoshaliyev Jahongir Dilshod O'g'li

Ekspert tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lim: Isitish va shamollatish

Аниқланган камчиликлар	Лойиҳачи изоҳи
Loyihalash topshirig'ida isitish tizimi modulli qozon ko'zda tutilgan, issiqlik nasosi ham kiritilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
Isitish va shamollatish tizimi asosiy ko'rsatgichlar jadvaliga tuzatish kiritilsin./isitish quvvati ko'p ko'zda tutilgan/GOST 21.602-2003.	Kamchiliklar bartaraf etildi
Issiqlik nasosi Qt=70 kVt x2 dona ko'p ko'zda tutilgan, tanlangan quvvat qayta ko'rib chiqilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
Vazirlar mahkamasining 2026-yil 3-iyundagi 277-sonli qaroriga ko'ra isitish tizimida issiqlik tizimlarini issiqlik energiyasi manbaiga faqatgina oldindan izolyatsiyalangan quvurlar (PPU) orqali ulash va xar bir tizimda energiay saqlovchi "buffer tank" (buffer bak) o'rnatish; xonalar xaroratini meyorda saqlab turish va subiy iqlim yaratishni ta'minlivchi dispecherlashgan "aqilli tizizm" lar va datchiklar bilan jixozlash	Kamchiliklar bartaraf etildi
TM - MTU-160 (80x2) ko'p ko'zda tutilgan, qayta ko'rib chiqilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
TC bo'ylama kesim chizmalari va krenaj quduq chizmalari taqdim qilinsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" АТВ Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

13.07.2026 йил

Экспертиза хулосасига жавоблар

Гулистон тумани "Шарқ ҳақиқати" оилавий шифокорлик пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатновли бинони 1-тип ОПга мослаштириш)

Бош эксперт: Elmurodov Asliddin Kulmurodovich

Эксперт – Abdullayeva Nodira Mirzanazarovna

Ekspert tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lim: Suv ta'minoti va oqava suv tizimi

Аниқланган камчиликлар	Лойиҳачи изоҳи
Suv tarmog'iga ulanish Texnik shartga asosan ishlab chiqilsin dn-25 mm quvur bilan ulansin; - Loyihada TOPLOS tozalash inshooti o'rnatish nazarda tutilgan, ishchi loyihalari xarakteristikasi taqdim etilsin va materiallar qaydnomasida hisobga kiritilsin. - Bo'ylama profil` plan bo'yicha qayta ishlab chiqilsin. - Bo'ylama va ko'ndalang kesimlar moslashtirilsin. - Kolodetslar chizmalari va detalirovkalarini taqdim eting; - Ulanish nuqtasida vrezka berilmagan; - loyihaga tuzatishlar kiritilgandan so'ng materiallar qaydnomasi qayta ishlab chiqilib, smeta bilan moslashtirilsin	Kamchiliklar bartaraf etildi

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" АТБ Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

13.07.2026 йил

Экспертиза хулосасига жавоблар

Гулистон тумани "Шарқ ҳақиқати" оилавий шифокорлик пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатновли бинони 1-тип ОПга мослаштириш)

Бош эксперт: Elmurodov Asliddin Kulmurodovich

Эксперт – Musayev Rustam Talatovich

Ekspert tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lim: Aloqa, signalizatsiya, videokuzatuv tizimi

Аниқланган камчиликлар	Лойихачи изоҳи
РП ПС. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов и Пояснение к проекту. Откорректировать норматив: - ШНК 2.04.09-2007 на ШНК 2.04.09-2021;	Kamchiliklar bartaraf etildi
РП ПС. Лист спецификации. Позицию "Комбинированный охранной- пожарный звуковой сирена оповещатель" откорректировать единицу измерения с М на Шт.;	Kamchiliklar bartaraf etildi
РП СОУЭ. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов, и Пояснительная записка. Откорректировать норматив: - ШНК 2.04.09-2007 на ШНК 2.04.09-2021;	Kamchiliklar bartaraf etildi
На основании пункта 29 задание на проектирования, приложить техническое условие на проведение услуги Интернет.	Kamchiliklar bartaraf etildi
На основании подпункта 3 пункта 37 задание на проектирования, приложить рабочий проект по СКУД.	Kamchiliklar bartaraf etildi
На основании подпункта 4 пункта 37 задание на проектирования, приложить рабочий проект по Ташки алока ва интернет таъминоти (НСС).	Kamchiliklar bartaraf etildi
На основании пункта 52 задание на проектирования и статьи 60 Градостроительного кодекса, рабочий проект по пожарной сигнализации и оповещение о пожаре, согласовать установленным порядком с Государственным органом пожарного надзора МЧС	Kamchiliklar bartaraf etildi

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" ATB Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

13.07.2026 йил

Экспертиза хулосасига жавоблар

Гулистон тумани "Шарқ ҳақиқати" оилавий шифокорлик пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатновли бинони 1-тип ОПга мослаштириш)

Бош эксперт: Elmurodov Asliddin Kulmurodovich

Эксперт – Saitqulov Nizomiddin Abdunazar o'g'li

Ekspert tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lim: Konstruktiv yechimlari

Аниқланган камчиликлар	Лойихачи изоҳи
Loyiha topshiriqlari to'liq buyurtmachi bilan loyihachi o'rtasida, aynan loyihalalanayotgan obyektlar uchun ish turlari va loyiha tarkiblari (stadiya) to'liq individual kelishilib tasdiqlanmagan. (shablon qilib biriktirilgan) Obyekt bo'yicha ishchi hujjatlarni ishlab chiqish topshirig'i SHNQ 1.03.01-16 ning 1-ilovasiga o'xshash to'ldiriladi va kerakli ustunlar ko'rsatiladi (SHNQ 1.03.06-13 ning 8-bandi)	Kamchiliklar bartaraf etildi
Loyiha umumiy tushuntirish yozuv hujjati ma'lumotlari loyihalalanayotgan obek uchun mos emas. Ishlab chiqilsin va to'liq tasdiqlangan holda taqdim etilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
Issiqlik texnik hisob hujjati mavjud emas. QMQ 2.01.04-18 talablari asosida ishlab chiqilsin va ekspertiza ko'rigiga taqdim etilsin	Kamchiliklar bartaraf etildi
Geologiya hulosasi taqdim etilmagan.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-5,6-da. Demontaj qilinayotgan barcha elementlar va ishlari hajmi to'liq yuritilsin	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-6-da. Eshik ochilmalarini g'isht terish ishlari orqali to'liq armatura to'rlarini (сетка СГ-1) mavjud devorga ankerlash orqali payvandlab mahkamlash tugunlari taqdim qilinsin. QMQ 2.01.03-19 talablariga muvofiq ishlab chiqish talab etiladi.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-8-da. Otmotka namunali tugunlar asosida ishlab chiqilsin. Ortiqcha harajatlarga yo'l qo'yilgan.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-9-da. Pandus uchun vertikal va gorizantal namlikdan himoya qatlamlari yuritilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-10,11-da. Tom qismi metall konstruksiyalari uchun texnik hisob ishlab chiqilgan holda elementlar kattaliklari qabul qilinsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-12,13-da. Soyobon rejasida O'd-metall ustun hisobi yuritilmagan. Metall ferma uchun payvandlash va biriktirish tugun chizmalari ishlab chiqilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi

AC-13,14-da. Kirish qismida o'rnatilayotgan metall fermalardan tiklanadigan soyobon fermalarini devorga ankerlash o'rniga devordan to'liq o'tqazib ikki tomonlama mahkamlash qabul qilinsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-4-da. Transhea rejasi bilan birga yer qazish ishlari, qayta ko'mish va shibbalash ish hajmlari hisoblansin. Bundan tashqari transheani bosh reja topografik sath ballandliklari bilan bog'lash talab etiladi (burchak, mavjud va loyihalash balandliklarini hisobga olgan holda).	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-4-da. Ishchi hujjatlar jamlanmasida barcha binolar kesmida bino yuk ko'taruvchi konstruksiyalarini statik va seysmik yuklamalar ta'siriga hisoblangan texnik hisob hujjati (расчет ж/б фундамент.) mavjud emas. QMQ 2.01.03-19, QMQ 2.01.07-96 va QMQ 2.03.01-24 talablari asosida ishlab chiqilsin va ekspertiza ko'rigiga taqdim etilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-4,5-da. Binolarning devor terishdan oldin qatlami 30 mm dan kam bo'lmagan qalinlikdagi gidroizolyatsiya sement qorishmasidan bajarilishi lozim. QMQ 2.01.03-19 3.1.9. talablari bajarilmagan.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-4,5,6-da. Poydevor uchun kiritilgan vertikal va gorizantal namga qarshi izolyatsiya va issiqlik izolyatsiya hisobi kiritilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-5-da. Otmotka namunali tugunlar asosida ishlab chiqilsin	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-6-da. Kompleks konstruksiyali binolarda vertikal temirbeton elementlar (o'zaklar) antiseysmik kamarlarga mahkamlanishi va kamida bir tomonidan ochiq holda bajarilishi kerak. O'zaklar ikki deraza yoki eshik orasidagi devor chetlarida, yaxlit (gluxoy) devorlarda esa 5 m dan oshmagan qadam bilan o'rnatilishi shart. Devorlarning o'zaro tutashadigan joylar terimini devorlarning kesishmasidan 2 m ga oshmagan masofada temirbeton o'zaklar bilan kuchaytirilishi zarur. O'zak betonining sinfi B12,5 dan past bo'lmasligi, terim markasi 50 dan kam bo'lmagan qorishmada bajarilishi kerak. QMQ 2.01.03-19 3.5.13. bandi talablari bajarilmagan.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-6,8-da. Seysmik yuklar ta'sirida pardevorlar va yuk ko'taruvchi elementlarning birbiriga bog'liq bo'lmagan deformatsiyalanishini ta'minlash maqsadida pardevorlar tekisligida quyidagi talablar bajarilishi kerak a) pardevorlarning vertikal qirralari va yuk ko'taruvchi elementlar orasida hisobiy gorizontal seysmik yuklar ta'siridan qavatning maksimal og'ishiga teng, lekin 30 mm dan kam bo'lmagan kenglikdagi tirqish qoldirishi lozim; QMQ 2.01.03-19 3.9.5. bandi talablari bajarilmagan.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-6,8-da. Devor terish ishlari uchun devor yoyilmalari ishchi chizmalari taqdim qilinsin	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-13,14-da. Tom qismi metall konstruksiyalari uchun texnik hisob ishlab chiqilgan holda elementlar kattaliklari qabul qilinsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi

AC-15-da. Soyobon rejasida O'd-metall ustun hisobi yuritilmagan. Metall ferma uchun payvandlash va biriktirish tugun chizmalari ishlab chiqilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
Yuqoridagi kamchiliklar tuzatilishi davomida o'zgargan ish hajmlari bo'yicha loyihasmeta qismi qayta ishlab chiqilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AC-2-da. Xandaq rejasini qiyalik belgilari, balandliklari chizmada ko'rsatish talab etiladi	Kamchiliklar bartaraf etildi

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" ATB Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

13.07.2026 йил

Экспертиза хулосасига жавоблар

Гулистон тумани "Шарқ ҳақиқати" оилавий шифокорлик
пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатновли бинони 1-
тип ОПга мослаштириш)

Бош эксперт: Elmurodov Asliddin Kulmurodovich

Эксперт – Abdurasulov Abdukarim Abdikamol o'g'li

Ekspert tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lim: Arxitektura yechimlari

Аниқланган камчиликлар	Лойихачи изоҳи
AR-8-da. Otmoska uchun berilgan shag'al tosh fragsiyasi 10-20mm ga tushurilsin qaytnoma bilan birga uzal to'g'irlansin. Tuproq ustidan qum atلامي qum shag'al aralshmasiga o'zgartirilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AR-10-da. Tom ustida quyosh panellari uchun narvon o'rnatilsin. FeS qismi bilan moslansin.	Kamchiliklar bartaraf etildi
AR-19-da. Devor va sokl pardoqlash qatlami tarkib loyiha topshirig'i bilan moslashtirilsin.	Kamchiliklar bartaraf etildi

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

