



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
ELEKTR ENERGIYASI, NEFT MAHSULOTLARI VA GAZDAN
FOYDALANISHNI NAZORAT QILISH INSPEKSIYASI
("O'zenergoinspeksiya" Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqamasi)**

**Elektr ta'minoti loyihasi kelishilganligi haqida
Xulosa**

2026 yil 06-maydagi ariza raqami: 288636201 quvvati 228 kVt.

"QISHLOQQURILISHLOYIHA" DMning: 288636201-son arizasiga muvofiq, Amudaryo tumanida joylashgan "Oybek" MFYda "330 o'rinli umum talim maktab" binosinig ishki va tashqi elektr ta'minoti loyihasi kelishildi.

Elektr ta'minoti loyihasining texnik tavsiflari ushbu xulosaga ilovada ko'rsatilgan va xulosaning ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi.

Boshqarma boshlig'i

B.Nurjanov

23/ 334 - sonli xulosa. Berilgan sana "08" may 2025 yil.

Amudaryo tumanida joylashgan "Oybek" MFYda "330 o'rinli umum talim maktab" binosinig ishki va tashqi elektr ta'minoti loyihasining texnik tavsiflari.

Loyiha ijrochisi- "QISHLOQQURILISHLOYIHA" DM tomonidan 2026 yilda ishlab chiqilgan.

Loyiha "HET"AJ Qoraqalpog'iston HF tomonidan 06.05.2026 yil 13-346-son bilan ko'rib chiqilgan

Texnik shartlar "HET"AJ Qoraqalpog'iston HF tomonidan 14.04.2026 yil 35204206376-son bilan 228 kVt quvvatga berilgan texnik shart.Loyiha bo'yicha iste'molchi elektr ta'minoti ishonchligi III-toifasiga kiritilgan.

Hisoblangan quvvati -194,8 kVt

Loyihada quyidagilar ko'zda tutilgan:

Elektr ta'minoti: Asosiy taminoti 10 kV kuchlanishda 110/35/10 kV "Mang'it" PSdan chiquvchi "Al-Xorezimiy" fiderining eng yaqin tayanchidan uzunligi 10 metr APvPU-1x70 mm² rusumli va uzunligi 130 metr APvPU-1x70 mm² rusumli kabel liniyasi orqali amalga oshirilishi va yangi 250 kVA GKTP transformator o'rnatilishi;

Loyihalashtirilgan TPning 0,4 kV tomonidan DES 35 kVt o'rnatilishi va AVR qurilmasi o'rnatilishi.

Loyihalashtirilgan TPning 0,4 kV F1 tomonidan uzunligi 350 metr bo'lgan AVVG- 4x185 rusumli kabellar orqali amalga oshirilishi;

Loyihalashtirilgan TPning 0,4 kV F2 tomonidan uzunligi 216 metr bo'lgan AVVG- 4x120 rusumli kabellar orqali amalga oshirilishi;

Loyihalashtirilgan TPning 0,4 kV F3 tomonidan uzunligi 11 metr bo'lgan AVVG- 4x25rusumli kabellar orqali amalga oshirilishi;

Loyihalashtirilgan TPning 0,4 kV F4 tomonidan uzunligi 233 metr bo'lgan AVVG- 4x10 rusumli kabellar orqali amalga oshirilishi;

Loyihalashtirilgan TPning 0,4 kV F5 tomonidan uzunligi 32 metr bo'lgan AVVG- 3x4 rusumli kabellar orqali amalga oshirilishi;

Reaktiv quvvatni kompensasiya qilish uchun TPning 0.4 kV shitga jami 35kVar bo'lgan kondensator qurilmalarining o'rnatilishi;

Elektr energiya sarfini hisobga olish loyihalashtirilgan GKTPning past kuchlanish tomonida elektr energiyani tijorat xisobini olishni avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE) orqali ishlaydigan elektron EX-518 turidagi elektr energiya hisoblagichini 400/5 tok transformatorlari orqali o'rnatilishi bilan amalga oshirilishi nazarda tutilgan.

Elektr energiyasini qabul qiluvchilar -Elektr suv nasos, kondicioner muzlatgish va energiya tejamkor lampalar ;

Energiyasamaradorligini oshirish maqsadida ilgari foydalangan generator uskunalari, kuchlanishni pasaytiruvchi transformatorlar, elektr dvigatellar, shuningdek, energiya samaradorligi "D" toifadagi energiya sarflovchi uskunalarni o'rnatilishi man etiladi.

"O'zenergoinspeksiya"

Qoraqalpog'iston Respublikasi

hududiy boshqarmasi yetakchi mutaxassisi



R.Jumamuratov