



"TASDIQLAYMAN"
Toshkent shahar hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
injiniring kompaniyasi
bosh muhandisi

E.Z. Keniyev

2026 yil

"Toshkent shahridagi O'zbek Milliy akademik drama teatri binosini mukammal ta'mirlash va atrof hududini obodonlashtirish"

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Bizlar quyidagi dalolatnomaga imzo chekuvchilar: Toshkent shahar hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi texnik nazoratchi S.Fayzibayev, Bosh loyihachi "ARXITEKTURA YO'L-LOYIHA" MCHJ Loyiha bosh muhandisi X. Voxidov, texnik ko'riklar natijasida ushbu obyekt bo'yicha aniqlangan ish hajmlari va foydalanish jarayonida doimiy ravishda paydo bo'lgan shikastlanishlarni hisobga olib quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

N p.p.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО				
РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ				
1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2		11
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ				
2	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000М2		2,56
3	КОМПОЗИТНАЯ СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ ДМ 8ММ, L=1000ММ	ПМ		51 200
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000М2		2,56
5	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01, ВСЕГО 5СМ	1000М2		2,56
ЗАМЕНА ЛАМП СВЕТИЛЬНИКОВ				
6	СМЕНА ЛАМП: ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	100ШТ		0,48
7	ЛАМПА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		48
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОРШЕРНЫХ СТОЛБОВ, КОЛИЧЕСТВО	100М2		0,073
ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
9	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.]	1000М2		0,47644
10	УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ ИЗ ГОТОВЫХ РУЛОННЫХ	100М2		4,7644
11	ПОСАДКА ВРУЧНУЮ ГЕРАНЬ (ПРИМ)	1000 ШТ		2,5
12	БЕЛЫЙ ГЕРАНЬ	ШТ		500
13	КРАСНЫЙ ГЕРАНЬ	ШТ		1 000
14	РОЗОВЫЙ ГЕРАНЬ	ШТ		1 000
СКАМЕЙКА И УРНА				
15	СКАМЕЙКА ЧУГУННАЯ	ШТ		20
16	УРНА ДЛЯ МУСОРА ЧУГУННАЯ	ШТ		20
ЗАМЕНА ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА				
17	СНЯТИЕ: ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ	100ШТ		0,04
18	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ.		4
19	ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ	ШТ		4
РАЗМЕТКА ЛИНИЙ				
20	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,15 М	КМ		0,5936
21	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТЕРМОПЛАСТИКОМ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,15 М ПУНКТИРНОЙ, ШАГ 1:3	КМ		0,593
РАЗДЕЛ 2. АР				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗБОРКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2		1,198
2	РАЗБОРКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2		1,2593
ПРОЕМЫ				
ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ				
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	100 М2		0,531
4	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ THERMO, РАЗМЕРОМ 4650X3800ММ	М2		53,1
ДВЕРЬ НАРУЖНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ				
5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2		0,141

6	ДВЕРЬ НАРУЖНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ THERMO, РАЗМЕРОМ	M2	14,1
7	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,038
8	ДВЕРЬ НАРУЖНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ THERMO, РАЗМЕРОМ	M2	3,8
9	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ	ПТ	3
ОКНА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ			
10	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 M2	0,046
11	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРОМ 1400X1600ММ	M2	4,6
ОТДЕЛКА ФАСАДОВ			
ЦОКОЛЬ			
12	ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ЦОКОЛЯ	100 M2	9
13	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ГРАНИТНЫХ	100M2	1,05
14	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ГРАНИТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2 ДО 4	100M2	1,05
15	ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ СЕРЫЕ	M2	106,05
СТЕНЫ. ЗРИТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ. ПАРАПЕТ			
16	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	12,6
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	100M2	12,6
18	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100M2	-12,6
19	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ КРАСКОПУЛЬТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	12,6
КОЛОННА			
20	ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА КОЛОНН	100 M2	3,5
21	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	3,64
22	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	100M2	3,64
23	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100M2	-3,64
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ КРАСКОПУЛЬТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	3,64
СТЕНА АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА			
25	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	28,3
26	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	100M2	28,3
27	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100M2	-28,3
28	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ КРАСКОПУЛЬТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	28,3
29	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	28,3
ФАСАД ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ОТ УЗБЕКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА			
30	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	12,2
31	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	100M2	12,2
32	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100M2	-12,2
33	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ КРАСКОПУЛЬТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	12,2
34	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	12,2
ФАСАД ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ОТ УЗБЕКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА			
35	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	34
36	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	100M2	34
37	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100M2	-34
38	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ КРАСКОПУЛЬТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	34
39	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	34
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ИЗ АЛЮКОБОНДА ДЛЯ НАРУЖНЫХ			
40	МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ ИЗ АЛЮКОБОНДА	100M2	1,545
41	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ИЗ АЛЮКОБОНДА РАЗМЕРОМ	M2	14,1
42	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ИЗ АЛЮКОБОНДА РАЗМЕРОМ	M2	140,4
ПЛАН ГЛАВНОГО ВХОДА			
СНЯТИЕ			
43	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 M2	1,012
44	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	100M2	1,012
ПОКРЫТИЕ			
45	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,299
46	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4	100M2	1,299
47	ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ	M2	110,415

48	ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ КОЛОТЫЕ	M2	19,485
БОКОВЫЕ ПЛОЩАДКИ НАД КАССОВЫМИ ВЕСТИБЮЛЯМИ			
49	ОБЛИЦОВКА СТЕН БОКОВЫХ ПЛОЩАДОК ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ГРАНИТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2 ДО 2	100M2	1,12
50	ЛОЩАННЫЕ ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ КРАСНОГО ЦВЕТА 400X600X40MM	M2	113,12
РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦ			
51	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 M2	0,365
52	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,365
53	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ	100M2	0,365
54	ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ	M2	25,55
55	ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ КОЛОТЫЕ	M2	10,95
ПОСАДКА ЦВЕТОВ			
56	КОПКА ЯМ ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М НА ПОЧВАХ ЛЕГКИХ	100 ШТ	2
57	ПОСАДКА ВРУЧНУЮ СЕЯНЦЕВ СПЛОШНАЯ НА ПОЧВАХ ЛЕГКИХ	1000 ШТ	0,2
58	GERAN BIG EEZE PINK PANTHER	ШТ	100
59	БАЛЬЗАМИН НОВОГВИНЕЙСКИЙ MAGNUM FIRE	ШТ	100
РАЗДЕЛ 3. НЫШ			
ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ			
1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100M2	0,3537
2	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКА НА ПОЛ РАЗМЕР 300X300(ТИП 1)	M2	6,3
3	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКА НА ПОЛ РАЗМЕР 300X300(ТИП 2)	M2	29,07


“Buyurtmachi”

Toshkent shahar hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi texnik nazoratchi

Loyiha bosh muhandisi.



 S. Fayzibayev

 X.R. Voxidov