



"КЕЛИШИЛДИ"

Куйичирчиқ туман ҳокимлиги

"19/09/2026" 2026 й

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚУЙИЧИРЧИҚ ТУМАНИ ПАХТАЗОР МАҲАЛЛАСИНИНГ Ғ.ҒУЛОМ, ХАМЗА, ИБН СИНО, А.НАВОИЙ КЎЧАЛАРИНИ ТАМИРЛАШ



"Тасдиқлайман"

"Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ директори

"22/09/2026" 2026 й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили, Куйичирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Пахтазор МФЙ раиси ҳамда лойиҳа ташкилот вакиллари мазкур далолатномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-кўча. Ғ.Ғулом кўчаси.								
1	0+00	4+66	466	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (C5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	466 м х 3,5 м + 14,58 м2	м ²	1645,58
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1645,58 м2 х 0,03 м	м ³	49,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1645,58 м2 / 1000	т	0,987
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	466 м х 3,5 м + 14,58 м2	м ²	1645,58
2-кўча. Ғ.Ғулом кўчаси.								
2	0+00	0+78	78	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (C5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	78 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	276,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	276,86 м2 х 0,03 м	м ³	8,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 276,86 м2 / 1000	т	0,166
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	78 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	276,86
3-кўча. Ғ.Ғулом кўчаси.								
3	0+00	0+80	80	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (C5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	80 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	243,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	243,86 м2 х 0,03 м	м ³	7,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 243,86 м2 / 1000	т	0,146
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	80 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	243,86
4-кўча. Ҳамза кўчаси.								
4	0+00	1+58	158	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	158 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	556,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	556,86 м2 х 0,03 м	м ³	16,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 556,86 м2 / 1000	т	0,334
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	158 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	556,86
5	1+58	4+03	245	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (C5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	245 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	861,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	861,36 м2 х 0,03 м	м ³	25,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 861,36 м2 / 1000	т	0,517
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	245 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	861,36

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-кўча. Ҳамза кўчаси.								
6	0+00	1+03	103	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	103 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	312,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи катлам ётқизиш	312,86 м2 х 0,03 м	м ³	9,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 312,86 м2 / 1000	т	0,188
					Кичик механизм ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	103 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	312,86
6-кўча. Ҳамза кўчаси.								
7	0+00	0+80	80	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	80 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	243,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи катлам ётқизиш	243,86 м2 х 0,03 м	м ³	7,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 243,86 м2 / 1000	т	0,146
					Кичик механизм ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	80 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	243,86
7-кўча. Ҳамза кўчаси.								
8	0+00	1+13	113	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	113 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	399,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи катлам ётқизиш	399,36 м2 х 0,03 м	м ³	12
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 399,36 м2 / 1000	т	0,24
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	113 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	399,36
8-кўча. Ҳамза кўчаси.								
9	0+00	1+43	143	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	143 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	432,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи катлам ётқизиш	432,86 м2 х 0,03 м	м ³	13
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 432,86 м2 / 1000	т	0,26
					Кичик механизм ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	143 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	432,86
9-кўча. Ҳамза кўчаси.								
10	0+00	0+70	70	Йўлнинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	70 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	213,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи катлам ётқизиш	213,86 м2 х 0,03 м	м ³	6,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 213,86 м2 / 1000	т	0,128
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	70 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	213,86
10-кўча. Ҳамза кўчаси.								
11	0+00	1+52	152	Йўлнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, емирилишлар, уваланишлар мавжуд.	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 х 618,72 м2 / 1000	т	0,186
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	152 м х 4 м + 10,72 м2	м ²	618,72
11-кўча. Ҳамза кўчаси.								
12	0+00	1+58	158	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	158 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	556,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи катлам ётқизиш	556,86 м2 х 0,03 м	м ³	16,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 556,86 м2 / 1000	т	0,334
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	158 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	556,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	1+58	3+20	162	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	162 м x 4 м + 10,72 м2	м²	658,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш	658,72 м2 x 0,03 м	м³	19,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 658,72 м2 / 1000	т	0,395
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда коплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)	162 м x 4 м + 10,72 м2	м²	658,72
12-кўча. А.Навойй кўчаси.								
14	0+00	4+37	437	Йўлнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон копламадан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, буткул бузилишлар мавжуд.	Мавжуд копламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	437 м x 4,5 м + 17,7 м2	м²	1984,2
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш	1984,2 м2 x 0,03 м	м³	59,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 1984,2 м2 / 1000	т	1,191
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда коплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)	437 м x 4,5 м + 17,7 м2	м²	1984,2
13-кўча. А.Навойй кўчаси.								
15	0+00	1+45	145	Йўлнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон копламадан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, емирилишлар, уваланишлар мавжуд.	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 580 м2 / 1000	т	0,174
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда коплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)	145 м x 4 м	м²	580
16	1+45	2+10	65	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	65 м x 4 м	м²	260
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш	260 м2 x 0,03 м	м³	7,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 260 м2 / 1000	т	0,156
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда коплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)	65 м x 4 м	м²	260
14-кўча. Ғ.Ғўлом кўчаси.								
17	0+00	0+65	65	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	65 м x 3,5 м + 3,86 м2	м²	231,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш	231,36 м2 x 0,03 м	м³	6,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 231,36 м2 / 1000	т	0,139
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда коплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)	65 м x 3,5 м + 3,86 м2	м²	231,36
15-кўча. Ибн Сино кўчаси.								
18	0+00	1+73	173	Йўлнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон копламадан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, емирилишлар, уваланишлар мавжуд.	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 782,36 м2 / 1000	т	0,235
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда коплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)	173 м x 4,5 м + 3,86 м2	м²	782,36
19	1+73	2+60	87	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	87 м x 4,5 м	м²	391,5
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш	391,5 м2 x 0,03 м	м³	11,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 391,5 м2 / 1000	т	0,235
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда коплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)	87 м x 4,5 м	м²	391,5
20	2+60	4+08	148	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	148 м x 4 м + 49 м2	м²	641
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш	641 м2 x 0,03 м	м³	19,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 641 м2 / 1000	т	0,385
					Асфальтоукладчик ёрдамида кайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см калинликда коплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)	148 м x 4 м + 49 м2	м²	641

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	4+08	6+25	217	Йўлнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон копламадан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, буткул бузилишлар мавжуд.	Мавжуд коплamani механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича C5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	217 м х 4 м	м²	868
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	868 м2 х 0,03 м	м³	26
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 868 м2 / 1000	т	0,521
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда коплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	217 м х 4 м	м²	868
22	6+25	7+55	130	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (C5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	130 м х 4 м	м²	520
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	520 м2 х 0,03 м	м³	15,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 520 м2 / 1000	т	0,312
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда коплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	130 м х 4 м	м²	520
16-қўча. Ибн Сино қўчаси.								
23	0+00	0+58	58	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (C5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	58 м х 3 м + 3,86 м2	м²	177,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	177,86 м2 х 0,03 м	м³	5,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 177,86 м2 / 1000	т	0,107
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда коплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	58 м х 3 м + 3,86 м2	м²	177,86
24	0+58	1+27	69	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (C5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	69 м х 2 м	м²	138
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	138 м2 х 0,03 м	м³	4,1
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 138 м2 / 1000	т	0,083
					Кичик механизм ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда коплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	69 м х 2 м	м²	138
17-қўча. Ҳамза қўчаси.								
24	0+00	0+44	44	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (C5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	44 м х 3,5 м	м²	154
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	154 м2 х 0,03 м	м³	4,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 154 м2 / 1000	т	0,092
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда коплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	44 м х 3,5 м	м²	154
25	0+44	0+79	35	Йўлнинг мавжуд ҳолати яхши асфальтобетон копламадан иборат.				
26	0+79	1+29	50	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакиқ тошдан иборат.	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 х 175 м2 / 1000	т	0,053
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда коплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	50 м х 3,5 м	м²	175
18-қўча. Ҳамза қўчаси.								
27	0+00	0+94	94	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	94 м х 3 м + 3,86 м2	м²	285,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	285,86 м2 х 0,03 м	м³	8,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 285,86 м2 / 1000	т	0,172
					Кичик механизм ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда коплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	94 м х 3 м + 3,86 м2	м²	285,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-кўча. Ҳамза кўчаси.								
28	0+00	0+67	67	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	67 м x 3 м + 3,86 м2	м ²	204,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи катлам ётқизиш	204,86 м2 x 0,03 м	м ³	6,1
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 204,86 м2 / 1000	т	0,123
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	67 м x 3 м + 3,86 м2	м ²	204,86
Материалларини ўртача ташиш масофалари								
Т/р	Материаллар номи				Материалларни ортиш жойи	Ўртача ташиш масофаси, км		
1	Асфальтобетон, битум эмульсия				АБЗ Қуйичирчик тош бизнес	7		
2	ҚША				Карьер	7		
3	Чакиқ тош				Карьер	7		

Изоҳ: Йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари маҳалла аҳолиси томонидан амалга оширилиши сабабли нуқсонлар далолатномасига киритилмади.

"Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили

Қуйичирчик тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Пахтазор МФЙ раиси

Ташаббускор

Лойиха ташкилот вакили







