

"Келишилди"

"Қуйичирчиқ тумани ҳокимининг қурилиш, коммуникация, коммунал соҳалар ва ободонлаштириш бўйича уринбосари:

"22" 09 2026 й



Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ

"22" 09 2026 й

Тошкент вилояти Қуйичирчиқ тумани БЕРУНИЙ МФЙДАГИ КЎЧАЛАРНИ МУКАМАЛ ТЪМИРЛАШ БАЗИЛАРИ ЧАНГ, ТУПРОҚ, ЛОЙЛИ ЙЎЛАР ХОЛАТИГА КЕЛИБ ҚОЛГАН ШУ ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ АСФАЛЬТЛАШТИРИШ ЗАРУР.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили _____, Қуйичирчиқ тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, Беруний МФЙ раиси Рахманов Мирзаходир, ташаббускор Холматов Улуғбек ҳамда лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ҳамда ўшбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охир						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зиёкор қўчаси ПК 0+00-ПК 7+05								
1	0+00	2+65	265	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2.	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(265 м x 4 м +10м2) x 0,05	м3	53,5
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 60% қисмига шағал берган ҳолда	(265 м x 4 м +10м2) x 60%	м2	642
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш. 50%	(265 м x 4 м +10м2) x 0,03 x 50%	м3	16,05
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(265 м x 4 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,535
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	265 м x 4 м +10м2	м2	1070
2	2+65	7+05	440	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади.	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 60% қисмига шағал берган ҳолда	(440 м x 3,5 м) x 60%	м2	924
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш. 50%	(440 м x 3,5 м) x 0,03 x 50%	м3	23,1
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(440 м x 3,5 м) x 0,5/1000	тн	0,77
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	440 м x 3,5 м	м2	1540
Иқбол-қўчаси ПК 0+00-ПК 4+47								
3	0+00	4+47	447	Йўлнинг мавжуд қопламаси грунтдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	447 м x 3,5 м + 20 м2	м2	1584,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(447 м x 3,5 м + 20 м2) x 0,03	м3	47,535
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(447 м x 3,5 м + 20 м2) x 0,5/1000	тн	0,79225



				мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади. Туташма 20 м2	Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	447 м x 3,5 м + 20 м2	м2	1584,5
Ватандош кўчаси ПК 0+00-ПК 5+81								
4	0+00	5+81	581	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузати­лган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади.	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган ма­териал асос сифатида ишлатилсин	(581 м x 3,5 м) x 0,05	м3	101,675
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 60% қисмига шағал берган холда	(581 м x 3,5 м)	м2	1220,1
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 50%	(581 м x 3,5 м) x 0,03	м3	30,5025
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(581 м x 3,5 м) x 0,5/1000	тн	1,01675
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	581 м x 3,5 м	м2	2033,5
Ихлос кўчаси ПК 0+00-ПК 5+90								
5	0+00	5+90	590	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузати­лган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(590 м x 3,5 м + 10м2)	м2	2075
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(590 м x 3,5 м + 10м2) x 0,03	м3	62,25
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(590 м x 3,5 м + 10м2) x 0,5/1000	тн	1,0375
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	590 м x 3,5 м + 10м2	м2	2075
Тараққиёт кўчаси ПК 0+00-ПК 4+25								
6	0+00	4+25	425	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузати­лган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(425 м x 3,5 м +10 м2)	м2	1497,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(425 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	44,925
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(425 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,74875
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	425 м x 3,5 м +10 м2	м2	1497,5
Камолот кўчаси ПК 0+00-ПК 2+20								
7	0+00	2+20	220	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузати­лган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади.	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган ма­териал асос сифатида ишлатилсин	(220 м x 3,5 м) x 0,05	м3	38,5
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 60% қисмига шағал берган холда	(220 м x 3,5 м)	м2	462
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 50%	(220 м x 3,5 м) x 0,03	м3	11,55
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(220 м x 3,5 м) x 0,5/1000	тн	0,385
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	220 м x 3,5 м	м2	770
Хосилобод кўчаси ПК 0+00-ПК 3+20								
8	0+00	1+92	192	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузати­лган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган ма­териал асос сифатида ишлатилсин	(192 м x 3,5 м) x 0,05	м3	33,6
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 60% қисмига шағал берган холда	(192 м x 3,5 м)	м2	403,2
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 50%	(192 м x 3,5 м) x 0,03	м3	10,08
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(192 м x 3,5 м) x 0,5/1000	тн	0,336

				ва махалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади.	Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	192 м x 3,5 м	м2	672
9	1+92	3+20	128	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтобетондан иборат. Йўлнинг эни 3,5 м	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 хисобида Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	(128 м x 3,5 м) x 0,2/1000	тн	0,0896
					Тонг юлдузи-кўчаси ПК 0+00-ПК 4+53			
10	0+00	0+30	30	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтобетондан иборат. Йўлнинг эни 3 м	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 хисобида Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	(30 м x 3 м +10 м2) x 0,2/1000	тн	0,02
					Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(270 м x 3 м) x 0,05	м3	43,5
11	0+30	3+00	270	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. ПК 0+30 дан 3+00 гача эска қора чақиқтош	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 60% қисмига шағал берган ҳолда Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш. 50% Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(270 м x 3 м) (270 м x 3 м) x 0,03 (270 м x 3 м) x 0,5/1000	м2 м3 тн	486 12,15 0,405
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	270 м x 3 м	м2	810
12	3+00	4+50	150	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш. Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	(150 м x 3 м +20 м2) (150 м x 3 м +20 м2) x 0,03 (150 м x 3 м +20 м2) x 0,5/1000	м2 м3 тн	450 13,5 0,225
					Мадакор кўчаси ПК 0+00-ПК 3+46			
13	0+00	3+46	346	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш. Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	(346 м x 3 м +20 м2) (346 м x 3 м +20 м2) x 0,03 (346 м x 3 м +20 м2) x 0,5/1000	м2 м3 тн	1058 31,74 0,529
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	346 м x 3 м +20 м2	м2	1058

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:		
Т/Р	Материаллар номи	КМ
1	Кум-шағал аралашмаси	15
2	Чақиқ тош (Щебень)	15
3	Асфальтобетон	25

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда ғолиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва қариерларнинг масофалари билан ҳисобланади.

"Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили :


 

Куйичирчиқ тумани "Ободонлаштириш бошкармаси" вакили :

Беруний МФЙ раиси

"Arxitektura Yo'l Loyiha" МЧЖ Лойиха ташкилоти вакили :

Объект ташаббускори :



М. Ахмедов

М.А. Рахмонов.

С. Аминов

М.А. Рахмонов