

"Келишилди"

"Қуйичирчиқ тумани ҳокимининг қурилиш, коммуникация, коммунал соҳалар ва ободонлаштириш бўйича ўринбосари:

" 2026 й

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга бўйртмачи хизмати ДМ

22 " 05 2026 й

Тошкент вилояти Қуйичирчиқ тумани Кўксарой МФЙ Боғча, Зилол, Кўркам, Нурафшон, Замин, Юсуф хос Хожиб, Хурсанобод, Янги Қурилиш, Миробод кўчаларини таъмирлаш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДМ вакили _____, Қуйичирчиқ тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, Кўксарой МФЙ раиси Халиқов Сафарали, ташаббускор Бутанов Ихтиёр ҳамда лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ҳамда ушбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги метр	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Боғча кўчаси ПК 0+00-ПК 1+05								
1	0+00	0+77	77	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,7 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(77 м x 3,7 м +10м2)	м2	294,9
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(77 м x 3,7 м +10м2) x 0,03	м3	8,847
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(77 м x 3,7 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,14745
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	77 м x 3,7 м +10м2	м2	294,9
2	0+77	1+05	28	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(28 м x 3 м +10м2)	м2	94
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(28 м x 3 м +10м2) x 0,03	м3	2,82
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(28 м x 3 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,047
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	28 м x 3 м +10м2	м2	94
Зилол 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+00								
3	0+00	1+00	100	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(100 м x 3 м +10м2)	м2	310
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(100 м x 3 м +10м2) x 0,03	м3	9,3
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(100 м x 3 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,155
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	100 м x 3 м +10м2	м2	310
Зилол 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 7+10								
					Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(284 м x 3 м +10м2) x 0,05	м3	43,1

4	0+00	2+84	284	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(284 м x 3 м +10м2)	м2	862
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(284 м x 3 м +10м2) x 0,03	м3	25,86
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(284 м x 3 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,431
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	284 м x 3 м +10м2	м2	862
5	2+84	7+10	426	Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади.	ҚША сидан 12 см қалинликда асос қатлам қуриш	(426 м x 3 м)	м2	1278
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(426 м x 3 м) x 0,03	м3	38,34
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(426 м x 3 м) x 0,5/1000	тн	0,639
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	426 м x 3 м	м2	1278
Хурсанобод 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 3+50								
6	0+00	3+50	350	Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади.	ПК0+00 дан ПК0+28 гача ер ишларини бажариш	(28 м x 3 м) x 2 м	м3	168
					ҚША сидан 12 см қалинликда асос қатлам қуриш	(350 м x 3 м +10 м2)	м2	1060
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(350 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	31,8
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(350 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,53
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	350 м x 3 м +10 м2	м2	1060
Хурсанобод 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+45								
7	0+00	1+45	145	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(145 м x 3 м +10 м2)	м2	445
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(145 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	13,35
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(145 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,2225
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	145 м x 3 м +10 м2	м2	445
Хурсанобод 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+35								
8	0+00	0+35	35	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(35 м x 3 м +10 м2)	м2	115
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(35 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	3,45
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(35 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,0575
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	35 м x 3 м +10 м2	м2	115
Замин 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+90								
9	0+00	2+71	271	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски қора чақиқтош ва қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(121 м x 4 м +10м2) x 0,05	м3	24,7
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	271 м x 4 +10 м2	м2	1094
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(271 x 4 м +10 м2) x 0,03	м3	32,82
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(271 x 4 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,547
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	271 x 4 м +10 м2	м2	1094

5	2+71	2+90	18	Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади.	ҚША сидан 12 см қалинликда асос қатлам қуриш	(18м x 3 м)	м2	54
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(18м x 3 м) x 0,03	м3	1,62
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(18м x 3 м) x 0,5/1000	тн	0,027
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	18м x 3 м	м2	54
Замин 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+18								
10	0+00	0+18	18	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(18 м x 3 м +10 м2)	м2	64
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(18 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	1,92
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(18 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,032
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	18 м x 3 м +10 м2	м2	64
Замин 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+82								
11	0+00	1+82	182	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(182 м x 4 м +10м2) x 0,05	м3	36,9
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(182 м x 4 м +10м2)	м2	738
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(182 м x 4 м +10м2) x 0,03	м3	22,14
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(182 м x 4 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,369
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	182 м x 4 м +10м2	м2	738
Юсуф хос хожиб кўчаси ПК 0+00-ПК 0+14								
12	0+00	0+14	14	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,2 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(14 м x 3,20 м +10 м2)	м2	54,8
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(14 м x 3,20 м +10 м2) x 0,03	м3	1,644
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(14 м x 3,20 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,0274
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	14 м x 3,20 м +10 м2	м2	54,8
Нурафшон 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+84								
13	0+00	1+84	184	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(184 м x 4 м +10м2) x 0,05	м3	37,3
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(184 м x 4 м +10м2)	м2	746
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(184 м x 4 м +10м2) x 0,03	м3	22,38
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(184 м x 4 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,373
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	184 м x 4 м +10м2	м2	746
Нурафшон 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+68								
					Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(168 м x 4 м +10м2) x 0,05	м3	34,1

14	0+00	1+68	168	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50%	(168 м x 4 м +10м2) x 50%	м2	341
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиизиш. 30%	(168 м x 4 м +10м2) x 0,03 x 30%	м3	6,138
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(168 м x 4 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,341
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	168 м x 4 м +10м2	м2	682
Кўркам 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+60								
15	0+00	1+60	160	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(160 м x 4 м +10м2) x 0,05	м3	32,5
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50%	(160 м x 4 м +10м2) x 50%	м2	325
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиизиш. 30%	(160 м x 4 м +10м2) x 0,03 x 30%	м3	5,85
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(160 м x 4 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,325
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	160 м x 4 м +10м2	м2	650
Кўркам 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+88								
16	0+00	1+88	188	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(188 м x 4 м +10м2) x 0,05	м3	38,1
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50%	(188 м x 4 м +10м2) x 50%	м2	381
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиизиш. 30%	(188 м x 4 м +10м2) x 0,03 x 30%	м3	6,858
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(188 м x 4 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,381
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	188 м x 4 м +10м2	м2	762
Миробод 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 7+20								
17	0+00	7+20	720	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(720 м x 4 м +10м2) x 0,05	м3	144,5
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50%	(720 м x 4 м +10м2) x50%	м2	1445
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиизиш. 30%	(720 м x 4 м +10м2) x 0,03 x30%	м3	26,01
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(720 м x 4 м +10м2) x 0,5/1000	тн	1,445
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	720 м x 4 м +10м2	м2	2890
Хосилобод кўчаси ПК 0+00-ПК 5+32								
8	0+00	3+82	382	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтобетондан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м.	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(382 м x 4 м +10 м2) x 0,2/1000	тн	0,3076
					ғовак асфальтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқиизиш.	(382 м x 4 м +10 м2) x 0,05 м x 2,4 тн x 10 %	тн	18,456
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(382 м x 4 м +10 м2) x 0,2/1000	тн	0,3076

