

"КЕЛИШИЛДИ"

Ангрен шаҳар ҳокимлиги



2026 й

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ директори



2026 й

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ "БОҒИ-СУРХ" МФЙ ҲУДУДИДАГИ ТАЪМИРТАЛАБ, КЎКСАРОЙ, ГУЛИСТОН 1-2, ГУЛИСТОН-БЕРК КЎЧАЛАРИНИ 3,6 КМ ҚИСМИНИ АСФАЛТЛАШТИРИШ.

НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили, Ангрен шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Боғи-сурх МФЙ раиси ҳамда лойиҳа ташкилот вакиллари мазкур далолатномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аникланди:

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трасса 1 (Гулистон кўчаси)								
1	0+00	5+01	501	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар, нотекисликлар мавжуд.	Қайноқ асфальтобетондан тўғирловчи тўшама ётқизиш	14,8 т	т	14,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 2526,46 м2 / 1000	т	0,758
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	501 м x 5 м + 21,46 м2	м²	2526,46
Трасса 2 (Гулистон кўчаси)								
2	0+00	6+51	651	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар, нотекисликлар мавжуд.	Қайноқ асфальтобетондан тўғирловчи тўшама ётқизиш	19,2 т	т	19,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 3276,46 м2 / 1000	т	0,983
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	651 м x 5 м + 21,46 м2	м²	3276,46
Трасса 3 (Кўксарой кўчаси)								
3	0+00	6+51	651	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар, нотекисликлар мавжуд.	Қайноқ асфальтобетондан тўғирловчи тўшама ётқизиш	19,2 т	т	19,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 3276,46 м2 / 1000	т	0,983
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	651 м x 5 м + 21,46 м2	м²	3276,46

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охир						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трасса 4 (Кўксарой кўчаси)								
4	0+00	3+12	312	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар, нотекикликлар мавжуд.	Қайноқ асфальтобетондан тўғирловчи тўшама ётқизиш	9,2 т	т	9,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 1570,73 м2 / 1000	т	0,471
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	312 м x 5 м + 10,73 м2	м²	1570,73
Трасса 5 (Кўксарой ўтиш кўчаси)								
5	0+00	0+99	99	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекикликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	99 м x 4,5 м + 7,72 м2	м²	453,22
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	453,22 м2 x 0,03 м	м³	13,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 453,22 м2 / 1000	т	0,272
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	99 м x 4,5 м + 7,72 м2	м²	453,22
6	0+99	2+12	113	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар, нотекикликлар мавжуд.	Қайноқ асфальтобетондан тўғирловчи тўшама ётқизиш	3 т	т	3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 516,22 м2 / 1000	т	0,155
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	113 м x 4,5 м + 7,72 м2	м²	516,22
Трасса 6 (Кўксарой ўтиш кўчаси)								
7	0+00	0+88	88	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар мавжуд.	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 311,86 м2 / 1000	т	0,094
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	88 м x 3,5 м + 3,86 м2	м²	311,86
Трасса 7 (Гулистон берк кўчаси)								
8	0+00	2+89	289	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекикликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	289 м x 5 м + 13,72 м2	м²	1458,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1458,72 м2 x 0,03 м	м³	43,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 1458,72 м2 / 1000	т	0,875
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	289 м x 5 м + 13,72 м2	м²	1458,72
Трасса 8 (Гулистон берк кўчаси)								
9	0+00	1+20	120	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар, нотекикликлар мавжуд.	Қайноқ асфальтобетондан тўғирловчи тўшама ётқизиш	2,8 т	т	2,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 483,86 м2 / 1000	т	0,145
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	120 м x 4 м + 3,86 м2	м²	483,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трасса 9 (Гулистон берк кўчаси)								
10	0+00	1+20	120	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар, нотекикликлар мавжуд.	Қайноқ асфальтобетондан тўғирловчи тўшама ётқизиш	3,2 т	т	3,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 547,72 м2 / 1000	т	0,164
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	120 м x 4,5 м + 7,72 м2	м²	547,72
Трасса 10 (Гулистон берк кўчаси)								
11	0+00	0+74	74	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар мавжуд.	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 303,72 м2 / 1000	т	0,091
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	74 м x 4 м + 7,72 м2	м²	303,72
Трасса 11 (Гулистон берк кўчаси)								
12	0+00	1+06	106	Йўлнинг мавжуд ҳолати цементобетон қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, уваланишлар мавжуд.	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2	0,3 x 484,72 м2 / 1000	т	0,145
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	106 м x 4,5 м + 7,72 м2	м²	484,72
Материалларини ўртача ташиш масофалари								
T/p	Материаллар номи				Материалларни ортиш жойи	Ўртача ташиш масофаси, км		
1	Асфальтобетон, битум эмульсия				"ONE ROAD" МЧЖ	52		
2	ҚША, чақик тош				карьер Охангарон дарёси худуди	9		

Изоҳ: Йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари маҳалла ва ташаббускор томонидан ҳашар йўли орқали амалга оширилиши сабабли нуқсонлар далолатномасига киритилмади.

Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили

Ангрен шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Боғи-сурх МФЙ раиси

Ташаббускор

Лойиҳа ташкилот вакили

