



**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БЎСТОНЛИҚ ТУМАН АЙДАРАЛИ МФЙ ЁҚУД КУЧАСИ ВА УЧАРИҚ КУЧАЛАРИНИ АСФАЛТЛАШ  
НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ**

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент вилояти минтакавий йўлларга бунёдмачи хизмати ДМ вакили, Бўстонлик туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Айдарали МФЙ раиси ҳамда лойиҳа ташкилот вакиллари мазкур далолатномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

| №<br>т.р               | Ишлар манзили |       | Узунлиги,<br>метр | Йўл элементларининг мавжуд<br>ҳолати                                                                | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар                                                                            | Иш ҳажмларини ҳисоблаш<br>формуласи | Ўлчов<br>бирлиги | Миқдори<br>(ҳажм) |
|------------------------|---------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
|                        | боши          | охири |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                  |                   |
|                        | ПК+           | ПК+   |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                  |                   |
| 1                      | 2             | 3     | 4                 | 5                                                                                                   | 6                                                                                                                          | 7                                   | 8                | 9                 |
| Трасса 1 (Ёқуд кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                  |                   |
| 1                      | 0+00          | 2+80  | 280               | Йўлнинг мавжуд ҳолати кум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд. | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                   | 280 м x 3,5 м + 3,43 м2             | м <sup>2</sup>   | 983,43            |
|                        |               |       |                   |                                                                                                     | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                          | 983,43 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 29,5              |
|                        |               |       |                   |                                                                                                     | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                          | 0,6 x 983,43 м2 / 1000              | т                | 0,59              |
|                        |               |       |                   |                                                                                                     | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 280 м x 3,5 м + 3,43 м2             | м <sup>2</sup>   | 983,43            |
| Трасса 2 (Ёқуд кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                  |                   |
| 2                      | 0+00          | 2+60  | 260               | Йўлнинг мавжуд ҳолатида кум<br>шағал аралашмаси тупрокка<br>қоришиб кетган.                         | Кум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 15 см қалинликда асос ётқизиш                                                | 260 м x 3 м + 3,86 м2               | м <sup>2</sup>   | 783,86            |
|                        |               |       |                   |                                                                                                     | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                          | 783,86 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 23,5              |
|                        |               |       |                   |                                                                                                     | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                          | 0,6 x 783,86 м2 / 1000              | т                | 0,47              |
|                        |               |       |                   |                                                                                                     | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 260 м x 3 м + 3,86 м2               | м <sup>2</sup>   | 783,86            |
| 3                      | 2+60          | 4+35  | 175               | Йўлнинг мавжуд ҳолати кум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд. | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                   | 175 м x 3 м                         | м <sup>2</sup>   | 525               |
|                        |               |       |                   |                                                                                                     | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                          | 525 м2 x 0,03 м                     | м <sup>3</sup>   | 15,8              |
|                        |               |       |                   |                                                                                                     | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                          | 0,6 x 525 м2 / 1000                 | т                | 0,315             |
|                        |               |       |                   |                                                                                                     | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 175 м x 3 м                         | м <sup>2</sup>   | 525               |

| №<br>т.р               | Ишлар манзили |       | Узунлиги,<br>метр | Йўл элементларининг мавжуд<br>ҳолати                                                                                                               | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар                                                                                     | Иш ҳажмларини ҳисоблаш<br>формуласи | Ўлчов<br>бирлиги | Микдори<br>(ҳажм) |
|------------------------|---------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
|                        | боши          | охири |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
|                        | ПК+           | ПК+   |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 1                      | 2             | 3     | 4                 | 5                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                   | 7                                   | 8                | 9                 |
| Трасса 3 (Ёқуд кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 4                      | 0+00          | 2+46  | 246               | Йўлнинг мавжуд ҳолати кум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд.                                                | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                            | 246 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 868,72            |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 868,72 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 26,1              |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 868,72 м2 / 1000              | т                | 0,521             |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 246 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 868,72            |
| Трасса 4 (Ёқуд кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 5                      | 0+00          | 1+40  | 140               | Йўлнинг мавжуд ҳолати эски<br>асфальтобетон қопламадан<br>иборат бўлиб, тўрсимон<br>ёриқлар, чуқурчалар, буткул<br>бузилишлар, чўкишлар<br>мавжуд. | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли ГОСТ<br>25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | 140 м x 3 м + 3,86 м2               | м <sup>2</sup>   | 423,86            |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 423,86 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 12,7              |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 423,86 м2 / 1000              | т                | 0,254             |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 140 м x 3 м + 3,86 м2               | м <sup>2</sup>   | 423,86            |
| 6                      | 1+40          | 2+04  | 64                | Йўлнинг мавжуд ҳолатида кум<br>шағал аралашмаси тупроққа<br>коришиб кетган.                                                                        | Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 15 см қалинликда асос ётқизиш                                                         | 64 м x 3 м                          | м <sup>2</sup>   | 192               |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 192 м2 x 0,03 м                     | м <sup>3</sup>   | 5,8               |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 192 м2 / 1000                 | т                | 0,115             |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 64 м x 3 м                          | м <sup>2</sup>   | 192               |
| 7                      | 2+04          | 2+50  | 46                | Йўлнинг мавжуд ҳолати кум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд.                                                | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                            | 46 м x 3 м                          | м <sup>2</sup>   | 138               |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 138 м2 x 0,03 м                     | м <sup>3</sup>   | 4,1               |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 138 м2 / 1000                 | т                | 0,083             |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 46 м x 3 м                          | м <sup>2</sup>   | 138               |
| 8                      | 2+50          | 6+55  | 405               | Йўлнинг мавжуд ҳолати кум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, айрим қисмларда<br>чўкишлар нотекисликлар<br>мавжуд.                             | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                            | 206 м x 3,5 м                       | м <sup>2</sup>   | 721               |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 1438,52 м2 x 0,03 м                 | м <sup>3</sup>   | 43,2              |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 1438,52 м2 / 1000             | т                | 0,863             |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 405 м x 3,5 м + 21,02 м2            | м <sup>2</sup>   | 1438,52           |
| Трасса 5 (Ёқуд кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 9                      | 0+00          | 1+69  | 169               | Йўлнинг мавжуд ҳолати чақиқ<br>тошдан иборат бўлиб,<br>чўкишлар нотекисликлар<br>мавжуд.                                                           | Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш                                                                           | 169 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 599,22            |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 180 м2 x 0,03 м                     | м <sup>3</sup>   | 5,4               |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 599,22 м2 / 1000              | т                | 0,36              |
|                        |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 169 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 599,22            |

| №<br>т.р                | Ишлар манзили |       | Узунлиги,<br>метр | Йўл элементларининг мавжуд<br>ҳолати                                                                                                               | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар                                                                                     | Иш ҳажмларини ҳисоблаш<br>формуласи | Ўлчов<br>бирлиги | Микдори<br>(ҳажм) |
|-------------------------|---------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
|                         | боши          | охири |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
|                         | ПК+           | ПК+   |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 1                       | 2             | 3     | 4                 | 5                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                   | 7                                   | 8                | 9                 |
| Трасса 6 (Ёқуд кўчаси)  |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 10                      | 0+00          | 0+57  | 57                | Йўлнинг мавжуд ҳолати чақиқ<br>тошдан иборат бўлиб,<br>чўкишлар нотекисликлар<br>мавжуд.                                                           | Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш                                                                           | 57 м x 3 м + 3,86 м2                | м <sup>2</sup>   | 174,86            |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш                                                                  | 52 м2 x 0,03 м                      | м <sup>3</sup>   | 1,6               |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 174,86 м2 / 1000              | т                | 0,105             |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)         | 57 м x 3 м + 3,86 м2                | м <sup>2</sup>   | 174,86            |
| Трасса 7 (Ёқуд кўчаси)  |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 11                      | 0+00          | 2+19  | 219               | Йўлнинг мавжуд ҳолати эски<br>асфальтобетон қопламадан<br>иборат бўлиб, тўрсимон<br>ёриқлар, чуқурчалар, буткул<br>бузилишлар, чўкишлар<br>мавжуд. | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли ГОСТ<br>25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | 219 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 774,22            |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш                                                                  | 774,22 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 23,2              |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 774,22 м2 / 1000              | т                | 0,465             |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)         | 219 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 774,22            |
| Трасса 8 (Ёқуд кўчаси)  |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 12                      | 0+00          | 0+30  | 30                | Йўлнинг мавжуд ҳолати қум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд.                                                | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                            | 30 м x 3 м + 3,86 м2                | м <sup>2</sup>   | 93,86             |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш                                                                  | 93,86 м2 x 0,03 м                   | м <sup>3</sup>   | 2,8               |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 93,86 м2 / 1000               | т                | 0,056             |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)         | 30 м x 3 м + 3,86 м2                | м <sup>2</sup>   | 93,86             |
| Трасса 9 (Ёқуд кўчаси)  |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 13                      | 0+00          | 1+05  | 105               | Йўлнинг мавжуд ҳолати қум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, нотекисликлар мавжуд.                                                            | Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш                                                                           | 105 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 375,22            |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш                                                                  | 375,22 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 11,3              |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 375,22 м2 / 1000              | т                | 0,225             |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)         | 105 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 375,22            |
| Трасса 10 (Ёқуд кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 14                      | 0+00          | 0+30  | 30                | Йўлнинг мавжуд ҳолатида қум<br>шағал аралашмаси тупроққа<br>қоришиб кетган.                                                                        | Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 15 см қалинликда асос ётқиизиш                                                        | 30 м x 3 м                          | м <sup>2</sup>   | 90                |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш                                                                  | 90 м2 x 0,03 м                      | м <sup>3</sup>   | 2,7               |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 90 м2 / 1000                  | т                | 0,054             |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)         | 30 м x 3 м                          | м <sup>2</sup>   | 90                |
| 15                      | 0+30          | 1+08  | 78                | Йўлнинг мавжуд ҳолати қум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд.                                                | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                            | 78 м x 3 м + 1,93 м2                | м <sup>2</sup>   | 235,93            |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқиизиш                                                                  | 235,93 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 7,1               |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 235,93 м2 / 1000              | т                | 0,142             |
|                         |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқиизиш. (ГОСТ 9128-2013)         | 78 м x 3 м + 1,93 м2                | м <sup>2</sup>   | 235,93            |

| №<br>т.р                  | Ишлар манзили |       | Узунлиги,<br>метр | Йўл элементларининг мавжуд<br>ҳолати                                                                                                               | Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар                                                                                     | Иш ҳажмларини ҳисоблаш<br>формуласи | Ўлчов<br>бирлиги | Микдори<br>(ҳажм) |
|---------------------------|---------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
|                           | боши          | охири |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
|                           | ПК+           | ПК+   |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 1                         | 2             | 3     | 4                 | 5                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                   | 7                                   | 8                | 9                 |
| Трасса 11 (Учариқ кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 16                        | 0+00          | 6+85  | 685               | Йўлнинг мавжуд ҳолати кум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд.                                                | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                            | 685 м x 3,5 м                       | м <sup>2</sup>   | 2397,5            |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 2397,5 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 71,9              |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 2397,5 м2 / 1000              | т                | 1,439             |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 685 м x 3,5 м                       | м <sup>2</sup>   | 2397,5            |
| Трасса 12 (Учариқ кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 17                        | 0+00          | 1+00  | 100               | Йўлнинг мавжуд ҳолатида кум<br>шағал аралашмаси тупроққа<br>қоришиб кетган.                                                                        | Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 15 см қалинликда асос ётқизиш                                                         | 100 м x 3,5 м                       | м <sup>2</sup>   | 350               |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 350 м2 x 0,03 м                     | м <sup>3</sup>   | 10,5              |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 350 м2 / 1000                 | т                | 0,21              |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 100 м x 3,5 м                       | м <sup>2</sup>   | 350               |
| 18                        | 1+00          | 2+03  | 103               | Йўлнинг мавжуд ҳолати кум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд.                                                | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                            | 103 м x 3,5 м                       | м <sup>2</sup>   | 360,5             |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 360,5 м2 x 0,03 м                   | м <sup>3</sup>   | 10,8              |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 360,5 м2 / 1000               | т                | 0,216             |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 103 м x 3,5 м                       | м <sup>2</sup>   | 360,5             |
| 19                        | 2+03          | 3+63  | 160               | Йўлнинг мавжуд ҳолати эски<br>асфальтобетон қопламадан<br>иборат бўлиб, тўрсимон<br>ёриқлар, чуқурчалар, буткул<br>бузилишлар, чўкишлар<br>мавжуд. | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли ГОСТ<br>25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | 160 м x 3,5 м + 21,02 м2            | м <sup>2</sup>   | 581,02            |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 581,02 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 17,4              |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 581,02 м2 / 1000              | т                | 0,349             |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 160 м x 3,5 м + 21,02 м2            | м <sup>2</sup>   | 581,02            |
| Трасса 13 (Учариқ кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 20                        | 0+00          | 0+30  | 30                | Йўлнинг мавжуд ҳолатида кум<br>шағал аралашмаси тупроққа<br>қоришиб кетган.                                                                        | Қум шағал аралашмаси ГОСТ 25607-2009 (С4) дан 15 см қалинликда асос ётқизиш                                                         | 30 м x 3 м + 3,86 м2                | м <sup>2</sup>   | 93,86             |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 93,86 м2 x 0,03 м                   | м <sup>3</sup>   | 2,8               |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 93,86 м2 / 1000               | т                | 0,056             |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 30 м x 3 м + 3,86 м2                | м <sup>2</sup>   | 93,86             |
| Трасса 14 (Учариқ кўчаси) |               |       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                     |                  |                   |
| 21                        | 0+00          | 2+10  | 210               | Йўлнинг мавжуд ҳолати эски<br>асфальтобетон қопламадан<br>иборат бўлиб, тўрсимон<br>ёриқлар, чуқурчалар, буткул<br>бузилишлар, чўкишлар<br>мавжуд. | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли ГОСТ<br>25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | 210 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 742,72            |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                   | 742,72 м2 x 0,03 м                  | м <sup>3</sup>   | 22,3              |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                                   | 0,6 x 742,72 м2 / 1000              | т                | 0,446             |
|                           |               |       |                   |                                                                                                                                                    | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)          | 210 м x 3,5 м + 7,72 м2             | м <sup>2</sup>   | 742,72            |

| №<br>т.р                               | Ишлар манзили                 |       | Узунлиги,<br>метр | Йўл элементларининг мавжуд<br>ҳолати                                                                | Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар                                                                            | Иш ҳажмларини ҳисоблаш<br>формуласи | Ўлчов<br>бирлиги          | Миқдори<br>(ҳажм) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                        | боши                          | охири |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                           |                   |
|                                        | ПК+                           | ПК+   |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                           |                   |
| 1                                      | 2                             | 3     | 4                 | 5                                                                                                   | 6                                                                                                                          | 7                                   | 8                         | 9                 |
| Трасса 15 (Учарик кўчаси)              |                               |       |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                           |                   |
| 22                                     | 0+00                          | 1+30  | 130               | Йўлнинг мавжуд ҳолати қум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд. | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                   | 130 м х 3,5 м + 10,73 м2            | м²                        | 465,73            |
|                                        |                               |       |                   |                                                                                                     | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                          | 465,73 м2 х 0,03 м                  | м³                        | 14                |
|                                        |                               |       |                   |                                                                                                     | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                          | 0,6 х 465,73 м2 / 1000              | т                         | 0,279             |
|                                        |                               |       |                   |                                                                                                     | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 130 м х 3,5 м + 10,73 м2            | м²                        | 465,73            |
| Трасса 16 (Учарик кўчаси)              |                               |       |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                           |                   |
| 23                                     | 0+00                          | 2+60  | 260               | Йўлнинг мавжуд ҳолати қум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд. | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                   | 260 м х 3 м + 3,86 м2               | м²                        | 783,86            |
|                                        |                               |       |                   |                                                                                                     | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                          | 783,86 м2 х 0,03 м                  | м³                        | 23,5              |
|                                        |                               |       |                   |                                                                                                     | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                          | 0,6 х 783,86 м2 / 1000              | т                         | 0,47              |
|                                        |                               |       |                   |                                                                                                     | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 260 м х 3 м + 3,86 м2               | м²                        | 783,86            |
| Трасса 17 (Ёқуд кўчаси)                |                               |       |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                           |                   |
| 24                                     | 0+00                          | 1+30  | 130               | Йўлнинг мавжуд ҳолати қум<br>шағал аралашмасидан иборат<br>бўлиб, чўкишлар<br>нотекисликлар мавжуд. | Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш<br>йўли билан тиклаш                   | 130 м х 3 м + 7,72 м2               | м²                        | 397,72            |
|                                        |                               |       |                   |                                                                                                     | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                          | 397,72 м2 х 0,03 м                  | м³                        | 11,9              |
|                                        |                               |       |                   |                                                                                                     | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2                                                                          | 0,6 х 397,72 м2 / 1000              | т                         | 0,239             |
|                                        |                               |       |                   |                                                                                                     | Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см<br>қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 130 м х 3 м + 7,72 м2               | м²                        | 397,72            |
| Материалларини ўртача ташиш масофалари |                               |       |                   |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                     |                           |                   |
| Т/р                                    | Материаллар номи              |       |                   |                                                                                                     | Материалларни ортиш жойи                                                                                                   |                                     | Ўртача ташиш масофаси, км |                   |
| 1                                      | Асфальтобетон, Битум эмульсия |       |                   |                                                                                                     | Чирчик АБЗ                                                                                                                 |                                     | 9                         |                   |
| 2                                      | ҚША, чақик тош                |       |                   |                                                                                                     | карьер Оксоқотасой (Қорамозор МФЙ худуди)                                                                                  |                                     | 19                        |                   |

Изоҳ: Йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари маҳалла томонидан амалга оширилиши сабабли нуқсонлар далолатномасига киритилмади.


Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили

Бўстонлиқ туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Айдарали МФЙ раиси

Ташаббускор

Лойиха ташкилот вакили



  
 Ҳ. Ҳасанов  
 Н. Алиеркулов  
 К. Курманов  
 Х. Султанов