

Andijon viloyat hokimligi huzuridagi ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha injiniring kompaniyasi

DM rahbari

A.Mirzabayev

"04" avgust 2026 y

NUQSON DALOLATNOMASI

Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar

Andijon viloyat hokimligi huzuridagi ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha injiniring kompaniyasi mutaxassisi A.Sobirov, Sifat kontroli MCHJ bosh muhandisi Sh. To'raboyev, Marxamat tumani Guliston MFY Bunyodkor kuchasi 2-, 3-, O'zbekiston MFY Mustaqillik ko'chasi 148-uy, Guliston MFY Mustaqillik ko'chasi 40, 146-uy, Kushchi MFY Farobiy ko'chasi 2-uy, O'qchi MFY Toshloq-2 ko'chasi 2-uy, Turon MFY Beruniy ko'chasi 1-, Mingtepa MFY Navbaxor ko'chasi 2-uy-ular holatini o'rganganimizda quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

N p.n.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	ИРРИГАЦИЯ (ГУЛИСТОН МФЙ БУНЁДКОР-2,3 УЙЛАР) 2 ШТ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 МЗ	0,0150
2	ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	24,7500
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	2,5250
4	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 МЗ	0,0505
5	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЙ ЛИ-1 (1000X440X480)	М	50,0000
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА (ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛОТКОВ)	100М2	0,7000
7	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ (ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛОТКОВ)	100М2	0,7000
	ОТМОСТКА		
8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ОТМОСТКИ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ	МЗ	3,0000
9	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 МЗ	0,0300
	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (ГУЛИСТОН МФЙ БУНЁДКОР-2,3, ТУРОН МФЙ БЕРУНИЙ-1 УЙЛАР) 3 ШТ		
10	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	0,2050
11	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000М2	-0,2050
12	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 МЗ	0,0615
13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	0,2050
14	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,2050
15	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ ЗАТВЕРДЕВШЕМ	100М	0,3500
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (ГУЛИСТОН МФЙ БУНЁДКОР-2,3, МУСТАКИЛЛИК-40,146,УЗБЕКИСТОН МФЙ		
16	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,9100
17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,2800
18	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 МЗ	0,2450

19	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,7980
20	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т	0,7980
21	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ИСКЛЮЧИТЬ ЗАТРАТЫ ТРУДА)	Т	-0,7980
22	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	9,1000
23	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	9,1000
24	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 4 РАЗА	100М2	9,1000
25	РЕЗИННОВОЕ ПОКРЫТИЕ	М2	910,0000
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ		
26	ГОРКА 2-Х УРОВНЕВАЯ - 01 (СО СПИРАЛЬНОЙ ГОРКОЙ) РАЗМЕРОМ 4,6Х3,5 М	ШТ	7,0000
27	ГОРКА С КРЫШЕЙ (СО СПАРЕННЫМИ КАЧЕЛЯМИ)	ШТ	7,0000
28	КАЧЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ (СПАРЕННЫЕ)	ШТ	7,0000
29	КАРУСЕЛЬ	ШТ	7,0000
30	КАЧЕЛИ "УТЁНОК"	ШТ	7,0000
31	КАЧЕЛИ "МОТОЦИКЛ"	ШТ	7,0000
32	КАЧЕЛИ "АВТОМОБИЛЬ"	ШТ	7,0000
33	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ЖИМА НОГ (ДВОЙНОЙ)	ШТ	7,0000
34	ТРЕНАЖЕР - ЛЫЖИ	ШТ	7,0000
35	ТРЕНАЖЕР - ТВИСТЕР	ШТ	7,0000
36	ТРЕНАЖЕР - СТЕНКА, ТУРНИК, СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ВОРКАУТ)	ШТ	7,0000
37	СКАМЕЙКА №1 L-1,90	ШТ	28,0000
38	УРНА МУСОРНАЯ (3-Х СЕКЦИОННАЯ) СТ 28	ШТ	14,0000
	УБОРНАЯ НА 8 ОЧКОВ (ГУЛИСТОН МФЙ МУСТАКИЛЛИК-40, КУШЧИ МФЙ ФАРОБИЙ-2, УКЧИ МФЙ ТОШЛОК-2 УЙЛАР) 3 ШТ		
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ		
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ		
39	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000М3	0,3210
40	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,1470
41	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46- 0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ЛИШНИЙ ГРУНТ	1000 М3	0,1740
42	ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	287,1000
43	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	5,1000
44	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 М3	0,0510
45	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,8400
46	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,4110
47	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т	0,4110
48	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ИСКЛЮЧИТЬ ЗАТРАТЫ ТРУДА)	Т	-0,4110
49	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100 М3	0,1080
50	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100 М3	0,0750
51	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	3,3900
52	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	3,3900
53	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,3300
54	УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ	100 М3	0,0096
55	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т	0,1440
56	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ИСКЛЮЧИТЬ ЗАТРАТЫ ТРУДА)	Т	-0,1440

57	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-І, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0180
58	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-ІІІ ДИАМ. 20 ММ	Т	0,1260
	СТЕНЫ		
59	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	75,4500
60	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЕНОБЛОКОВ НА КЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2	0,6720
61	ПЕНОБЛОКИ	МЗ	6,7200
62	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ИЗ БЕТОНА В15	100 МЗ	0,0135
63	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-ІІІ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0540
64	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-І, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0150
65	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА В15	100 МЗ	0,0630
66	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-ІІІ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,2850
67	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-І, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0300
68	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-ІІІ ДИАМ. 16 ММ	Т	0,0480
	ПОКРЫТИЕ		
69	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100 МЗ	0,1500
70	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-ІІІ ДИАМ. 16 ММ	Т	0,5250
71	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-І, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0330
72	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ А1 Д=6ММ	Т	0,2910
	КРОВЛЯ		
73	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ДРУГИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ	МЗ	1,5900
74	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ ОБРЕШЕТКИ	МЗ	1,0500
75	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2	0,9900
76	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК (ЖЕЛОБ)	ПМ	30,0000
77	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ Д=100ММ	ПМ	24,0000
78	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	18,0000
79	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛОТКОВ	ШТ	51,0000
80	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАРАПЕТА ДЕКОРАТИВНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ (ТУНИКАФОН)	100 М2	0,6000
	ПРОЕМЫ		
81	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫЕ ФРАМУГИ	100 М2	0,0300
82	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (АЛЮМИНИЕВЫЕ)	100М2	0,2160
83	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВЫЕ В САУЗЛАХ	100М2	0,5832
	ПОЛЫ		
84	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,7260
85	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,7260
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
86	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	2,4600
87	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	1,6200
88	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100 М2	2,4600
89	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-2,4600
90	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100 М2	2,4600
91	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2	0,7200
92	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	1 МЗ	3,6000
93	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА KNAUF INSULATION FASADE STANDART (ПЛОТНОСТЬ 100 КГ/МЗ). ГОСТ 32314-2023. (ТОЛЩИНОЙ 50ММ)	МЗ	3,6720

	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
94	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100 М2	2,1300
95	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100 М2	2,1300
96	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0,4200
97	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЕЙ	100 М2	0,4200
98	ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ДИАМЕТРОМ 150ММ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДА	М	12,0000
	КРЫЛЬЦО И ПАНДУС		
99	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ	М3	12,7200
100	СЕТКА ИЗ ВР-1 ДИАМЕТРОМ 5ММ	Т	0,1560
101	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	100М	0,6000
102	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ПМ	60,0000
	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1		
103	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100М	0,9600
104	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100М	1,7400
105	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	54,0000
106	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	108,0000
107	ВЕНТИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ Д. 20 ММ	ШТ	30,0000
108	ВЕНТИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ Д. 25 ММ	ШТ	57,0000
109	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.20 ММ	ШТ	282,0000
110	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.25 ММ	ШТ	516,0000
111	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	33,0000
112	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	81,0000
113	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	51,0000
114	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 25X20X25 ММ	ШТ	48,0000
115	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	36,0000
116	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25	100М	0,3000
117	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. ТРУБКА K-FLEX PE 20X025-2	ПМ	30,0000
118	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1	НАСОС	3,0000
119	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС SHIMGE CRM146	ШТ	3,0000
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
120	ГИЛЬЗА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ 121X3 ММ	М	3,0000
121	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	1,2000
122	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	12,0000
123	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	10ШТ	1,2000
124	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	24,0000
125	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	24,0000
126	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,6000
127	ГОФРА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ Д=100ММ	ШТ	6,0000
128	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	6,0000
129	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	6,0000
130	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,6000
131	СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ	6,0000
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
132	СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ 1КВТ	КОМПЛЕКТ	3,0000
133	УСТАНОВКА ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	3,0000
134	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 2 АВТОМАТА	ШТ	3,0000
135	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	6,0000
136	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 1Р 16А	ШТ	6,0000

137	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,6200
138	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ ВВГ 3Х1,5	1000М	0,1652
139	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,1200
140	КОРОБКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	1000ШТ	0,0120
141	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ	12,0000
142	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1800
143	СВЕТИЛЬНИК ДСП 1108 18BT 6500K IP65 GENERICA	ШТ	18,0000
	ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОЙ И БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ		
144	ТАКТИЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА	ШТ	6,0000
145	АППАРАТ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ, ДО 2	ШТ	6,0000
146	КОМПЛЕКТ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	КОМПЛЕКТ	6,0000
147	КРЮЧОК ДЛЯ ТРОСТЬ (ХАССА) ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	6,0000
148	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	6,0000
149	ПРЯМОЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 300ММ	ШТ	6,0000
150	ПОРУЧЕНЬ ОПОРНЫЙ, ДВОЙНОЙ, НАСТЕННО-НАПОЛЬНЫЙ Д-32ММ	ШТ	6,0000
151	ПОРУЧЕНЬ С УГЛОМ НАКЛОНА 90ГРАДУС	ШТ	6,0000
152	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ДЛЯ МГН, Ф32ММ, 600Х800ММ (ВЫДВИЖНОЕ ЗЕРКАЛО)	ШТ	6,0000
153	КРЮЧОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	6,0000
154	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА ВОКРУГ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ИМЕЕТ ШИРИНУ 50 ММ	ПМ	33,0000
155	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА САМОКЛЕЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100М2	0,1728
156	ПЛИТКИ ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ ИЗ ПУ 300Х300 НА САМОКЛЕЮЩЕЙ ОСНОВЕ	ШТ	102,0000
157	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ ИЗ ПУ 300Х300 НА САМОКЛЕЮЩЕЙ ОСНОВЕ	ШТ	90,0000
158	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТКИ ТАКТИЛЬНАЯ	100 М2	0,2430
159	ТАКТИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛИТКА (НАПРАВЛЯЮЩАЯ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ)	М2	24,3000
160	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОГ КОНТРАСТНО СВЕТЛО-ЖЕЛТЫМИ КРАСКАМИ	100 М2	0,3600
161	КОНТРАСТНАЯ КРАСКА СВЕТЛО-ЖЕЛТАЯ	КГ	11,7000

Andijon viloyat hokimligi huzuridagi ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha injiniring kompaniyasi mutaxassisi:

A. Sobirov

Sifat kontroli MCHJ bosh muhandisi:



Sh. To'raboyev