

"ЖИЗЗАХ МИНТАҚАВИЙ ЙЎЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ" ДМ

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Жиззах вилояти МИБХ" ДМ бош муҳандиси:

30 09 2026 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
«Имкон Лойиха» МЧЖ директори:
Б. Файзукулов

30 09 2026 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
"Ш. Рашидов туман ободонлаштириш бошкармаси"
бошчилиги:

30 09 2026 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Қаттақишлоқ МФЙ раиси:

30 09 2026 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Лойиха ташаббускори:

30 09 2026 йил

Қаттақишлоқ МФЙнинг Ўратепалик кўчаси 1050 метр қисми, Кўкгумбаз кўчасининг 1000 метр қисми, Кўшқайрағоч кўчасининг 300метр қисмини асфальт қопламаси қоплаш.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

(Нуксонлар қайдномаси 2 нусхада тузилди)


Лойиҳачи ташкилот: «Имкон Лойиха» МЧЖ

4	0+00	2+90	290	Мавжуд йўлнинг асоси ҚШАдан иборат бўлиб, кўп йиллар ишлатилиши натижасида шағал тупрокга аралашиб кетган	Мавжуд йўлни пойига янги материал кушиб текислаш	290x5	м2	1450	
					Механизм ёрдамида битум сепиш	290x4.5x0.0005	тн	0.653	
					Майда донали асфальтобетон қопламасидан 5 см қалинликда ётқизиш	290x4.5	м2	1 305.0	
					Йўлнинг иккала четини ҚШАдан 5см қалинликда мустахкамлаш(обочина)	290x0.25x2	м2	145	
Катта кишлоқ кўчаси									
					Мавжуд йўлни пойига янги материал кушиб текислаш	870x5	м2	4350	
					Механизм ёрдамида битум сепиш	870x4.5x0.0005	тн	1,958	
5	0+00	8+70	870	Мавжуд йўлнинг асоси ҚШАдан иборат бўлиб, кўп йиллар ишлатилиши натижасида шағал тупрокга аралашиб кетган	Майда донали асфальтобетон қопламасидан 5 см қалинликда ётқизиш	870x4.5	м2	3 915.0	
					Йўлнинг иккала четини ҚШАдан 5см қалинликда мустахкамлаш(обочина)	870x0.25x2	м2	435	
Бекобол кўчаси									
					Мавжуд йўлни пойига янги материал кушиб текислаш	360x5.5	м2	1980	
					Механизм ёрдамида битум сепиш	360x4.5x0.0005	тн	0.810	
6	0+00	3+60	360	Мавжуд йўлнинг асоси асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб кўп йиллар ишлатилиши натижасида қопламада буткул бузулишлар мавжуд.	Майда донали асфальтобетон қопламасидан 5 см қалинликда ётқизиш	360x4.5	м2	1 620.0	
					Йўлнинг иккала четини ҚШАдан 5см қалинликда мустахкамлаш(обочина)	360x0.5x2	м2	360	
Устурхона кўчаси									
					Мавжуд йўлни пойига янги материал кушиб текислаш	110x5	м2	550	
					Механизм ёрдамида битум сепиш	110x4.5x0.0005	тн	0.248	
7	0+00	1+10	110	Мавжуд йўлнинг асоси ҚШАдан иборат бўлиб, кўп йиллар ишлатилиши натижасида шағал тупрокга аралашиб кетган	Майда донали асфальтобетон қопламасидан 5 см қалинликда ётқизиш	110x4.5	м2	495.0	
					Йўлнинг иккала четини ҚШАдан 5см қалинликда мустахкамлаш(обочина)	1100x0.25x2	м2	55	
					2.4 йўл белгиси ўрнатиш	Ўлчов асосида	дона	17	
					5.38 йўл белгиси ўрнатиш	Ўлчов асосида	дона	9	
8				Йўл белгилари ўрнатилмаган	Д-57 қалинлиги 3 мм бўлган метал устун хар бир йўл белгиси учун 3 метрда ўрнатиш	31x3	м	78	
					Хар бир знак остига м-250маркада бетон қуйиш	Ўлчов асосида	м3	2.50	
Қурулиш материалларини ташиб келтириш масофаси аниқлаш ҳақида даволатнома									
Таъминловчи корхона								Ташиш масофаси, км	
№	Материаллар номи							12	
1	Асфальтобетон							12	
2	Битум							45	
3	ГПС								

Жизах минтакавий йўлларга буюртмачихизмати ДМ лойиха бўлим мутахассиси:

Ш.Рашидовтумани ободонлаштириш бошкармаси вакили:

«Имкон Лойиха» МЧЖ мутахассиси:



И. Анжунба



И. Рахмонкулов