



"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Упрадики
К. Рахимов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА ПО ОТДЕЛЕНИЯМ УПРАДИКА.

"11" Май 2026 г.




г.Ургенч

Мы, нижеподписавшиеся в составе начальника ПТО Упрадики Киличев Т; и начальник "Ташакинского" отделения С.Латипов; и начальник "Средне-Шаватского" отделения Р.Курбанов; и начальник "Полво-Шаватского" отделения О.Оллоёров; и начальник "Пахта-Арининского" отделения С.Нияздурдиев; и начальник "Амударья" ИЧТК ООО Исаев К составили настоящий акт о том, что нами было произведено осмотры были выявлены нижеследующие работы.

№п-п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
ГТС Ташака новый			
Устройство тротуар из бетона			
1	Выемка гурнта под тротуара	м3	20,88
2	Насып грунта под тротуара	м3	14,4
3	Насып грунта у Столба жб	м3	2,04
ГТС Ташака новый			
1	Демонтаж редуктора	тн/шт	0,314/1
2	Монтаж редуктора	тн/шт	0,314/1
3	Регулировка редуктора	тн/шт	0,314/1
4	Смазка и доливка редуктора	шт	1
5	Нигрол	литр	2
6	Ремонт Редуктора	тн/шт	0,314/1
7	Гайка резьбовая №12	шт	1
8	Упорна шариковый подшипник	шт	2
9	Подшипник шариковой	шт	2
10	Шпонка металлическая	шт	2
ГТС Узел-34 подлнтка Шават			
1	Демонтаж тросса от вала редуктора	тн/шт	0,026/1
2	Монтаж тросса к валу редуктора	тн/шт	0,026/1
3	Регулировка щит затвора	тн/шт	3,072/1
4	Регулировка редуктора	тн/шт	0,35/1
5	Смазка и доливка редуктора	шт	1
6	Нигрол	литр	2
7	Ремонт Редуктора	тн/шт	0,026/1
8	Тросс металлическая №16	метр	7
9	Хомут металлическая	шт	4
10	Болты	шт	2
11	Шпонка металлическая	шт	1
Средне-Шават канал Удачи			
1	Демонтаж редуктора	тн/шт	0,314/1
2	Монтаж редуктора	тн/шт	0,314/1
3	Регулировка редуктора	тн/шт	0,314/1
4	Смазка и доливка редуктора	шт	1
5	Нигрол	литр	1
6	Ремонт Редуктора	тн/шт	0,314/1
7	Подшипник шариковой	шт	2
8	Шайба металлическая	шт	2
9	Ветош для очистки редукторов	шт	1
Изготовления металлического шкафа количество 2 шт			
1	Уголок (30х30) E=2 мм	п/метр	12,6
2	Листь металлическая E=2 мм	м2	2,72
3	Петля	шт	4
4	Замок навесной	шт	1
5	Маслянная окраска металлического шкафа	м2	2,15
6	Диск отрезной	шт	4
7	Валик	шт	1
8	Болт гайка	шт	4
ГТС Узел 42 Подлнтка Шовот			
1	Демонтаж редуктора	тн/шт	0,314/1
2	Монтаж редуктора	тн/шт	0,314/1
3	Регулировка редуктора	тн/шт	0,314/1
4	Смазка и доливка редуктора	шт	1
5	Нигрол	литр	3
6	Замена и ремонт редуктора БУ	тн/шт	0,045/2

7	✓	Подшипник шариковой	шт	2
8	✓	Коническая шестерня	шт	2
9	✓	Гайка резбовая	шт	2
10	✓	Шайба металлическая	шт	4
11	✓	Гнездо	шт	2
12	✓	Вал шестекрня	шт	2
13	✓	Втулка	шт	2
Средне-Шават канал Ярмш				
Изготовления металлического шкафа количество 1 шт				
1	✓	Уголок (30х30) E=2 мм	п/метр	7,08
2	✓	Листь металлическая E=2 мм	м2	1,66
3	✓	Петля	шт	2
4	✓	Замок навесной	шт	1
5	✓	Маслянная окраска металлического шкафа	м2	1,07
6	✓	Диск отрезной	шт	1
7	✓	Валик	шт	1
канал Октябрь-Ариа				
1	✓	Демонтаж редуктора	тн/шт	0,314/1
2	✓	Монтаж редуктора	тн/шт	0,314/1
3	✓	Регулировка щит затвора	тн/шт	4,359/1
4	✓	Регулировка редуктора	тн/шт	0,314/1
5	✓	Смазка и доливка редуктора и винтовых валов	шт	3
6	✓	Нигрол	литр	4
7	✓	Ремонт Редуктора	тн/шт	0,314/1
8	✓	Шайба металлическая	шт	2
9	✓	Упорна шариковый подшипник	шт	2
10	✓	Болт гайка	шт	4
11	✓	Ветош для очистки редукторов	шт	1
Средне-Шаватского отд. Канал Шават Буйрачи				
1	✓	Демонтаж редуктора	тн/шт	0,045/1
2	✓	Монтаж редуктора	тн/шт	0,045/1
3	✓	Регулировка редуктора	тн/шт	0,045/1
4	✓	Смазка и доливка редукторам и винтовых валов	шт	1
5	✓	Нигрол	литр	2
6	✓	Замена и ремонт редуктора БУ	тн/шт	0,045/1
7	✓	Подшипник шариковой	шт	1
8	✓	Коническая шестерня	шт	1
9	✓	Гайка резбовая	шт	1
10	✓	Шайба металлическая	шт	2
11	✓	Гнездо	шт	1
12	✓	Вал шестекрня	шт	1
13	✓	Втулка	шт	1
14	✓	Арматура диаметром=12 мм	метр	0,4
ГТС Пахта-Ариа				
1	✓	Демонтаж бетонного тратуара (20,7х0,98х0,10)метр	м2/м3	34,9/3,49
2	✓	Устройства тратуара из бетона БМ-100	м3	3,49

О чем и составили настоящий акт:

 Киличев Т.
 Латипов С.
 Оллоёров О.
 Курбанов Р.
 Нияздурдиев С.
 Исаев К.