



"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Упрадика
К. Рахимов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГТС НА КАНАЛЕ "ГАЗАВАТ" ПАЛВАН-ГАЗАВАТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ УПРАДИКА

"04" март 2026 г.

г.Ургенч

Мы, нижеподписавшиеся в составе начальника ПТО Упрадика Киличев Т. начальник отдел "Палван-Газаватского" отделения Аллаберганов Д. и начальника ООО "Амударё" ИЧТК Исаев К. составили настоящий акт о том, что нами было произведши осмотре были выявлены нижеследующие работы.

N п.п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество
			на единицу измерения
1	3	4	5
ГТС на ПК119+35			
1	Устройство бордюров из монолитного бетона БМ-150	м3	1,746
2	Устройство и Изготовления перильного ограждения	м2	30,5
3	Профил (80x80) толщиной 3 мм	м	79,6
4	Профил (25x25) толщиной 1,5 мм	м	175,6
5	Маслянная окраска перильного ограждения	м2	30,5
6	Защитный кожух из стальной труб для винтов диаметром 100 мм	м	10
ГТС на ПК116+17			
1	Устройство бордюров из монолитного бетона БМ-150	м3	1,968
2	Устройство и Изготовления перильного ограждения	м2	34,4
3	Профил (80x80) толщиной 3 мм	м	92,8
4	Профил (25x25) толщиной 1,5 мм	м	196,7
5	Маслянная окраска перильного ограждения	м2	34,4
6	Защитный кожух из стальной труб для винтов диаметром 100 мм	м	10
ГТС на ПК211+00 и ПК276+50			
1	Устройство бордюров из монолитного бетона БМ-150	м3	3,792
2	Устройство и Изготовления перильного ограждения	м2	66
3	Профил (80x80) толщиной 3 мм	м	174
4	Профил (25x25) толщиной 1,5 мм	м	383,4
5	Маслянная окраска перильного ограждения	м2	66
6	Защитный кожух из стальной труб для винтов диаметром 100 мм	м	20
ГТС на 359+10			
1	Устройство бордюров из монолитного бетона БМ-150	м3	1,794
2	Устройство и Изготовления перильного ограждения	м2	31,5
3	Профил (80x80) толщиной 3 мм	м	84,6
4	Профил (25x25) толщиной 1,5 мм	м	165,6
5	Маслянная окраска перильного ограждения	м2	31,5
6	Защитный кожух из стальной труб для винтов диаметром 100 мм	м	5
Разработка грунт			
1	Разработка грунта, II-группа грунта гидравлическими экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,	м3	6601,0
Разработка грунт из под водой			
2	Разработка грунта, II-группа грунта гидравлическими экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,	м3	4324,0

О чем и составили настоящий акт:

Киличев.Т

Аллаберганов.Д

Исаев. К