



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти минтакавий йўлларга
бўйртмачи хизмати ДМ директори

28 " 09 2026 й

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҲАНГАРОН ТУМАНИ "СУСАМ" МФЙНИНГ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ
НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент вилояти минтакавий йўлларга бўйртмачи хизмати ДМ вакили, Охангарон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Сусам МФЙ раиси ҳамда лойиҳа ташкилот вакиллари мазкур далолатномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трасса 1 (Бахт кўчаси)								
1	0+00	3+13	313	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, айрим қисмларда чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	31 м х 3,5 м	м ²	108,5
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1095,5 м2 х 0,03 м	м ³	32,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1095,5 м2 / 1000	т	0,657
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда зарралли говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	313 м х 3,5 м	м ²	1095,5
Трасса 2 (Яккабоғ кўчаси)								
2	0+00	3+90	390	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини материал қўшмасдан тиклаш	390 м х 4,5 м	м ²	1755
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1755 м2 х 0,03 м	м ³	52,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1755 м2 / 1000	т	1,053
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда зарралли говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	390 м х 4,5 м	м ²	1755
Трасса 3 (Қўширобод кўчаси)								
3	0+00	1+50	150	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	150 м х 4,5 м	м ²	675
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	675 м2 х 0,03 м	м ³	20,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 675 м2 / 1000	т	0,405
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда зарралли говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	150 м х 4,5 м	м ²	675
Трасса 4 (Юксалиш кўчаси)								
4	0+00	1+49	149	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, айрим қисмларда чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	15 м х 3,5 м	м ²	52,5
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	529,22 м2 х 0,03 м	м ³	15,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 529,22 м2 / 1000	т	0,318
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда зарралли говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	149 м х 3,5 м + 7,72 м2	м ²	529,22

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
Трасса 5 (Тинчлик кўчаси)								
5	0+00	2+12	212	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	212 м x 4 м + 3,86 м2	м ²	851,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	851,86 м2 x 0,03 м	м ³	25,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 851,86 м2 / 1000	т	0,511
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	212 м x 4 м + 3,86 м2	м ²	851,86
Трасса 6 (Янгихаёт кўчаси)								
6	0+00	2+31	231	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, айрим қисмларда чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	23 м x 4,5 м	м ²	103,5
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1039,5 м2 x 0,03 м	м ³	31,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 1039,5 м2 / 1000	т	0,624
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	231 м x 4,5 м	м ²	1039,5
Трасса 7 (Ўрикзор кўчаси)								
7	0+00	1+37	137	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	137 м x 3,5 м	м ²	479,5
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	479,5 м2 x 0,03 м	м ³	14,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 479,5 м2 / 1000	т	0,288
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	137 м x 3,5 м	м ²	479,5
Трасса 8 (Янгихаёт кўчаси)								
8	0+00 1+10	1+10 2+61	110 151	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, айрим қисмларда чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	23 м x 4,5 м	м ²	103,5
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1023,5 м2 x 0,03 м	м ³	30,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 1023,5 м2 / 1000	т	0,614
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	110 м x 4,5 м 151 м x 3,5 м	м ²	1023,5
Трасса 9 (Наврўз кўчаси)								
9	0+00	2+32	232	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, айрим қисмларда чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	23 м x 3,5 м	м ²	80,5
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	812 м2 x 0,03 м	м ³	24,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 812 м2 / 1000	т	0,487
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	232 м x 3,5 м	м ²	812
Трасса 10 (Ўрикзор кўчаси)								
10	0+00	2+20	220	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	220 м x 3,5 м + 7,72 м2	м ²	777,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	777,72 м2 x 0,03 м	м ³	23,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 x 777,72 м2 / 1000	т	0,467
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	220 м x 3,5 м + 7,72 м2	м ²	777,72

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
Трасса 11 (Яшнабод кўчаси)								
11	0+00	2+15	215	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	215 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	756,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	756,36 м2 х 0,03 м	м ³	22,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 756,36 м2 / 1000	т	0,454
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	215 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	756,36
Трасса 12 (Янгиҳаёт кўчаси)								
12	0+00	3+05	305	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	305 м х 3,5 м + 11,58 м2	м ²	1079,08
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1079,08 м2 х 0,03 м	м ³	32,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1079,08 м2 / 1000	т	0,647
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	305 м х 3,5 м + 11,58 м2	м ²	1079,08
Материалларини ўртача ташиш масофалари								
Т/р	Материаллар номи				Материалларни ортиш жойи	Ўртача ташиш масофаси, км		
1	Асфальтобетон, битум эмульсия				"ONE ROAD" МЧЖ	33		
2	ҚША, чақик тош				карьер Охангарон дарёси (Гулбоғ МФЙ) ҳудуди	15		

Изох: Йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари маҳалла томонидан амалга оширилиши сабабли нуқсонлар далолатномасига кириштирилади.

Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили

Охангарон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Сусам МФЙ раиси

Лойиҳа ташкилот вакили

