



“Express Engineering” MChJ
Loyiha bosh muhandisi
A. Axmedovga

Nurafshon ShET boshlig'iga

«Loyihani ko'rib chiqish haqida»

«HET» AJ Toshkent hududiy filiali tomonidan berilgan 2029 yil 9 apreldagi 27401203061-sonli texnik shartlar asosida “Galaktikos Loyiha” MChJ tomonidan bajarilgan Toshkent viloyati Nurafshon shahri hududida joylashgan “TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI” DUKga qarashli “Bino”ning tashqi elektr energiya ta'minotining ishchi loyihasini ko'rib chiqdi.

Loyihada quyidagilar ko'zda tutilgan:

Loyiha bo'yicha iste'molchi elektr ta'minoti ishonchligining 2-toifasiga kiritilgan.

Asosiy elektr energiyasi ta'minoti 110/35/6 kV “O'rta Chirchiq” PSdan chiquvchi 6 kV “Olmazor” fideriga alohida СИП-3(1x50) rusumli, uzunligi 0,095 km bo'lgan (shundan 0,09 km uzunlikdagi qismi loyihalashtirilayotgan zaxira 6 kV elektr tarmog'i bilan qo'shma osma qilib bajarilishi) havo hamda АПВПы-3(1x70) rusumli, uzunligi 0,04 km kabel elektr tarmoqlari qurish orqali amalga oshirilishi;

Loyihaga asosan “Olmazor” fiderida kuchlanish yo'qolishi:

A) fider oxirida – 9,31 %ni;

B) iste'molchida – 0,57 % ni tashkil etadi;

Zaxira elektr energiyasi ta'minoti 110/35/6 kV “O'rta Chirchiq” PSdan chiquvchi 6 kV “Qorasuv” fideriga alohida СИП-3(1x50) rusumli, uzunligi 0,095 km bo'lgan (shundan 0,09 km uzunlikdagi qismi loyihalashtirilayotgan asosiy 6 kV elektr tarmog'i bilan qo'shma osma qilib bajarilishi) havo hamda АПВПы-3(1x70) rusumli, uzunligi 0,04 km kabel elektr tarmoqlari qurish orqali amalga oshirilishi;

Loyihaga asosan “Qorasuv” fiderida kuchlanish yo'qolishi:

A) fider oxirida – 9,74 %ni;

B) iste'molchida – 5,78 % ni tashkil etadi;

“Olmazor” va “Qorasuv” fiderlarida yangi quriladigan elektr tarmoqlarining boshida alohida ПЛHД-10 kV rusumli ajratgichlar o'rnatilishi;

Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash maqsadida YKM-58-0,4-30-2,5V3 rusumli 2 komplekt kondensator batareyalarini o'rnatilishi;

Quvvati 250 kVA bo'lgan ikkita transformatorlik 2ГКТII turidagi TPning o'rnatilishi;

Asosiy va zaxira elektr energiya sarfini hisobga olish loyihalashtirilayotgan TPning 0,4 kV shinasida elektr energiyani tijorat hisobini olishni avtomatlashtirilgan tizimi orqali (ASKUE) tizimidagi CAS dasturiga mos keluvchi TE-73SG-1-3 (5A) turdagi ikkita elektron elektr energiya hisoblagichlarini 300/5 A tok transformatorlari orqali o'rnatilishi bilan amalga oshirilishi.

Xulosa:

Toshkent viloyati Nurafshon shahri hududida joylashgan “TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI” DUKga qarashli “Bino”ning tashqi elektr energiya ta'minotining ishchi loyihasi «HET» AJ Toshkent hududiy filiali tomonidan ko'rib chiqilgan deb hisoblansin.

«HET» AJ Toshkent hududiy filiali

Bosh muhandisi v.v.b

Bajaruvchi IchTX
78 150-26-47



D. Musayev