



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Мирзо Улугбек номидаги
ихтисослаштирилган мактаб
директор ўринбосари
Н.Бахрамова
"14" июль 2026 йил

Юнусобод туманида жойлашган Мирзо Улугбек МФЙ ҳудудидаги Мирзо Улугбек номидаги ихтисослаштирилган мактабнинг ички йўллари жорий таъмирга муҳтож аҳволда. Ёмғир ва қорли кунларда ўқувчиларга жуда ноқулайликлар туғдирмоқда. Супуриш ва тозалаш вақтида юза қисми упирилиб, тобора яроқсиз ҳолга келиб бормоқда. Ушбу ички йўллارни бетон қоплама объекти

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Ишларнинг боши, ПК+	Ишларнинг охири, ПК+	Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Иш ҳажмлари (нуқсонларни бартараф этиш тадбирлари)
0+00	15+00	1500	Йўлнинг мавжуд ҳолати бетон қопламадан иборат бўлиб, ўпирилишлар, чўкишлар нотекисликлар мавжуд	1. Бино олди томонидаги мавжуд эски плиталарни олиб ташлаш 2. Плиталар ўрнида донаторлиги 5-20 мм бўлган майда чақир тошли текисловчи қатлам ётқизиш 2. Мавжуд эски бетон қоплама устидан Битум эмульсияси билан қайта юзалаш 3. Асфальтоуклаичик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)