

"К Е Л И Ш И Д И"

Кумкўрғон туман Курулйиш масалалари бўйича ҳоким ўринбосари

"30" 09 2026 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2021-йил 13-апрелдаги ПК-5072-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Кумкўрғон тумани Кенгашининг 2026-йил 15-сентябр УП-22-54-8-114-К/26 сонли қарорига асосан Кумкўрғон тумани "Қароқли" маҳалласи бўйрачи кишлоғида кўчаларини таъмирлаш.

Ўтказиш). L=3,510 км

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо қилувчилар, комиссия аъзолари: Кумкўрғон тумани МЙБХ" вақили, Кумкўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вақили, Хурият МФЙ раиси, ва Ташаббускори "Тегиз Universal Project" вақили мазкур қайдномани визуал текшириш ва нисструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	пикетаж		Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Дойихада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
	боши	охир						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Жилга кўча L=0,243км

0+00	2+43	243	Мавжуд ҳолати шавалли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва қўндаланг кесим юзаси нотекис нишбоблиқ таъминланмаган.	1) Қўм шавал аралашмасидан текисловчи қатлам ўтказиш ГОСТ 25607-09	243м x 4м x 0,08	м3	77,76
				2) Битум (ГОСТ 22245-90)	(984 x 0,5x 0,95):1000	тн	0,46
				3) Асфальтоқуладчик ёрдамида кайноқ майда заррали иссиқ асфальтобетондан Н-5см қалинлигида ўтказиш. ГОСТ 9128-2013	(243м x 4,0м) +12 м2	м2	984

Жилга 1-кўча L=0,102км

0+00	1+02	102	Мавжуд ҳолати шавалли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва қўндаланг кесим юзаси нотекис нишбоблиқ таъминланмаган.	1) Қўм шавал аралашмасидан текисловчи қатлам ўтказиш ГОСТ 25607-09	102м x 3,0м x 0,08	м3	24,48
				2) Битум (ГОСТ 22245-90)	(318 x 0,5x 0,95):1000	тн	0,15
				3) Асфальтоқуладчик ёрдамида кайноқ майда заррали иссиқ асфальтобетондан Н-5см қалинлигида ўтказиш. ГОСТ 9128-2013	(102м x 3,0м) +12 м2	м2	318

Жилга 2-кўча L=0,360км

0+00	3+60	360	Мавжуд ҳолати шавалли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва қўндаланг кесим юзаси нотекис нишбоблиқ таъминланмаган.	1) Қўм шавал аралашмасидан текисловчи қатлам ўтказиш ГОСТ 25607-09	360м x 4,0м x 0,08	м2	115,2
				2) Битум (ГОСТ 22245-90)	(1452 x 0,5x 0,95):1000	тн	0,69
				3) Асфальтоқуладчик ёрдамида кайноқ майда заррали иссиқ асфальтобетондан Н-5см қалинлигида ўтказиш. ГОСТ 9128-2013	(360м x 4,0м) +12 м2	м2	1452

Жилга 3-кўча L=0,380км

0+00	3+80	380	Мавжуд ҳолати шавалли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва қўндаланг кесим юзаси нотекис нишбоблиқ таъминланмаган.	1) Қўм шавал аралашмасидан Н-8см текисловчи қатлам ўтказиш ГОСТ 25607-09	380м x 4,0м x 0,08	м3	121,6
				2) Битум (ГОСТ 22245-90)	(1532 x 0,5x 0,95):1000	тн	0,73
				3) Асфальтоқуладчик ёрдамида кайноқ майда заррали иссиқ асфальтобетондан Н-5см қалинлигида ўтказиш. ГОСТ 9128-2013	(380м x 4,0м) +12 м2	м2	1532

Жилга 4-кўча L=0,315км

5	0+00	3+15	315	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.
Жилга 5-кўча L=0,150км				
6	0+00	1+50	150	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.

7	0+00	4+90	4+90	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.
Биёихоним кўча L=0,490км				
8	0+00	2+90	290	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.

9	0+00	2+90	290	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.
Биёихоним 1-кўча L=0,290км				
10	0+00	3+40	340	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.

1	0+00	2+90	290	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.
Биёихоним 2-кўча L=0,290км				
2	0+00	2+90	290	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.
Биёихоним 3-кўча L=0,340км				
3	0+00	3+40	340	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.

4	0+00	3+40	340	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.
Биёихоним 4-кўча L=0,340км				
5	0+00	3+40	340	Мавжуд ҳолати шаталли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис нишабонлик таъминланмаган.

Мактамов кўча L=0,550км

			Мактамов кўча L=0,550км		
11	0+00	8+00	Мажмуа ҳолати шавалли бўлиб қоплама юзасида турли хил чуқурчалар ёриқлар мавжуд, бўйлама ва кўндаланг кесми юзаси нотекис нишоблик таъминланмаган.		
			1) Қўм шавал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш тост 25607-08	550м x 4,0м x 0,08	м3
			2) Битум (ГОСТ 22245-90)	(2212 x 0,5x 0,95):1000	тн
			3) Асфальтоқуялдиқ ёрдағида қайноқ майда зарралли иссиқ асфальтобетондан Н-5см қалинлиқда ётқизиш, тост 9128-2013	(550м x 4,0м) +12 м2	м2
			Ўл белгиларини урнатиш	дона	1

Материалларини ташиб келиш масофаси			Карьер
1	ҚША (Хандат қарер)	35 км	АВЗ
2	Асфальт (Қўмқўрғон АВЗ)	15 км	АВЗ
3	Битум (Жарқўрган СП)	45 км	


Сурхондарё вилояти "МЙБХ" дм вакили:

"Қарсқли" МФЙ раиси

"Қарсқли" МФЙ ташаббускори

Қўмқўрғон тумани "Ободонлаштириш" бошқармаси

"Termiz Universal Project" х/к бошлиғи



С.Тажиев

Handwritten signature: M. Gekurov

Handwritten signature: S. Gekurov