



"Келишилди"

"Оққўрғон туман ҳокимининг қурилиш,  
коммуникация, коммунал соҳалар ва  
ободонлаштириш бўйича уринбосари:

2026 й



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга  
бўйртмачи хизмати ДМ

2026 й

Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Уста Нормат МФЙ Ўзбекистон, Ибн Сино, Олмазор, У.Носир, Э.Матмуродов кўчаларига асфалт қилиш керак

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДМ вакили Т.Парманов, Оққўрғон тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили \_\_\_\_\_, Уста Нормат МФЙ раиси Саттор Баходиров лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ҳамда ўшбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

| №<br>т.р                             | Ишларнинг<br>манзили |       | Узунли<br>ги<br>метр | Йул элементларининг мавжуд  ҳолати                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар                                                  | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи      | Улчов<br>бирлиги | Микдор<br>и<br>(ҳажм) |
|--------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
|                                      | боши                 | охири |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                       |                  |                       |
|                                      | ПК+                  | ПК+   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                       |                  |                       |
| 1                                    | 2                    | 3     | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                | 7                                     | 8                | 9                     |
| Мадмуродов 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 5+04  |                      |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                       |                  |                       |
| 1                                    | 0+00                 | 5+04  | 504                  | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида  чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 4,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш. 30%                                      | (504 м x 3,5 м  +10 м2) x 0,03        | м3               | 15,966                |
|                                      |                      |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида                                            | (504 м x 3,5 м  +10 м2)  x 0,5/1000   | тн               | 0,887                 |
|                                      |                      |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан. | 504 м x 3,5 м  +10 м2                 | м2               | 1774                  |
| Ўзбекистон 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 10+30 |                      |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                       |                  |                       |
| 2                                    | 0+00                 | 1+36  | 1+36                 | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида  чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади   | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш 40  %                                     | (136 м x 5 м  +10 м2) x 0,03 x 50%    | м3               | 8,28                  |
|                                      |                      |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида                                            | (136 м x 5 м  +10 м2)  x 0,5/1000     | тн               | 0,345                 |
|                                      |                      |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан. | 136 м x 5 м  +10 м2                   | м2               | 690                   |
| 3                                    | 1+36                 | 8+24  | 688                  | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида  чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 4 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади   | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш 30  %                                     | (688 м x 4,5 м  +10 м2) x 0,03  x 40% | м3               | 27,954                |
|                                      |                      |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида                                            | (688 м x 4,5 м  +10 м2)  x 0,5/1000   | тн               | 1,553                 |
|                                      |                      |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан. | 688 м x 4,5 м  +10 м2                 | м2               | 3106                  |
|                                      |                      |       |                      | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш 30  %                                     | (206 м x 3,5 м  +10 м2) x 0,03  x 40% | м3               | 6,579                 |

|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |    |         |
|-------------------------------------|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|---------|
| 4                                   | 8+24 | 10+30 | 206 | Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади                                                | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида                                            | (206 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000 | тн | 0,3655  |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан. | 206 м x 3,5 м +10 м2              | м2 | 731     |
| Ўзбекистон 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 4+41 |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |    |         |
| 5                                   | 0+00 | 4+41  | 441 | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқишиш. 30%                                      | (441 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03     | м3 | 13,9815 |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида                                            | (441 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000 | тн | 0,77675 |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан. | 441 м x 3,5 м +10 м2              | м2 | 1553,5  |
| Ибн Сино кўчаси ПК 0+00-ПК 9+65     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |    |         |
| 6                                   | 0+00 | 7+72  | 772 | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқишиш. 30%                                      | (772 м x 4,5 м +10 м2) x 0,03     | м3 | 31,356  |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида                                            | (772 м x 4,5 м +10 м2) x 0,5/1000 | тн | 1,742   |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан. | 772 м x 4,5 м +10 м2              | м2 | 3484    |
| 7                                   | 7+72 | 8+50  | 78  | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади   | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқишиш. 30%                                      | (78 м x 4 м +10 м2) x 0,03        | м3 | 2,898   |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида                                            | (78 м x 4 м +10 м2) x 0,5/1000    | тн | 0,161   |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан. | 78 м x 4 м +10 м2                 | м2 | 322     |
| 8                                   | 8+50 | 9+65  | 115 | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқишиш. 30%                                      | (115 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03     | м3 | 3,7125  |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида                                            | (115 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000 | тн | 0,20625 |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан. | 115 м x 3,5 м +10 м2              | м2 | 412,5   |
| Олмазор кўчаси ПК 0+00-ПК 3+00      |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |    |         |
| 9                                   | 0+00 | 3+00  | 300 | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Туташмалар 20 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инобатга олинмади   | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқишиш. 30%                                      | (300 м x 4 м + 20 м2) x 0,03      | м3 | 10,98   |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида                                            | (300 м x 4 м + 20 м2) x 0,5/1000  | тн | 0,61    |
|                                     |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан. | 300 м x 4 м + 20 м2               | м2 | 1220    |

| Усмон Носир кўчаси ПК 0+00-ПК 1+23  |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                  |    |       |
|-------------------------------------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-------|
| 10                                  | 0+00 | 1+23 | 123 | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади   | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.                                          | (123 м x 4 м + 10 м2) x 0,03     | м3 | 15,06 |
|                                     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида                                            | (123 м x 4 м + 10 м2) x 0,5/1000 | тн | 0,251 |
|                                     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан. | 123 м x 4 м + 10 м2              | м2 | 502   |
| Мадмуродов 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+40 |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                  |    |       |
| 11                                  | 0+00 | 0+40 | 40  | Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади | Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.                                          | (40 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03     | м3 | 4,5   |
|                                     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида                                            | (40 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000 | тн | 0,075 |
|                                     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан. | 40 м x 3,5 м +10 м2              | м2 | 150   |

| Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари: |                      |    |
|------------------------------------------------|----------------------|----|
| Т/Р                                            | Материаллар номи     | КМ |
| 1                                              | Қум-шағал аралашмаси | 10 |
| 2                                              | Чақиқ тош ( Щебень ) | 10 |
| 3                                              | Асфальтобетон        | 25 |

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда ғолиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва кариерларнинг

"Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили :

Оккўргон тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили :

Уста Нормат МФЙ раиси

"Southernroadtransproekt" МЧЖ Лойиха ташкилоти вакили :

Ташаббускорлар:



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature: Парвон*  
*Handwritten signature: Х. Муҳаммадзаров*  
*Handwritten signature: С. Бахридиров*  
*Handwritten signature: С. Дилмурод*  
*Handwritten signature: С. Бахридиров*