



Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Жалаер қишлоғи Қаҳрамон МФЙ Олмос кўчаси-550, Зарбулоқ-550, Маърифат кўчаси - 600, Улуғ йўл-650, Диёнат-2 кочаси-250м ушбу кўчаларни асфалт қопламаси ётқизиш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати " ДМ вакили Т.Парманов , Оққўрғон тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, Қаҳрамон МФЙ раиси _____ лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ҳамда ушбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги метр	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдор и (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Диёнат 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+40								
1	0+00	2+40	240	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(240 м x 3,5 м +10 м2)	м2	850
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(240 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	25,5
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(240 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,425
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	240 м x 3,5 м +10 м2	м2	850
Диёнат 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+60								
2	0+00	0+60	60	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(60 м x 3 м +10 м2)	м2	190
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш	(60 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	5,7
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(60 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,095
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	60 м x 3 м +10 м2	м2	190
Улуғ йўл 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 4+50								
3	0+00	4+50	450	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50 %	(450 м x 3,5 м +10 м2) x 0,50	м2	792,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш 50 %	(450 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03 x 0,50	м3	23,775
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(450 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,7925
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	450 м x 3,5 м +10 м2	м2	1585
Улуғ йўл 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+55								

4	0+00	2+55	255	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(255 м x 3,5 м +10 м2)	м2	902,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши.	(255 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	27,075
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(255 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,45125
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	255 м x 3,5 м +10 м2	м2	902,5
Маърифат кўчаси ПК 0+00-ПК 5+95								
5	0+00	5+95	595	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 4 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50 % миқдорда	(595 м x 4 м +10 м2) x 0,50	м2	1195
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши. 50 % миқдорда	(595 м x 4 м +10 м2) x 0,03 x 0,50	м3	35,85
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(595 м x 4 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	1,195
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	595 м x 4 м +10 м2	м2	2390
Олмос 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+70								
6	0+00	0+70	70	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 4 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(70 м x 4 м +10 м2)	м2	290
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши.	(70 м x 4 м +10 м2) x 0,03	м3	8,7
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(70 м x 4 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,145
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	70 м x 4 м +10 м2	м2	290
Олмос 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+32								
7	0+00	2+32	232	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(232 м x 3,5 м + 10 м2)	м2	822
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши.	(232 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,03	м3	24,66
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(232 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,411
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	232 м x 3,5 м + 10 м2	м2	822
Олмос 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+45								
8	0+00	0+45	45	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йул четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(45 м x 3,5 м + 10 м2)	м2	167,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши.	(45 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,03	м3	5,025
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(45 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,08375
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	45 м x 3,5 м + 10 м2	м2	167,5
Олмос 4-кўчаси ПК 0+00-ПК 6+90								
9	0+00	6+90	690	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 4 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50 % миқдорда	(690 м x 4 м +10 м2) x 0,50	м2	1385
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши. 50 % миқдорда	(690 м x 4 м +10 м2) x 0,03 x 0,50	м3	41,55

				Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(690 м x 4 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	1,385
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан.	690 м x 4 м +10 м2	м2	2770
Олмос 5-қўчаси ПК 0+00-ПК 1+84								
10	0+00	1+84	184	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксариат қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАдан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(184 м x 4 м +10 м2)	м2	746
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқишиш.	(184 м x 4 м +10 м2) x 0,03	м3	22,38
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(184 м x 4 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,373
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан.	184 м x 4 м +10 м2	м2	746
Зарбулоқ қўчаси ПК 0+00-ПК 4+95								
11	0+00	4+95	495	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксариат қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАдан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50 % миқдорда	(495 м x 4 м +10 м2) x 0,50	м2	995
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқишиш. 50 % миқдорда	(495 м x 4 м +10 м2) x 0,03 x 0,50	м3	29,85
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(495 м x 4 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,995
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан.	495 м x 4 м +10 м2	м2	1990
Марифат 2-қўчаси ПК 0+00-ПК 2+30								
12	0+00	2+30	230	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксариат қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАдан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(230 м x 3,5 м +10 м2)	м2	815
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқишиш.	(230 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	24,45
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(230 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,4075
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан.	230 м x 3,5 м +10 м2	м2	815
Шухрат қўчаси ПК 0+00-ПК 2+35								
13	0+00	2+35	235	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксариат қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАдан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Туташмалар 10 м2 ни ташкил қилади. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(235 м x 3,5 м +10 м2)	м2	832,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқишиш.	(235 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	24,975
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(235 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,41625
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан.	235 м x 3,5 м +10 м2	м2	832,5

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:		
Т/Р	Материаллар номи	КМ
1	Қум-шағал аралашмаси	20
2	Чақиқ тош (Щебень)	20
3	Асфальтобетон	35

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда ғолиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва қариерларнинг

"Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили :

Оккўргон тумани "Ободонлаштириш бошкармаси" вакили :

Қаҳрамон МФЙ раиси

"Southernroadtransproekt" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили :

Ташаббускорлар:



А. Саидов
Д. Муминазаров
С. Аминов
И. Азизжоннаев