

“КЕЛИШИЛДИ”

Тошкент вилояти Ангрен шаҳар ҳокимининг
қурилиш, коммуникация, коммунал соҳалар ва
ободонлаштириш бўйича ўринбосари



«26» 09 2026 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти минтақавий йўллариға
бўйртмачи хизмати” ДМ директори



«26» 09 2026 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги ПҚ-5072 сонли қарорига мувофиқ Тошкент вилояти Халқ депататлари Ангрен шаҳар кенгашининг 2026 йил 11 сентябрдаги Жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш ҳамда “Ташаббусли бюджет” 2026-йил 2-мавсуми доирасида овоз бериш яқунларига кўра “ғолиб” деб топилган таклифларни танлаб олиш тўғрисидаги VII-35-87-10-148-K/26 - сонли қарорига мувофиқ Тошкент вилояти Ангрен шаҳар “Мустақиллик” МФЙ ҳудудидаги таъмирталаб, Ёшлик, Ишчилар, Аҳиллик, 2/5 даҳа, Оҳангарон кўчаси Марказ кўчаларини, 8-10 уйлар атрофини 3,5 км қисмини асфальтлаштириш объектини таъмирлаш ишлари бўйича тузилган
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: “Тошкент вилояти минтақавий йўллариға бўйртмачи хизмати” ДМ нинг техник вакили _____, Ангрен шаҳар “Ободонлаштириш” бошқармаси вакили _____, “Мустақиллик” МФЙ райиси _____, “Мустақиллик” МФЙ ташаббускори _____, “SAMOIY NUR LOYIHA” МЧЖ вакили _____ лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчаш натижасида ушбу кўчаларни асфальтлаштириш бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили		Узун лиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Ҳажми	Изоҳ
	Пикетаж								
	боши	охири							
	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Тошкент вилояти Ангрен шаҳар “Мустақиллик” МФЙ ҳудудидаги Ёшлик кўчаси-1 ПК 0+00,000-ПК 1+20,000, Ёшлик кўчаси-2 ПК 0+00,000-ПК 3+15,000, Ишчилар кўчаси-1 ПК 0+00,000-ПК 0+07,000, Ишчилар кўчаси-2 ПК 0+00,000-ПК 0+03,000, Ишчилар кўчаси-3 ПК 0+00,000-ПК 0+28,000, Ишчилар кўчаси-4 ПК 0+00,000-ПК 2+58,000, Ишчилар кўчаси-5 ПК 0+00,000-ПК 1+65,000,Ишчилар кўчаси-6 ПК 0+00,000-ПК 0+39,000, Ишчилар кўчаси-7 ПК 0+00,000-ПК 0+60,000, Аҳиллик кўчаси-1 ПК 0+00,000-ПК 0+52,000, Аҳиллик кўчаси-2 ПК 0+00,000-ПК 1+26,000, Аҳиллик кўчаси-3 ПК 0+00,000-ПК 0+29,000, Аҳиллик кўчаси-4 ПК 0+00,000-ПК 0+84,000, Аҳиллик кўчаси-5 ПК 0+00,00-ПК 1+91,000, Аҳиллик кўчаси-5 ПК 1+91,00-ПК 2+37,00, Аҳиллик кўчаси-6 ПК 0+00,00-ПК 2+21,00, Аҳиллик кўчаси-7 ПК 0+00,00-ПК 0+20,00, Аҳиллик кўчаси-8 ПК 0+00,00-ПК 0+80,00,2/5 даҳа кўчаси-1 ПК 0+00,00-ПК 0+32,00, 2/5 даҳа кўчаси-1 ПК 0+32,00-ПК 0+88,00, 2/5 даҳа кўчаси-2 ПК 0+00,00-ПК 0+51,00, 2/5 даҳа кўчаси-2 ПК 0+51,00-ПК 1+05,00, 2/5 даҳа кўчаси-3 ПК 0+00,00-ПК 1+00,00, 2/5 даҳа кўчаси-4 ПК 0+00,00-ПК 1+05,00, 2/5 даҳа кўчаси-5 ПК 0+00,00-ПК 1+05,00, 2/5 даҳа кўчаси-6 ПК 0+00,00-ПК 1+24,00, 2/5 даҳа кўчаси-7 ПК 0+00,00-ПК 0+74,00, 2/5 даҳа кўчаси-8 ПК 0+00,00-ПК 0+32,00, 2/5 даҳа кўчаси-8 ПК 0+32,00-ПК 1+07,00, Марказ кўчаси-4 ПК 0+00,00-ПК 2+08,00, Марказ кўчаси-5 ПК 0+00,00-ПК 0+98,00, Марказ кўчаси №12-1 ПК 0+00,00-ПК 1+00,00, Марказ кўчаси №12-1 ПК 1+00,00-ПК 1+95,00, Марказ кўчаси №12-1 ПК 1+95,00-ПК 2+46,00, Марказ кўчаси №12-1 ПК 2+46,00-ПК 3+21,00, Марказ кўчаси №12-2 ПК 0+00,00-ПК 0+33,00. Марказ кўчаси №12-2 ПК 0+33,00-ПК 0+72,00, Марказ кўчаси №12-3 ПК 0+00,00-ПК 0+86,00, 8-10 уйларни кўчаси-1 ПК 0+00,00-ПК								

1+87,00, 8-10 уйларни кўчаси-2 ПК 0+00,00-ПК 0+13,00, 8-10 уйларни кўчаси-3 ПК 0+00,00-ПК 0+13,00.									
1.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. Ёшлик кўчаси-1 ПК 0+00,000-ПК 1+20,000				
1.1	0+00,0 0	1+20,0 0	120,0	Мавжуд қатнов қисми асфалтбетондан иборат, ўртача кенглиги 4,9-5,0 метрни ташкил этади.	Қопламадаги юзаси S=5 м² гача бўлган чуқурчаларни асфалтбетон қоришмаси билан h=5 см қалинликда таъмирлаш;			18,0	
1.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, юзаси S = 0,2-1,0 м², чуқурлиги h = 5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	603,86 x 0,3 / 1000	т	0,181	
1.3				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(120 x 5,0) +3,863	м²	603,86	
1.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	120x0,5x2	м²	120,0	
2.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. Ёшлик кўчаси-2 ПК 0+00,000-ПК 3+15,000,				
2.1	0+00,0 0	3+15,0 0	315,0	Мавжуд қатнов қисми асфалтбетондан иборат, ўртача кенглиги 4,9-5,0 метрни ташкил этади.	Қопламадаги юзаси S=5 м² гача бўлган чуқурчаларни асфалтбетон қоришмаси билан h=5 см қалинликда таъмирлаш;			35,0	
2.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, юзаси S = 0,2-1,5 м², чуқурлиги h = 5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	1578,86x 0,3 / 1000	т	0,474	
2.3				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(315 x 5,0) +3,863	м²	1578,86	
2.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	315x0,5x2	м²	315,0	
3.					Текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Ишчилар кўчаси-1 ПК 0+00,000-ПК 0+07,000,				
3.1	0+00,0 0	0+07,0 0	7,0	Мавжуд қатнов қисми чақиқ тошдан иборат, ўртача кенглиги 5,9–6,0 метрни ташкил этади.	Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	7,0 x 6,0	м²	42,0	
3.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати қониқарли, юзаси S = 0,2-0,5 м², чуқурлиги h = 5-10 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	42,0 x 0,6 / 1000	т	0,025	
3.3				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	7,0 x 6,0	м²	42,0	
3.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	7x0,5x2	м²	7,0	

				қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.						
4.					Текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Ишчилар кўчаси-2 ПК 0+00,000-ПК 0+03,000,					
4.1	0+00,0 0	0+03,0 0	3,0	Мавжуд қатнов қисми чақиқ тошдан иборат, ўртача кенглиги 5,9–6,0 метрни ташкил этади.	Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	3,0 x 6,0	м²	18,0		
4.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати қониқарли, юзаси S = 0,2 м², чуқурлиги h = 5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	18,0 x 0,6 / 1000	т	0,011		
4.3				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати қониқарли, юзаси S = 0,2 м², чуқурлиги h = 5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	3,0 x 6,0	м²	18,0		
4.4				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	3x0,5x2	м²	3,0		
5.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Ишчилар кўчаси-3 ПК 0+00,000-ПК 0+28,000,					
5.1	0+00,0 0	0+28,0 0	28,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2-1,0 м², чуқурлиги h=5-10 см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	28 x 3,0	м²	84,00		
5.2				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	28 x 3,0	м²	84,00		
5.3				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	84,00 x 0,6 / 1000	т	0,050		
5.4					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	28 x 3,0	м²	84,00		
5.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	28x0,5x2	м²	28,0		
6.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. Ишчилар кўчаси-4 ПК 0+00,000-ПК 2+58,000,					
6.1	0+00,0 0	2+58,0 0	258,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 5,9-6,0 метрни ташкил этади.	Қопламадаги юзаси S=5 м² гача бўлган чуқурчаларни асфальтбетон қоришмаси билан h=5 см қалинликда таъмирлаш;			25,0		
6.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	1558,73x 0,3 / 1000	т	0,468		
6.3					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан	(258 x 6,0)	м²	1558,73		

				яхши, юзаси $S = 0,2-1,5$ м ² , чуқурлиги $h = 5$ см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	$h=5$ см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	+10,73			
6.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини $h=5$ см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	258x0,5x2	м ²	258,0	
7.					Йўл ётиқ чизикларини чизиш				
7.1					Йўл ётиқ чизикларини чизиш, шу жумладан: кичик механизм ёрдамида 1.14.2.		п.м.	18,0	
8.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Ишчилар кўчаси-5 ПК 0+00,000-ПК 1+65,000,				
8.1	0+00,0 0	1+65,0 0	165,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси $S=0,2-1,0$ м ² , чуқурлиги $h=5-15$ см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	$(165 \times 3,5) + 1,717$	м ²	579,22	
8.2					Чақиқ-тошдан ўртача $h=3$ см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	$(165 \times 3,5) + 1,717$	м ²	579,22	
8.3					0,6 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	$579,22 \times 0,6 / 1000$	т	0,348	
8.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан $h=5$ см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	$(165 \times 3,5) + 1,717$	м ²	579,22	
8.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини $h=5$ см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	165x0,5x2	м ²	165,0	
9.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Ишчилар кўчаси-6 ПК 0+00,000-ПК 0+39,000,				
9.1	0+00,0 0	0+39,0 0	39,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси $S=0,2-1,0$ м ² , чуқурлиги $h=5-10$ см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	$(39 \times 3,5) + 1,717$	м ²	138,22	
9.2					Чақиқ-тошдан ўртача $h=3$ см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	$(39 \times 3,5) + 1,717$	м ²	138,22	
9.3					0,6 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	$138,22 \times 0,6 / 1000$	т	0,083	
9.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан $h=5$ см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	$(39 \times 3,5) + 1,717$	м ²	138,22	
9.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини $h=5$ см	39x0,5x2	м ²	39,0	

				ташкил этилмаган.	қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.				
10.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Ишчилар кўчаси-7 ПК 0+00,000-ПК 0+60,000,				
10.1	0+00,0 0	0+60,0 0	60,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2-1,0 м², чуқурлиги h=5-10 см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(60 x 3,5) + 1,717	м²	211,72	
10.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(60 x 3,5) + 1,717	м²	211,72	
10.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	211,72 x 0,6 / 1000	т	0,127	
10.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(60 x 3,5) + 1,717	м²	211,72	
10.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	60x0,5x2	м²	60,0	
11.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. Аҳиллик кўчаси-1 ПК 0+00,000-ПК 0+52,000,				
11.1	0+00,0 0	0+52,0 0	52,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 метрни ташкил этади.	Қопламадаги юзаси S=5 м² гача бўлган чуқурчаларни асфальтбетон қоришмаси билан h=5 см қалинликда таъмирлаш;			8,0	
11.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, юзаси S = 0,2-0,5 м², чуқурлиги h = 5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	183,72 x 0,3 / 1000	т	0,055	
11.3					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(52 x 3,5) +1,717	м²	183,72	
11.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	52x0,5x2	м²	52,0	
12.					Қоплама қатламини қуриш. Аҳиллик кўчаси-2 ПК 0+00,000-ПК 1+26,000,				
12.1	0+00,0 0	1+26,0 0	126,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 метрни ташкил этади.	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	378,00 x 0,3 / 1000	т	0,113	
12.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, бўйлама ва кўндаланг ёриқлар	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	126 x 3,0	м²	378,00	
12.3					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-	126x0,5x2	м²	126,0	

				мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	С11.				
13.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Аҳиллик кўчаси-3 ПК 0+00,000-ПК 0+29,000,				
13.1	0+00,0 0	0+29,0 0	29,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган кум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2-1,0 м², чуқурлиги h=5-10 см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(29 x 3,5) + 1,717	м²	103,22	
13.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(29 x 3,5) + 1,717	м²	103,22	
13.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	103,22 x 0,6 / 1000	т	0,062	
13.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(29 x 3,5) + 1,717	м²	103,22	
13.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	29x0,5x2	м²	29,0	
14.					Қоплама қатламини қуриш. Аҳиллик кўчаси-4 ПК 0+00,000-ПК 0+84,000,				
14.1	0+00,0 0	0+84,0 0	84,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 метрни ташкил этади. Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, бўйлама ва кўндаланг ёриқлар мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	253,72 x 0,3 / 1000	т	0,076	
14.2					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(84 x 3,0) + 1,717	м²	253,72	
14.3					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	84x0,5x2	м²	84,0	
15.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Аҳиллик кўчаси-5 ПК 0+00,00-ПК 1+91,000,				
15.1	0+00,0 0	1+91,0 0	191,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган кум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 м. Техник ҳолати	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(191 x 3,0) + 1,717	м²	574,72	
15.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(191 x 3,0) + 1,717	м²	574,72	

				қониқарсиз, юзаси S=0,2-1,0 м², чуқурлиги h=5-15 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	574,72 x 0,6 / 1000	т	0,345	
15.3					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(191 x 3,0) + 1,717	м²	574,72	
15.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	191x0,5x2	м²	191,0	
16.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Аҳиллик кўчаси-5 ПК 1+91,00-ПК 2+37,00,				
16.1	1+91,0 0	2+37,0 0	46,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2-0,5 м², чуқурлиги h=5-10 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	46 x 3,5	м²	161,00	
16.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	46 x 3,5	м²	161,00	
16.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	161,00 x 0,6 / 1000	т	0,097	
16.4					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	46 x 3,5	м²	161,00	
16.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	46x0,5x2	м²	46,0	
17.					Қоплама қатламини қуриш. Аҳиллик кўчаси-6 ПК 0+00,00-ПК 2+21,00,				
17.1	0+00,0 0	2+21,0 0	221,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 метрни ташкил этади. Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, бўйлама ва кўндаланг ёриқлар мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	773,50 x 0,3 / 1000	т	0,232	
17.2					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	221 x 3,5	м²	773,50	
17.3					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	221x0,5x2	м²	221,0	
18.					Қоплама қатламини қуриш. Аҳиллик кўчаси-7 ПК 0+00,00-ПК 0+20,00,				
18.1	0+00,0 0	0+20,0 0	20,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 3,9-4,0 метрни ташкил этади.	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	81,72 x 0,3 / 1000	т	0,025	
18.2					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама	(20 x 4,0) + 1,717	м²	81,72	

18.3				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, бўйлама ва кўндаланг ёриқлар мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича; Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	20x0,5x2	м²	20,0	
19.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Аҳиллик кўчаси-8 ПК 0+00,00-ПК 0+80,00,				
19.1	0+00,0 0	0+80,0 0	80,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2-1,0 м², чуқурлиги h=5-15 см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(80 x 3,0) + 1,717	м²	241,72	
19.2				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(80 x 3,0) + 1,717	м²	241,72	
19.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	241,72 x 0,6 / 1000	т	0,145	
19.4					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(80 x 3,0) + 1,717	м²	241,72	
19.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	80x0,5x2	м²	80,0	
20.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-1 ПК 0+00,00-ПК 0+32,00,				
20.1	0+00,0 0	0+32,0 0	32,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 3,9-4,0 метрни ташкил этади.	Қопламадаги юзаси S=5 м² гача бўлган чуқурчаларни асфальтбетон қоришмаси билан h=5 см қалинликда таъмирлаш;			6,0	
20.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, юзаси S = 0,2-0,5 м², чуқурлиги h = 5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	128,00 x 0,3 / 1000	т	0,038	
20.3					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	32 x 4,0	м²	128,00	
20.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	32x0,5x2	м²	32,0	
21.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-1 ПК 0+32,00-ПК 0+88,00,				
21.1	0+32,0	0+88,0	56,0	Мавжуд қатнов қисми	Қопламадаги юзаси S=5 м² гача бўлган чуқурчаларни			7,0	

	0	0		асфалтбетондан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 метрни ташкил этади. Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, юзаси S = 0,2-0,5 м², чуқурлиги h = 5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	асфалтбетон қоришмаси билан h=5 см қалинликда таъмирлаш; 0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	196,00 x 0,3 / 1000	т	0,059	
21.2									
21.3					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	56 x 3,5	м²	196,00	
21.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	56x0,5x2	м²	56,0	
22.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-2 ПК 0+00,00-ПК 0+51,00,				
22.1	0+00,0 0	0+51,0 0	51,0	Мавжуд қатнов қисми чақиқ тошдан иборат, ўртача кенглиги 2,9–3,0 метрни ташкил этади. Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	I гуруҳ ғрунтдан иборат мавжуд йўл тўшамаси юзасини автогрейдер ёрдамида текислаш (профиллаш); 0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	(51 x 3,0) + 1,2875	м²	154,29	
22.2						154,29 x 0,6 / 1000	т	0,093	
22.3					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(51 x 3,0) + 1,2875	м²	154,29	
22.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	51x0,5x2	м²	51,0	
23.					Қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-2 ПК 0+51,00-ПК 1+05,00,				
23.1	0+51,0 0	1+05,0 0	54,0	Мавжуд қатнов қисми асфалтбетондан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 метрни ташкил этади. Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, бўйлама ва кўндаланг ёриқлар мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	163,29 x 0,3 / 1000	т	0,049	
23.2					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(54 x 3,0) + 1,2875	м²	163,29	
23.3					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	54x0,5x2	м²	54,0	
24.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-3 ПК 0+00,00-ПК 1+00,00,				
24.1	0+00,0 0	1+00,0 0	100,0	Мавжуд қатнов қисми асфалтбетондан иборат, ўртача кенглиги 3,9-4,0 метрни ташкил этади.	Қопламадаги юзаси S=5 м² гача бўлган чуқурчаларни асфалтбетон қоришмаси билан h=5 см қалинликда таъмирлаш; 0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;			12,0	
24.2						403,86 x 0,3	т	0,121	

				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати		/ 1000			
24.3				яхши, юзаси S = 0,2-1,0 м ² , чуқурлиги h = 5 см бўлган деформациялар	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(100 x 4,0) + 3,863	м ²	403,86	
24.4				(чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	100x0,5x2	м ²	100,0	
25.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-4 ПК 0+00,00-ПК 1+05,00,				
25.1	0+00,0 0	1+05,0 0	105,0	Мавжуд қатнов қисми чақиқ тошдан иборат, ўртача кенглиги 3,4–3,5 метрни ташкил этади.	I гуруҳ грунтдан иборат мавжуд йўл тўшамаси юзасини автогрейдер ёрдамида текислаш (профиллаш);	(105 x 3,5) + 3,434	м ²	370,93	
25.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	0,6 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	370,93 x 0,6 / 1000	т	0,223	
25.3					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(105 x 3,5) + 3,434	м ²	370,93	
25.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	105x0,5x2	м ²	105,0	
26.					Қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-5 ПК 0+00,00-ПК 1+05,00,				
26.1	0+00,0 0	1+05,0 0	105,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 метрни ташкил этади.	0,3 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	370,93 x 0,3 / 1000	т	0,111	
26.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, бўйлама ва кўндаланг ёриқлар мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(105 x 3,5) + 3,434	м ²	370,93	
26.3					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	105x0,5x2	м ²	105,0	
27.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-6 ПК 0+00,00-ПК 1+24,00,				
27.1	0+00,0 0	1+24,0 0	124,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 м. Техник ҳолати	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(124 x 3,5) + 1,717	м ²	435,72	
27.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(124 x 3,5) + 1,717	м ²	435,72	

27.3				қониқарсиз, юзаси S=0,2-1,0 м², чуқурлиги h=5-15 см бўлган	0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	435,72 x 0,6 / 1000	т	0,261	
27.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(124 x 3,5) + 1,717	м²	435,72	
27.5				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	124,0x0,5x2	м²	124,0	
28.					Йўл белгиларини ўрнатиш				
28.1				Ички автомобиль йўлларининг туташини (чорраҳа) қисмларида белгиланган тартибдаги йўл белгилари етарли эмас.	Йўл белгиларини монтаж қилиш учун ташқи диаметри 57 мм, девор қалинлиги h=3 мм ва узунлиги L=4,0 м бўлган металл қувурли устунларни ўрнатиш;		дона м т	1,0 4,0 0,018	
28.2					Йўл белгиларини металл устунларга монтаж қилиш, шундан:		дона	2,0	
28.3					700x700x700 мм (2.4);		дона	1,0	
28.4					350x1050 мм (5.7.1);		дона	1,0	
28.5					В15 синфли тайёр бетон аралашмасидан монолит (қуйма) бетон пойдеворлар (фундаментлар) қуриш.	0,026x1	м³	0,026	
29.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-7 ПК 0+00,00-ПК 0+74,00,				
29.1	0+00,0 0	0+74,0 0	74,0	Мавжуд қатнов қисми қум-шағал ва қисман чақиқ тош аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 метрни ташкил этади.	Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги хом-ашё қўшиб асос юзасини кўндаланг кесим нишаблигини тўғирлаш ва зичлаш ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала);	(74 x 3,5) + 1,717	м²	260,72	
29.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати	Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(74 x 3,5) + 1,717	м²	260,72	
29.3				қониқарли, юзаси S = 0,2-0,5 м², чуқурлиги h = 5-10 см бўлган	0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	260,72 x 0,6 / 1000	т	0,156	
29.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(74 x 3,5) + 1,717	м²	260,72	
29.5				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	74x0,5x2	м²	74,0	
30.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-8 ПК 0+00,00-ПК 0+32,00,				
30.1	0+00,0 0	0+32,0 0	32,0	Мавжуд қатнов қисми қум-шағал ва қисман чақиқ тош аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5	Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги хом-ашё қўшиб асос юзасини кўндаланг кесим нишаблигини тўғирлаш ва зичлаш ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала);	32 x 3,5	м²	96,0	

30.2				метрни ташкил этади. Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати қониқарли, юзаси $S = 0,2-0,5 \text{ м}^2$, чуқурлиги $h = 5-10 \text{ см}$ бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	Чақиқ-тошдан ўртача $h=3 \text{ см}$ қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	32 x 3,5	м^2	96,0	
30.3					0,6 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	96,0 x 0,6 / 1000	т	0,058	
30.4					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан $h=5 \text{ см}$ қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	32 x 3,5	м^2	96,0	
30.5				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини $h=5 \text{ см}$ қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	32x0,5x2	м^2	32,0	
31.					Қоплама қатламини қуриш. 2/5 даҳа кўчаси-8 ПК 0+32,00-ПК 1+07,00,				
31.1	0+32,0 0	1+07,0 0	75,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 метрни ташкил этади.	0,3 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	226,72 x 0,3 / 1000	т	0,068	
31.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, бўйлама ва кўндаланг ёриқлар мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан $h=5 \text{ см}$ қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(75 x 3,0) + 1,717	м^2	226,72	
31.3					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини $h=5 \text{ см}$ қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	75x0,5x2	м^2	75,0	
32.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Марказ кўчаси-4 ПК 0+00,00-ПК 2+08,00,				
32.1	0+00,0 0	2+08,0 0	208,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси $S=0,2-1,0 \text{ м}^2$, чуқурлиги $h=5-20 \text{ см}$ бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	Мавжуд қопламини хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(208 x 3,5) + 1,717	м^2	729,72	
32.2					Чақиқ-тошдан ўртача $h=3 \text{ см}$ қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(208 x 3,5) + 1,717	м^2	729,72	
32.3					0,6 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	729,72 x 0,6 / 1000	т	0,438	
32.4					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан $h=5 \text{ см}$ қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(208 x 3,5) + 1,717	м^2	729,72	
32.5				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини $h=5 \text{ см}$ қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	208x0,5x2	м^2	208,0	
33.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Марказ кўчаси-5 ПК 0+00,00-ПК 0+98,00,				

33.1	0+00,0 0	0+98,0 0	98,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган кум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2-1,0 м², чуқурлиги h=5-10 см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(98 x 3,5) + 1,717	м²	344,72	
33.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(98 x 3,5) + 1,717	м²	344,72	
33.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	344,72 x 0,6 / 1000	т	0,207	
33.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(98 x 3,5) + 1,717	м²	344,72	
33.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	98x0,5x2	м²	98,0	
34.					Йўл тўшамасини таъмирлаш ва қоплама қатламини қуриш. Марказ кўчаси №12-1 ПК 0+00,00-ПК 1+00,00,				
34.1	0+00,0 0	1+00,0 0	100,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 3,9-4,0 метрни ташкил этади. Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, юзаси S = 0,2-1,0 м², чуқурлиги h = 5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	Қопламадаги юзаси S=5 м² гача бўлган чуқурчаларни асфальтбетон қоришмаси билан h=5 см қалинликда таъмирлаш;			8,0	
34.2					0,3 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	403,86 x 0,3 / 1000	т	0,121	
34.3					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(100 x 4,0) +3,863	м²	403,86	
34.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	100x0,5x2	м²	100,0	
35.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Марказ кўчаси №12-1 ПК 1+00,00-ПК 1+95,00,				
35.1	1+00,0 0	1+95,0 0	95,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган кум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,9-4,0 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2-1,0 м², чуқурлиги h=5-15 см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	95 x 4,0	м²	380,00	
35.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	95 x 4,0	м²	380,00	
35.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	380,0 x 0,6 / 1000	т	0,228	
35.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама	95 x 4,0	м²	380,00	

35.5				Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича; Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	95x0,5x2	м²	95,0	
36.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Марказ кўчаси №12-1 ПК 1+95,00-ПК 2+46,00,				
36.1	1+95,0 0	2+46,0 0	51,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 7,8-8,0 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2-1,0 м², чуқурлиги h=5-10 см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	51 x 8,0	м²	408,00	
36.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	51 x 8,0	м²	408,00	
36.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	408,00 x 0,6 / 1000	т	0,245	
36.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	51 x 8,0	м²	408,00	
36.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	51x0,5x2	м²	51,0	
37.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Марказ кўчаси №12-1 ПК 2+46,00-ПК 3+21,00,				
37.1	2+46,0 0	3+21,0 0	75,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,9-4,0 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2-0,5 м², чуқурлиги h=5-10 см бўлган	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(75 x 4,0) + 3,863	м²	303,86	
37.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(75 x 4,0) + 3,863	м²	303,86	
37.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	303,86 x 0,6 / 1000	т	0,182	
37.4				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(75 x 4,0) + 3,863	м²	303,86	
37.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	75x0,5x2	м²	75,0	
38.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Марказ кўчаси №12-2 ПК 0+00,00-ПК 0+33,00,				
38.1	0+00,0	0+33,0	33,0	Мавжуд йўл тўшамаси	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган	(33 x 4,0) +	м²	132,86	

	0	0		фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган кум- шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,9-4,0 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2- 1,0 м², чуқурлиги h=5-10 см бўлган	ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	0,858			
38.2				деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташkil этилмаган.	Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(33 x 4,0) + 0,858	м²	132,86	
38.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	132,86 x 0,6 / 1000	т	0,080	
38.4					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(33 x 4,0) + 0,858	м²	132,86	
38.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10- С11.	33x0,5x2	м²	33,0	
39.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Марказ кўчаси №12-2 ПК 0+33,00-ПК 0+72,00,				
39.1	0+33,0 0	0+72,0 0	39,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган кум- шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 3,4-3,5 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2 м², чуқурлиги h=5-10 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташkil этилмаган.	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(39 x 3,5) + 1,717	м²	138,22	
39.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(39 x 3,5) + 1,717	м²	138,22	
39.3					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	138,22 x 0,6 / 1000	т	0,083	
39.4					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(39 x 3,5) + 1,717	м²	138,22	
39.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10- С11.	39x0,5x2	м²	39,0	
40.					Текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. Марказ кўчаси №12-3 ПК 0+00,00-ПК 0+86,00,				
40.1	0+00,0 0	0+86,0 0	86,0	Мавжуд қатнов қисми чақиқ тошдан иборат, ўртача кенглиги 3,4–3,5 метрни ташkil этади. Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати қониқарли, юзаси S = 0,2-0,5 м², чуқурлиги h = 5-10 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув	Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(86,0 x 3,5) +3,863	м²	304,86	
40.2					0,6 л/м² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	304,86 x 0,6 / 1000	т	0,183	
40.3					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда асфальтётқизгич ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(86,0 x 3,5) +3,863	м²	304,86	
40.4					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустахкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10- С11.	86x0,5x2	м²	86,0	

				қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.					
41.					Қоплама қатламини қуриш. 8-10 уйларни кўчаси-1 ПК 0+00,00-ПК 1+87,00,				
41.1	0+00,0 0	1+87,0 0	187,0	Мавжуд қатнов қисми асфальтбетондан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 метрни ташкил этади.	0,3 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	561,00 x 0,3 / 1000	т	0,168	
41.2				Йўл тўшамасининг умумий техник ҳолати яхши, бўйлама ва кўндаланг ёриқлар мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими қисман мавжуд.	Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	187 x 3,0	м ²	561,00	
41.3					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	187x0,5x2	м ²	187,0	
42.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. 8-10 уйларни кўчаси-2 ПК 0+00,00-ПК 0+13,00,				
42.1	0+00,0 0	0+13,0 0	13,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2 м ² , чуқурлиги h=5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	(13 x 3,0) + 3,863	м ²	42,86	
42.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	(13 x 3,0) + 3,863	м ²	42,86	
42.3					0,6 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	42,86 x 0,6 / 1000	т	0,026	
42.4					Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	(13 x 3,0) + 3,863	м ²	42,86	
42.5					Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.	13x0,5x2	м ²	13,0	
43.					Йўл тўшамасини таъмирлаш, текисловчи ва қоплама қатламини қуриш. 8-10 уйларни кўчаси-3 ПК 0+00,00-ПК 0+13,00.				
43.1	0+00,0 0	0+13,0 0	13,0	Мавжуд йўл тўшамаси фойдаланиш натижасида грунт билан қоришиб кетган қум-шағал аралашмасидан иборат, ўртача кенглиги 2,9-3,0 м. Техник ҳолати қониқарсиз, юзаси S=0,2	Мавжуд қопламани хайдаб бузиш, янги хом-ашё қўшган ҳолда асос юзасининг кўндаланг кесим нишаблигини тиклаш ва зичлаш, ГОСТ 25607-2009 бўйича С-6 (Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала);	13 x 3,0	м ²	39,00	
43.2					Чақиқ-тошдан ўртача h=3 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш, ГОСТ 8267-93 бўйича;	13 x 3,0	м ²	39,00	
43.3					0,6 л/м ² сарф билан битум эмульсиясини сепиш;	39,00 x 0,6	т	0,023	

			м ² , чуқурлиги h=5 см бўлган деформациялар (чуқурчалар) мавжуд. Қопламадан сув қочиришнинг бўйлама ва кўндаланг тизими ташкил этилмаган.						
43.4				Майда донали (марка II) иссиқ, ғовак асфальтбетондан h=5 см қалинликда кичик механизм ёрдамида қоплама ётқизиш, ГОСТ 9128-2013 бўйича;	/ 1000	13 x 3,0	м ²	39,00	
43.5				Қум шағал аралашмасидан билан йўл ёқасини h=5 см қалинликда мустаҳкамлаш ГОСТ 25607 бўйича С10-С11.		13x0,5x2	м ²	13,0	
Қурилиш материалларини ўртача ташиб келтириш масофаси									
1.	Асфальтбетон қоришмаси						км	51	
2.	Қум-шағал аралашмаси						км	11	
3.	Чақиқ тош						км	11	

- Изох:** 1. Йўлнинг техник параметрлари ШНҚ 2.07.01-23 "Аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қуришни шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш" талаблари асосида, мавжуд ҳолатини баҳолаш ишлари ИҚН 05-2011 "Автомобиль йўлларининг ҳолатини ташхис қилиш ва баҳолаш қоидалари", МШН 24-2005 "Автомобиль йўлларини сақлаш ва таъмирлашнинг техник қоидалари" ҳамда ҚР 06.03-23 меъёрий ҳужжатлари асосида амалга оширилди. Йўл қопламаси тури ва конструкцияси ШНҚ 2.05.02-23 "Автомобиль йўллари" талабларига мувофиқ қабул қилинган. Мавжуд йўл қопламасида деформациялар, ёриқлар, нотекисликлар ва айрим жойларда емирилиш ҳолатлари кузатилган бўлиб, транспорт ҳаракати хавфсизлиги ва ҳаракат қулайлигини таъминлаш мақсадида таъмирлаш ишларини амалга ошириш лозим.
2. Тошкент вилояти Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ ҳудудидаги таъмирталаб, Ёшлик, Ишчилар, Аҳиллик, 2/5 даҳа, Оҳангарон кўчаси Марказ кўчаларини, 8-10 уйлар атрофини 3,5 км қисмини асфальтлаштириш объекти бўйича объект жойига чиқиб ўрганилди. Ўрганиш ишларида буюртмачи "Тошкент вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати" ДМ нинг техник вакили, Ангрен шаҳар "Ободонлаштириш" бошқармаси вакили, "Мустақиллик" МФЙ райиси, "Мустақиллик" МФЙ ташаббускори ҳамда SAMOIY NUR LOYIHA вакили иштирок этди. Ўрганиш натижаларига кўра, мазкур кўчаларда транспорт ва пиёдалар ҳаракат жадаллиги паст эканлиги сабабли светофор ўрнатиш, йўл бўйлаб пиёдалар ва велосипед йўлакларини қуриш ишларини амалга ошириш зарурати мавжуд эмас деб топилди. Шунингдек, кўкаламзорлаштириш ҳудудларида суғориш тизимларини барпо этиш ҳамда ободонлаштириш ишлари, жумладан дарахт ва бута кўчатларини экиш, гул кўчатларини ўтказиш ишларини бажариш лойиҳа-смета ҳужжатларида инобатга олинмаган.
3. Трасса режасида кўрсатилган бино ва иншоотларни таъмирлаш билан боғлиқ ишлар ҳамда уларнинг қиймати мазкур лойиҳа-смета ҳужжатлари таркибига киритилмаган ва смета ҳисоб-китобларида инобатга олинмаган.

"Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ нинг
техник вакили

Ангрен шаҳар "Ободонлаштириш" бошқармаси вакили

"Мустақиллик" МФЙ райиси

"Мустақиллик" МФЙ ташаббускорлари

"SAMOIY NUR LOYIHA" МЧЖ вакили



И. Раҳимов
И. Ботмиров
С. Мадамов
С. Мадамов
Р. Ахмедов