

"Тасдиқлайман"
Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ

2026 й



Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Консой ва Арқитсой МФЙ ҳудудидаги ички йўлларни таъмирлаш (УГАМ МФЙ)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили _____, Бўстонлиқ тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, Консой МФЙ раиси _____ ҳамда лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ҳамда ушбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПК 0+00-ПК 12+07								
1	0+00	11+14	1114	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 М2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(1114 м x 4,5 м + 10 м2)	м2	5023
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(1114 м x 4,5 м + 10 м2) x 0,03	м3	150,69
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(1114 м x 4,5 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	2,5115
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	1114 м x 4,5 м + 10 м2	м2	5023
2	11+14	12+07	93	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 5 М2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(93 м x 5 м + 5 м2)	м2	470
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(93 м x 5 м + 5 м2) x 0,03 x 0,30	м3	4,23
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(93 м x 5 м + 5 м2) x 0,5/1000	тн	0,235
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	93 м x 5 м + 5 м2	м2	470

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:			
Т/Р	Материаллар номи	КМ	
1	Кум-шағал аралашмаси	35	
2	Чақиқ тош (Щебень)	35	
3	Асфальтобетон	53	

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда ғалиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва қариерларнинг масофалари билан ҳисобланади.

"Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили :

Бўстонлик тумани "Ободонлаштириш бошкармаси" вакили :

Консой МФЙ раиси

"Arxitektura yo'l loyiha" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили :

