



Жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИГА хайят аъзолари номидан имзо чекувчилар Денов тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси, "Сурхон Кафолат Лойиха" МҲЖ мутахассиси, "Қўзичоқли" МФЙ раиси, буюртмачи вакили ва Лойиха ташаббускори мазкур кайдномани туздиқ шў ҳақдақим, визуал кузатув ва инструментал ўлчов ишлари натижасида ушбу йўллар бўйича қўйилган иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ИЛЧИ ЛОЙИХАСИГА

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

№ т. р	Ишларнинг мантили			Узун лиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларининг хисоблаш формуласи	Улч. лиги	Мислори (ҳажм)
	Км	Пикет боши	Пикет охир						
	дан	гача	ПК+						
"Қўзичоқли" МФЙ даги "Чаманзор" ички кўчаси, L=0,500 км									
1. Чаманзор ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК5+00 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзата иссиқ майда донали асфальтобетон қоримасидан 5 см калликликда қоплама ётқизилиши керак.									
1	0	0,500	0+00	5+00	500	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиш. (Денов ҚША 12 км)	500x4,0	м3	100,00
2	0	0,500	0+00	5+00	500	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқурган 110 км)	500x3,5	т	0,831
3	0	0,500	0+00	5+00	500	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоримасидан 5-5см калликликда қоплама ётқизилиш. (Денов АБЦ 12 км)	500x3,5	м2	1750
"Қўзичоқли" МФЙ даги "Чаманзор-1-1" ички кўчаси, L=0,155 км									
1. Чаманзор-1-1 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+55 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзата иссиқ майда донали асфальтобетон қоримасидан 5 см калликликда қоплама ётқизилиши керак.									
1	0	0,155	0+00	1+55	155	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиш. (Денов ҚША 12 км)	155x4,0	м3	31,00
2	0	0,155	0+00	1+55	155	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқурган 110 км)	155x3,5	т	0,258
3	0	0,155	0+00	1+55	155	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоримасидан 5-5см калликликда қоплама ётқизилиш. (Денов АБЦ 12 км)	155x3,5	м2	542,5
"Қўзичоқли" МФЙ даги "Чаманзор-2" ички кўчаси, L=0,350 км									
1. Чаманзор-2 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК3+50 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзата иссиқ майда донали асфальтобетон қоримасидан 5 см калликликда қоплама ётқизилиши керак.									
1	0	0,350	0+00	3+50	350	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиш. (Денов ҚША 12 км)	350x4,0	м3	70,00
2	0	0,350	0+00	3+50	350	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқурган 110 км)	350x3,5	т	0,582
3	0	0,350	0+00	3+50	350	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоримасидан 5-5см калликликда қоплама ётқизилиш. (Денов АБЦ 12 км)	350x3,5	м2	1225

"Қўзичоқли" МФЙ даги "Наврўзтепа" ички кўчаси, L=0,950 км															
1. Наврўзтепа ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК9+50 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизилиши керак.															
1	0	0,950	0+00	9+50	950	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Денов ҚША 12 км)							950x4,5	м3	213,75
2	0	0,950	0+00	9+50	950	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (СТП Жарқурган 110 км)							950x4,0	т	1,805
3	0	0,950	0+00	9+50	950	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Денов АБЦ 12 км)							950x4,0	м2	3800
"Қўзичоқли" МФЙ даги "Наврўз тор" ички кўчаси, L=0,295 км															
1. Наврўз тор ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК2+95 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизилиши керак.															
1	0	0,295	0+00	2+95	295	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Денов ҚША 12 км)							95x3,5 200x4,0	м3	56,625
2	0	0,295	0+00	2+95	295	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (СТП Жарқурган 110 км)							95x3,0 200x3,5	т	0,468
3	0	0,295	0+00	2+95	295	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Денов АБЦ 12 км)							95x3,0 200x3,5	м2	985
"Қўзичоқли" МФЙ даги "Наврўз тор-1" ички кўчаси, L=0,348 км															
1. Наврўз тор-1 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК3+48 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизилиши керак.															
1	0	0,348	0+00	3+48	348	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Денов ҚША 12 км)							348x4,0	м3	69,60
2	0	0,348	0+00	3+48	348	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (СТП Жарқурган 110 км)							348x3,5	т	0,579
3	0	0,348	0+00	3+48	348	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Денов АБЦ 12 км)							348x3,5	м2	1218
"Қўзичоқли" МФЙ даги "Дарё соҳили" ички кўчаси, L=0,820 км															
1. Дарё соҳили ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК8+20 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизилиши керак.															
1	0	0,820	0+00	8+20	820	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Денов ҚША 12 км)							820x4,0	м3	164,00
2	0	0,820	0+00	8+20	820	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (СТП Жарқурган 110 км)							820x3,5	т	1,363
3	0	0,820	0+00	8+20	820	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Денов АБЦ 12 км)							820x3,5	м2	2870
"Қўзичоқли" МФЙ даги "Бешкана" ички кўчаси, L=0,400 км															
1. Бешкана ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК4+00 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизилиши керак.															
1	0	0,400	0+00	4+00	400	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Денов ҚША 12 км)							400x4,0	м3	80,00

2	0	0,400	0+00	4+00	400
3	0	0,400	0+00	4+00	400
1	0	0,250	0+00	2+50	250
2	0	0,250	0+00	2+50	250
3	0	0,250	0+00	2+50	250
1	0	0,135	0+00	1,35	135
2	0	0,135	0+00	1,35	135
3	0	0,135	0+00	1,35	135

1. Бешкап-1 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалигини сабабидан ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПКО-000 дан ПК2+50 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м² сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қаллиқликда қоплама ётқизилиши керак.

1. Нарвүзтепа тор-2 ички кўчаси тош-кум билан тикланган бўлиб, hozirda яроқсиз холга элашти сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килини талаб этилади. ПКО+00 билан ПК1+35 гача тош-кум қопламали, Ушбу кўчага ҚША сидуи текисловчи қатлам ётқизиблиб, иссинк битум билан 0,5м/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бүтун юзига иссинк майда донади асфальтобеттон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизишни керак.

Маҳалла фаоллари

Handwritten signature: *[Signature]*

5. Pictograph.
 6. Alphabet
 7. F. Försyter
 8. Hyppand.
 9. Cypher
 10. garander till