



"КЕЛИШИЛДИ"

Олийини тумаи докин йринбосари

2026 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги №116-сонли "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ҚҚ-213-IV-сонли қарорига асосан "Туман (шаҳар) бюджетлари маблагларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган таъдирларга йўналтириш тартиби тўғрисида"ги намунавий Низомга асосан Олийини тумаи бўйича 2026 йилда жамоатчилик фикри асосида ва туман Халқ депутатлари Олийини туман Кенгашининг 2026-йил 18-сентябрдаги VII-К/26-сонли қарорига асосан шакллантирилган таъдирларга ички бўлган жорий таъмирлаш ишлари ишчи Лойиҳасини

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайфат аъзолари номидан имзо чекувчилар Олийини тумаи ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси, "Сайрак" МФЙ раиси, буюртмачи ва Лойиҳа ташаббускори мазкур қайдномада кўрсатилган таъдирлар ва таъмирлаш ишлари натижасида ушбу бўлган бўйича қуйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди.

№ т. р	Ишларнинг маъноси			Узун лиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъдирлар	Иш хажмларининг хисоблаш формуласи	Улч. Бир лиги	Микдори (хажм)		
	Пикет		Узун лиги, метр								
	боши ПК+	охир ПК+									
"Сайрак" МФЙ даги "Обод-2" ички кўчаси, L=0,132 км											
1	0	0,132	0+00	1+32	132	1. Обод ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+32 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиблиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиблиши керак.	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	132x3,5	м3	23,10	
2	0	0,132	0+00	1+32	132		Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	132x3,0	т	0,188
3	0	0,132	0+00	1+32	132		Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	132x3,0	м2	396
"Сайрак" МФЙ даги "Обод-2" ички кўчаси, L=0,200 км											
1	0	0,200	0+00	2+00	200	1. Обод-2 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК2+00 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиблиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиблиши керак.	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	200x3,5	м3	35,00	
2	0	0,200	0+00	2+00	200		Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	200x3,0	т	0,285
3	0	0,200	0+00	2+00	200		Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	200x3,0	м2	600
"Сайрак" МФЙ даги "Обод-3" ички кўчаси, L=0,210 км											
1	0	0,210	0+00	2+10	210	1.Обод-3 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК2+10 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиблиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиблиши керак.	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	210x3,5	м3	36,75	
2	0	0,210	0+00	2+10	210		Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	210x3,0	т	0,299
3	0	0,210	0+00	2+10	210		Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	210x3,0	м2	630

"Сайрак" МФЙ даги "Обод-4" ички кўчаси, L=0,120 км							Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	130х3,5	м3	22,75
1. Обод-4 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+30 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиلىши керак.							Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	130х3,0	т	0,185
2							Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан II-5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	130х3,0	м2	390
3										
"Тошкент-2" МФЙ даги "Тошкент-2" ички кўчаси, L=0,100 км										
1. Тошкент ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+00 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиلىши керак.							Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	100х3,5	м3	17,50
2							Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	100х3,0	т	0,143
3							Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан II-5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	100х3,0	м2	300
"Тошкент-2" МФЙ даги "Тошкент-2" ички кўчаси, L=0,070 км										
1. Тошкент-2 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК0+70 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиلىши керак.							Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	70х3,5	м3	12,25
2							Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	70х3,0	т	0,100
3							Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан II-5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	70х3,0	м2	210
"Тошкент-3" МФЙ даги "Тошкент-3" ички кўчаси, L=0,080 км										
1. Тошкент-3 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК0+80 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиلىши керак.							Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	80х3,5	м3	14,00
2							Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	80х3,0	т	0,114
3							Иссик майда донали асфальтобетон қоринмасидан II-5см қалинликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	80х3,0	м2	240
"Тошкент-4" МФЙ даги "Тошкент-4" ички кўчаси, L=0,050 км										
1. Тошкент-4 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК0+50 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиلىши керак.							Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	50х3,5	м3	8,75

асфальтобетон қоршамасидан 5 см қалыңдықта қоплама өткізілінін керек.

0	0,050	0+00	0+50	50		Исик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	50x3,0	т	0,071
3	0	0,050	0+00	0+50	50	Исик майда донали асфальтобетон қоршамасидан Һ-5см қалыңдықта қоплама өткізиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	50x3,0	м2	150
"Сайрак" МФЙ даги "Обод-5" ички кўчаси, L=0,110 км									
1. Обод-5 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+10 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам өткізилиб, исик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бүтун юзга исик майда донали асфальтобетон қоршамасидан 5 см қалыңдықта қоплама өткізилини керек.									
1	0	0,110	0+00	1+10	110	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам өткізиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	110x3,5	м3	19,25
2	0	0,110	0+00	1+10	110	Исик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	110x3,0	т	0,157
3	0	0,110	0+00	1+10	110	Исик майда донали асфальтобетон қоршамасидан Һ-5см қалыңдықта қоплама өткізиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	110x3,0	м2	330
"Сайрак" МФЙ даги "Обод-6" ички кўчаси, L=0,085 км									
1. Обод-6 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК0+85 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам өткізилиб, исик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бүтун юзга исик майда донали асфальтобетон қоршамасидан 5 см қалыңдықта қоплама өткізилини керек.									
1	0	0,085	0+00	0+85	85	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам өткізиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	85x3,5	м3	14,88
2	0	0,085	0+00	0+85	85	Исик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	85x3,0	т	0,121
3	0	0,085	0+00	0+85	85	Исик майда донали асфальтобетон қоршамасидан Һ-5см қалыңдықта қоплама өткізиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	85x3,0	м2	255
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-5" ички кўчаси, L=0,070 км									
1. Обод-7 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК0+70 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам өткізилиб, исик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бүтун юзга исик майда донали асфальтобетон қоршамасидан 5 см қалыңдықта қоплама өткізилини керек.									
1	0	0,070	0+00	0+70	70	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам өткізиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	70x3,5	м3	12,25
2	0	0,070	0+00	0+70	70	Исик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	70x3,0	т	0,100
3	0	0,070	0+00	0+70	70	Исик майда донали асфальтобетон қоршамасидан Һ-5см қалыңдықта қоплама өткізиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	70x3,0	м2	210
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-6" ички кўчаси, L=0,210 км									
1. Тошкент-6 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК2+10 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам өткізилиб, исик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бүтун юзга исик майда донали асфальтобетон қоршамасидан 5 см қалыңдықта қоплама өткізилини керек.									
1	0	0,210	0+00	2+10	210	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам өткізиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	210x3,5	м3	36,75
2	0	0,210	0+00	2+10	210	Исик битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	210x3,0	т	0,299
3	0	0,210	0+00	2+10	210	Исик майда донали асфальтобетон қоршамасидан Һ-5см қалыңдықта қоплама өткізиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	210x3,0	м2	630

"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-7" ички кўчаси, L=0,230 км															
1. Тошкент-7 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК2+30 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см калликликда қоплама ётқизиلىши керак.						230	2+30	0+00	0,230	1	0	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	230x3,5	м3	40,25
2						230	2+30	0+00	0,230	2	0	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	230x3,0	т	0,328
3						230	2+30	0+00	0,230	3	0	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см калликликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	230x3,0	м2	690
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-8" ички кўчаси, L=0,185 км															
1. Тошкент-8 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+85 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см калликликда қоплама ётқизиلىши керак.						185	1+85	0+00	0,185	1	0	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	185x3,5	м3	32,38
2						185	1+85	0+00	0,185	2	0	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	185x3,0	т	0,264
3						185	1+85	0+00	0,185	3	0	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см калликликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	185x3,0	м2	555
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-9" ички кўчаси, L=0,185 км															
1. Тошкент-9 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+85 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см калликликда қоплама ётқизиلىши керак.						185	1+85	0+00	0,185	1	0	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	185x3,5	м3	32,38
2						185	1+85	0+00	0,185	2	0	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	185x3,0	т	0,264
3						185	1+85	0+00	0,185	3	0	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см калликликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	185x3,0	м2	555
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-10" ички кўчаси, L=0,255 км															
1. Тошкент-10 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК2+55 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см калликликда қоплама ётқизиلىши керак.						255	2+55	0+00	0,255	1	0	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	255x3,5	м3	44,63
2						255	2+55	0+00	0,255	2	0	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	255x3,0	т	0,363
3						255	2+55	0+00	0,255	3	0	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см калликликда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	255x3,0	м2	765
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-11" ички кўчаси, L=0,050 км															
1. Тошкент-11 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК0+50 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см калликликда қоплама ётқизиلىши керак.						50	0+50	0+00	0,050	1	0	Механизмлар ёрдамида II-гuruh асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	50x3,5	м3	8,75

асфалтобетон қоринмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизилиши керак.

0	0,050	0+00	0+50	50	Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	50x3,0	т	0,071
3	0	0,050	0+00	50	Иссик майда донали асфалтобетон қоринмасидан h=5см калликлда қоплама ётқизил. (Олтинсой АБЦ 22 км)	50x3,0	м2	150
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-12" ички кўчаси, L=0,100 км								
1. Тошкент-12 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozирда яроқсиз холатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+00 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссик майда донали асфалтобетон қоринмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизилиши керак.								
1	0	0,100	0+00	100	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизил. (Олтинсой ҚША 22 км)	100x3,5	м3	17,50
2	0	0,100	0+00	100	Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	100x3,0	т	0,143
3	0	0,100	0+00	100	Иссик майда донали асфалтобетон қоринмасидан h=5см калликлда қоплама ётқизил. (Олтинсой АБЦ 22 км)	100x3,0	м2	300
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-13" ички кўчаси, L=0,185 км								
1. Тошкент-13 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozирда яроқсиз холатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+85 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссик майда донали асфалтобетон қоринмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизилиши керак.								
1	0	0,185	0+00	185	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизил. (Олтинсой ҚША 22 км)	185x3,5	м3	32,38
2	0	0,185	0+00	185	Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	185x3,0	т	0,264
3	0	0,185	0+00	185	Иссик майда донали асфалтобетон қоринмасидан h=5см калликлда қоплама ётқизил. (Олтинсой АБЦ 22 км)	185x3,0	м2	555
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-14" ички кўчаси, L=0,125 км								
1. Тошкент-14 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozирда яроқсиз холатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+25 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссик майда донали асфалтобетон қоринмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизилиши керак.								
1	0	0,125	0+00	125	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизил. (Олтинсой ҚША 22 км)	125x3,5	м3	21,88
2	0	0,125	0+00	125	Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	125x3,0	т	0,178
3	0	0,125	0+00	125	Иссик майда донали асфалтобетон қоринмасидан h=5см калликлда қоплама ётқизил. (Олтинсой АБЦ 22 км)	125x3,0	м2	375
"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-15" ички кўчаси, L=0,210 км								
1. Тошкент-15 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozирда яроқсиз холатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК2+10 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссик майда донали асфалтобетон қоринмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизилиши керак.								
1	0	0,210	0+00	210	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизил. (Олтинсой ҚША 22 км)	210x3,5	м3	36,75
2	0	0,210	0+00	210	Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	210x3,0	т	0,299
3	0	0,210	0+00	210	Иссик майда донали асфалтобетон қоринмасидан h=5см калликлда қоплама ётқизил. (Олтинсой АБЦ 22 км)	210x3,0	м2	630

"Сайрак" МФЙ даги "Тошкент-16" ички кўчаси, L=0,070 км

1. Тошкент-16 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК0+70 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизиلىши керак.

1	0	0,070	0+00	0+70	70	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	70x3,5	м3	12,25
2	0	0,070	0+00	0+70	70	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	70x3,0	т	0,100
3	0	0,070	0+00	0+70	70	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан h=5см калликлда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	70x3,0	м2	210

"Сайрак" МФЙ даги "Обод-7" ички кўчаси, L=0,170 км

1. Обод-7 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+70 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизиلىши керак.

1	0	0,170	0+00	1+70	170	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	170x3,5	м3	29,75
2	0	0,170	0+00	1+70	170	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	170x3,0	т	0,242
3	0	0,170	0+00	1+70	170	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан h=5см калликлда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	170x3,0	м2	510

"Сайрак" МФЙ даги "Обод-8" ички кўчаси, L=0,245 км

1. Обод-8 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК2+45 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизиلىши керак.

1	0	0,245	0+00	2+45	245	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	195x3,5 50x4,0	м3	44,125
2	0	0,245	0+00	2+45	245	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	195x3,0 50x4,0	т	0,373
3	0	0,245	0+00	2+45	245	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан h=5см калликлда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	195x3,0 50x4,0	м2	785

"Сайрак" МФЙ даги "Обод-9" ички кўчаси, L=0,100 км

1. Обод-9 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+00 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизиلىши керак.

1	0	0,100	0+00	1+00	100	Механизмлар ёрдамида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Олтинсой ҚША 22 км)	100x3,5	м3	17,50
2	0	0,100	0+00	1+00	100	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	100x3,0	т	0,143
3	0	0,100	0+00	1+00	100	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан h=5см калликлда қоплама ётқизиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)	100x3,0	м2	300

"Сайрак" МФЙ даги "Обод-10" ички кўчаси, L=0,475 км

1. Обод-10 ички кўчасида асфальтобетон қопламаси мажму бўлиб, hozirда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган киймат (лимит) доирасида асфальт қопламали килиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК4+75 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ

2	0	0,475	0+00	4+75	475	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)	475x4,5	т	1,015
---	---	-------	------	------	-----	--	---------	---	-------

битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзага иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қаллиқликда қоплама ётқизишлии керак.					Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қаллиникда қоплама ётқиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)					475x4,5	м2	2137,5
"Сайрак" МФЙ даги "Обол-11" ички кўчаси, L=0,455 км												
1. Обол-11 ички кўчасида асфальтобетон қопламаси мавжуд бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК4+55 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сндан текисловчи қатлам ётқизишиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзага иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қаллиқликда қоплама ётқизишлии керак.					Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (Олтинсой 22км)					455x4,5	т	0,973
					Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5см қаллиникда қоплама ётқиш. (Олтинсой АБЦ 22 км)					455x4,5	м2	2047,5

Олтинсой тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси

Олтинсой тумани "Сайрак" МФЙ раиси

Лойиҳа ташаббускори

"Сурхон Кафолат Лойиҳа" МТЖ мутахассиси

Сурхондарё МЙБХ техник назоратчиси

Сурхондарё МЙБХ вакили

Маҳалла фаоллари





Қ. Юрдаев
 У. Қолбоев
 У. Қолбоев
 З. Нуралиев
 С. Тўғтаев
 Х. Қурбонов
 М. Амелигардинова