



"Тасдиқлайман"
Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати ДМ

" 2026 й



Тошкент вилояти Янгийўл тумани Регистон МФЙ Нурли йўл кўчаси асфалт қопламаси ётқизиш.
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо қилувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили Насиров Тўхтамурод, Янгийўл тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, Регистон МФЙ раиси _____, ҳамда лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида тўздиқ ҳамда ўшбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нурли йўл кўчаси ПК 0+00-ПК 5+75								
1	0+00	4+75	475	Йўлнинг мавжуд қопламаси қум шағал аралашмасидан иборат. Кучанинг кенглиги 4 метр. Туташма 10 м2.	ҚША сидан юзани т екислаш ишлари (исправления профил)	(475 м x 4 м + 10 м2)	м2	1910
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш. 30 %	(475 м x 4 м + 10 м2) x 0,03 X 0,30	м3	17,19
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(475 м x 4 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,955
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	475 м x 4 м + 10 м2	м2	1910

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:			
Т/Р	Материаллар номи	КМ	тн
1	Қум-шағал аралашмаси	10	189,09
2	Чақик тош (Щебень)	10	32,4891
3	Асфальтобетон	10	223,661

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда ғолиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва қариерларнинг масофалари билан ҳисобланади.

"Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили :

Янгийўл тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили :

Регистон МФЙ раиси

"Termiz Yo'l Qurilish va Obodonlashtirish" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили :

