

"Қишлоқ"
 "Янгийул тумани хокимиятининг курилиш,
 коммуникация, коммунал сохалар ва
 ободонлаштириш буйича уринбосари"
 2026 й
 Биз, қуйидагилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили Насиров Тўхтамурод , Янгийул тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, Маданият МФЙ раиси _____, ҳамда лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ҳамда ушбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

"Тасдиқлайман"
 Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи
 хизмати ДМ
 2026 й

Тошкент вилояти Янгийул тумани Пахта МФЙ , Муқимий кўчасини 400 метр узунликда асфальт қопламаси қоплаш.
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги метр	Йул элементларининг мавжуд холати	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ойбек кўчаси ПК 0+00-ПК 3+20								
1	0+00	3+20	320	Йўлнинг мавжуд қопламаси 55 метр мавжуд асфальт 265 метр қум шағал аралашмасидан иборат. Кўчанинг кенглиги 4 метр. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(265 м x 4 м + 10 м2)	м2	1070
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(265 м x 4 м + 10 м2) x 0,03	м3	32,1
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(320 м x 4 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,645
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	320 м x 4 м + 10 м2	м2	1290
Ҳамид Олимжон кўчаси ПК 0+00-ПК 1+10								
2	0+00	1+10	110	Йўлнинг мавжуд қопламаси қум шағал аралашмасидан иборат. Кўчанинг кенглиги 4 метр. Туташма 20 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(110 м x 4 м + 20 м2)	м2	460
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(110 м x 4 м + 20 м2) x 0,03	м3	13,8
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(110 м x 4 м + 20 м2) x 0,5/1000	тн	0,23
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	110 м x 4 м + 20 м2	м2	460

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:			
Т/Р	Материаллар номи	КМ	ТН
1	Қум-шағал аралашмаси	15	161,568
2	Чақиқ тош (Щебень)	15	107,6544
3	Асфальтобетон	15	204,925

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда ғолиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва қариерларнинг масофалари билан

"Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили :

Янгийул тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили :

Пахта МФЙ раиси

"Termiz Yo'l Qurilish va Obodonlashtirish" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили :



Handwritten signatures and dates:
 14.06.2026
 14.06.2026
 14.06.2026

