



НУЖСОНЛАР КАЙДНОМАСИ



Биз, кўйида назо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Қашқадарь вилояти ҳокимлиги ягона буюртмачи хизмати" ДМ вакили _____; "АСИА ИННОВАТИОН ПРОЖЕКТ" МЧЖ вакиллари Н.Эмирова ва А. Норкуловлар иштирокида тузаниш. Ушбу қайдинома шу тўғрисидаки Ҳалқ депутатлари Қашқадарь вилояти Кенгашининг 2026 йил 10-июндаги VII-27-105-40-К/26-сонли қарорлари мазмунини асосан бажариладиган таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини тасдиқлаш мақсадида, назарда тутиб, йўлнинг ҳолати визуал текшириш ва инструментал ўлчамлар натижасида ўрғаниб чиқиб қўйиладиган қамчилик ва нуқсонларни аниқлаш.

№	Ишларнинг мазмуни		Ўлчов	Ўлчов	Ўлчов	Ўлчов	Ўлчов	Ўлчов
	баш	охир						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ўлчовлар йўлининг қуриш ишлари - 2014								
Бундан олдин ишлари								
	Дойихда қўзда тутилган иш турлари ва таъбирлари							
	Бетонни НЕШ йўналтирувчи плетка (тактил) ўрнатиши учун кесилиш							
	Қўл қучида бетонни бузиб олиш ва 5 км масофата чикариб ташлаш							
	Қўл қучида брусчаткани бузиб олиш ва 5 км масофата чикариб ташлаш							
	Қўл қучида асфалтобетонни бузиб олиш ва туман ободонлаштириш базасига (1 км) ташиб туқиш							
	Фреза SF-2000 мм билан мавжуд йўлнинг қопламасини кесиб олиш ва туман ободонлаштириш базасига (1 км) ташиб туқиш							
	Бриши							
	Мавжуд ўсимлик қатламни Бульдозер 79 кВт (108 л.с.) ерданда қирқиб олиш. Қовиш ҳажми 1м3 экскаваторда кесиб олиш ва автосамосвалларга юклаш							
	Автосамосвалларда олишга 10 км масофата ташиб кетиш							
	Бульдозер 132 кВт (180 л.с.) билан уйма (вельжа) тулпорини ишлаб 100 метр масофата айнайл кўтармасига (насыль) оғуриш							
	Пиледалар йўлагини уйма (вельжа) билан кўтармасига (насыль) та қовиш ҳажми 1м3 экскаваторда автосамосвалларга юклаш							
	Автосамосвалларда (вельжа) билан (насыль) та тулпорини 1 км га ташиб кетиш							
	Пиледалар йўлагини кўтармасига (насыль) та маҳаллик қарьер тулпорини қовиш ҳажми 1м3 экскаваторда автосамосвалларга юклаш							
	Автосамосвалларда (насыль) та тулпорини 10 км га ташиб кетиш							
	Механизм билан ташиб келинган тулпорларини йўл пойи кўтармасига (насыль) ётқизиш							

					Бордюр 10Т-300.30.18 ўранитиш ишлари				
					Кум-шағал аралашмасидан 10 см каллинигида асос қатлами қуриш (ГОСТ25607-2009)		М3	4,640	
					Бордюр 10Т-300.30.18 ўранитиш (1 донна - 370 кг)		М/М3	258,0/12,728	
					Пидбазор йўлгачи қуриш ишлари				
					Кум-шағал аралашмасидан 12 см каллинигида асос қатлами қуриш (ГОСТ25607-2009)		М2	1136,030	
3	0+00	20+14	2014	Мавжуд йўлак ароксиз таъмирталаб холатда	Кум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлами қуриш (ГОСТ25607-2009)		М3	306,030	
					Гидроизоляция хомашёс (плёнка) 200 мкр ўранитиш		М2	1136,030	
					Шинакомпозиция армосетка Ø3 мм 10x10 см ўранитиш		М2	5133,470	
					В20 (М250) маркали бетондан 10 см каллинигида асос қатлами қуриш (ГОСТ10180)		М2	5133,470	
					Гидроизоляция хомашёс (плёнка) 200 мкр ўранитиш		М2	5133,470	
					Ногиронлиги бўлган шахсларга таъминат қуриш ишлари		М2	586,410	
					Ногиронлиги бўлган шахсларга таъминат қуриш ишлари		М2	586,410	
					ноқатлаб қуриш таъминат қуриш ишлари		М2	574,890	
					осқатлаб қуриш таъминат қуриш ишлари		М2	11,520	
4	0+00	20+14	2014	Мавжуд йўлак ароксиз таъмирталаб холатда	Асос қатламини кум ва цемент аралашмасидан Н-5 см каллинигида қуриш		М2	586,410	
					Уриндик ўранитиш ишлари				
					Кум-шағал аралашмасидан 12 см каллинигида асос қатлами қуриш (ГОСТ25607-2009)		М3	6,250	
					Гидроизоляция хомашёс (плёнка) 200 мкр ўранитиш		М2	48,040	
					Шинакомпозиция армосетка Ø3 мм 10x10 см ўранитиш		М2	40,480	
					В20 (М250) маркали бетондан 10 см каллинигида асос қатлами қуриш (ГОСТ10180)		М2	40,480	
					Гидроизоляция хомашёс (плёнка) 200 мкр ўранитиш		М2	40,480	
					Уриндиклар учун ногиронлиги бўлган шахсларга таъминат қуриш ишлари				
					Ногиронлиги бўлган шахсларга таъминат қуриш ишлари		М2	7,560	
					ноқатлаб қуриш таъминат қуриш ишлари		М2	1,080	
					осқатлаб қуриш таъминат қуриш ишлари		М2	6,480	
					Асос қатламини кум ва цемент аралашмасидан Н-5 см каллинигида қуриш		М2	7,560	
					Уриндик ўранитиш		М2	12,0	
					Чикталик қути (ўрпа) 3 табақали ўранитиш		М2	12,0	
					Куёш панелли қуёш чироғини ўранитиш		М3	10,82	
					Тўғри ёритиш чироқлари учун қуёш кабини		М3	0,352	
					Кум-шағал аралашмасидан чуқур остига 10 см каллинигида асос қатлами қуриш		М3	5,62	
					Чуқур ичига Анкер блок жойлаштириб монолит бетондан фундамент (В15 М200) қуриш		М3	13	
					Металл анкер ўранитиш		М3	140,53	
					Стал лиси 10x370x370 мм		М3	154,7	
					Арматура Д-20 мм		М3	16,12	
					Арматура Д-8 мм		М3	2,47	
					Таika Д-20 мм		М3	37,44	
					Монолит бетонни гидроизоляция қилиш (2 қатламли)		М2		

6	0+00	20+14	2014	Куча ёритиш чироқлари йитарилиши даражада ўрнатилмаган					
---	------	-------	------	--	--	--	--	--	--

				Монолит бетон афродитини тушрок билан кул кучида кайта тулдирини	м3	4,368
				Ортқича тушрокни кул кучида автосамосвалга юкланиш	м3	5,616
				Ортқича тушрокни автосамосвалларда 2 км масофага ташиб кетини	тонна	8,99
				Металл устун (ОТ КФ-4) ўрнатини h=4,0 м	донд/тонна	130,3783
				Металл қронштейн (қронштейн олинкованный КРКР-1-1) ўрнатини,	донд/тонна	13
				Қуёш панелсини кула ёритини чирокларни ўрнатини (Уличный светодиодный светильник W=400 Вт с солнечный панель W=40 Вт)	донна	13
7	0+00	20+14	2014	Мавзул йўлак яросени таъмирталаб хонага		
				Газон экин		
				МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИШ КЕЛИШИШ МАСОФАСИ	м2	1112,550
1				Материаллар вояи		
2				Материалларни ортиш жойи		
3				Нишон ТФЙ ДМ КИДА карьерни		
4				Давр темир бетон МЧЖ		
				СЕМТЕН ЦЕМЕНТ МЧЖ Бетон заводи		
				Тошкент туба заводи МЧЖ		
						466

Туьан ободонлаштириш бошкармаси вакили

"Работ" МФЙ раиси

"АСИА ИННОВАТИОН ПРОЖЕКТ" МЧЖ вакили

"АСИА ИННОВАТИОН ПРОЖЕКТ" МЧЖ вакили



[Handwritten signatures and stamps]

0.7 ypyue6

4. Норкучов