



Тошкент вилояти Олмалик шаҳар ҳокимлиги

2026 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"



"Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДМ

2026 й.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОЛМАЛИК ШАХАР "ОЛМАЛИҚСОЙ" МФЙ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ СИФАТЛИ АСФАЛЬТЛАШ ЖАМИ 2500 МЕТР

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили _____, Олмалик шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, "Олмаликсой" МФЙ раиси _____ ва "Олмаликсой" МФЙ лойиха тапшаббускорлари мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва улбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	пикет								
	боши	охири							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-Катортол 1-кучаси узунлиги 250 метр, 150м кисмининг эни 4 м, 100м кисмининг эни 3м									
1	0+00	2+50	250	Мавжуд йул пойи грунтли ва кисман КША ли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3-4 м ташқил қилади	Мавжуд йўл профилига янги кум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал кушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш	150м*5м+100м*4м	м2	1 150	Туташманинг четки юзаси-0м2 (5м2х0та)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш	150м*4м+100м*3м	м2	900	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(150м*4м+100м*3м)*0,0006	т	0,54	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	150м*4м+100м*3м	м2	900	
2-Катортол 2-кучаси узунлиги 145 метр, эни 4м									
1	0+00	1+45	145	Мавжуд йул пойи чакит тош (щебень) тушалган. Нотекис. Йул кенглиги 4м ни ташқил қилади	3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(145м*4м)*40%	м2	232	Туташманинг четки юзаси-0м2 (5м2х0та)
2					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(145м*4м)*0,0006	т	0,35	
3					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	145м*4м	м2	580	
Олмаликсой 1-кучаси узунлиги 75 метр, эни 4м									
1					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакит тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(75м*4м+5м2)*40%	м2	122	

2	0+00	0+75	75	Мавжуд йул пойи чакик тош (щебень) тушалган. Нотекис. Йул кенглиги 4м ни ташкил килади	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(75м*4м+5м2)*0,0006	т	0,18	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
3					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш	75м*4м+5м2	м2	305	
Гунча 1-айланма кучаси узунлиги 140 метр, эни 3 м									
1	0+00	1+40	140	Мавжуд йул пойи чакик тош (щебень) тушалган. Нотекис. Йул кенглиги 3м ни ташкил килади	3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқиизиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(140м*3м+10м2)*40%	м2	172	Туташманинг четки юзаси - 10м2 (5м2х2та)
2					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(140м*3м+10м2)*0,0006	т	0,26	
3					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш	140м*3м+10м2	м2	430	
Ф.Хужаев кучаси узунлиги 60 метр, эни 5 м									
1	0+00	0+60	60	Мавжуд йул пойи чакик тош (щебень) тушалган. Нотекис ва яма бор. Йул кенглиги 5м ни ташкил килади	Мавжуд йул пойига материал кушиш йули билан текислаш (Умумий йулнинг 20% ига)	(60м*5м+5м2)*20%	м2	61	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқиизиш (Умумий йулнинг 50% ига)	(60м*5м+5м2)*50%	м2	153	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(60м*5м+5м2)*0,0006	т	0,18	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш	60м*5м+5м2	м2	305	
Олмаликсой (домга бориш) 2-кучаси узунлиги 175 метр, 155м қисмининг эни 3 м, 20м қисмининг эни 4м									
1	0+00	1+75	175	Мавжуд йул пойи КША. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 3-4м ни ташкил килади	Мавжуд йул пойига материал кушиш йули билан текислаш	155м*3м+20м*4м+5м2	м2	550	Туташманинг четки юзаси - 5м2 (5м2х1та)
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқиизиш	155м*3м+20м*4м+5м2	м2	550	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(155м*3м+20м*4м+5м2)*0,0006	т	0,33	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш	155м*3м+20м*4м+5м2	м2	550	
Марифат кучаси узунлиги 270 метр, эни 4м									
1	0+00	2+70	270	Мавжуд йул пойининг эски асфальт қопламали. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 4м	Мавжуд йул пойига материал кушиш йули билан текислаш (Умумий йулнинг 10% ига)	(270*4+5м2)*10%	м2	109	Туташманинг четки юзаси-5м2 (5м2х1та)
2					Эски яроқсиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замок очиш (Умумий йулнинг 20% ига)	(270*4+5м2)*20%	м2	217	
2					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқиизиш (Умумий йулнинг 70% ига)	(270*4+5м2)*70%	м2	760	
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(270*4+5м2)*0,0006	т	0,65	

4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	270*4+5м2	м2	1 085	
Гунча кучаси узунлиги 340 метр, эни 5м.									
1	0+00	3+40	340	Мавжуд йул пойининг эски асфальт копламали. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 5м	Мавжуд йул пойига материал кушиш йули билан текислаш (Умумий йулнинг 30% ига)	(340м*5м+10м2)*30%	м2	513	Туташманинг четки юзаси - 10м2 (10м2х1та)
2					Эски яроқсиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон копламани SF=1000 фреза ёрдамида замок очиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(340м*5м+10м2)*40%	м2	684	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(340м*5м+10м2)*40%	м2	684	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(340м*5м+10м2)*0,0006	т	1,03	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	340м*5м+10м2	м2	1 710	
Гунча 1-берк кучаси узунлиги 100 метр, эни 3,5м.									
1	0+00	1+00	100	Мавжуд йул пойи чакик тош (щебень) тушалган. Нотекис ва яма бор. Йул кенглиги 3,5м ни ташкил килади	3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(100м*3,5м+5м2)*40%	м2	142	Туташманинг четки юзаси-5м2 (5м2х1та)
2					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(100м*3,5м+5м2)*0,0006	т	0,21	
3					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	100м*3,5м+5м2	м2	355	
2-Катортол 3-кучаси узунлиги 470 метр, эни 4м									
1	0+00	4+70	470	Мавжуд йул пойининг бир қисми эски асфальт копламали ҳамда КША ва Ғрунтли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 4м ни ташкил килади	Мавжуд йулнинг 30% қисмига материал кушиш йули билан текислаш	(470м*4м+10м2)*30%	м2	567	Туташманинг четки юзаси-10м2 (5м2х2та)
2					Эски яроқсиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон копламани SF=1000 фреза ёрдамида замок очиш (Умумий йулнинг 50% ига)	(470м*4м+10м2)*50%	м2	945	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(470м*4м+10м2)*40%	м2	756	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(470м*4м+10м2)*0,0006	т	1,13	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	470м*4м+10м2	м2	1 890	
2-Катортол 4-кучаси узунлиги 170 метр, эни 4м									
1	0+00	1+70	170		Мавжуд йулнинг 20% қисмига материал кушиш йули билан текислаш	(170м*4м+5м2)*20%	м2	137	

2				Мавжуд йул пойи чакик тош (щебень) тушалган. Нотекис ва яма бор. Йул кенглиги 4м ни ташкил килади	3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 80% ига)	(170м*4м+5м2)*80%	м2	548	Туташманинг четки юзаси-5м2 (5м2х1та)
3					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(170м*4м+5м2)*0,0006	т	0,41	
4					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	170м*4м+5м2	м2	685	
2-Катортол 5-кучаси узунлиги 355 метр, эни 4м									
1	0+00	3+55	355	Мавжуд йул пойининг 200м қисми эски асфальт+КША ли, 155м қисми грунтли ва қисман КША ли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 4 м ташкил килади	Мавжуд йўл профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал кушиш йули билан 12 см қалинликда асос қуриш (155м йулга)	155м*4м	м2	620	Туташманинг четки юзаси-0м2 (5м2х0та)
2					Мавжуд 200м йулнинг 80% ига материал кушиш йули билан текислаш	(200м*4м)*80%	м2	640	
3					Эски ярқисиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замок очиш (200м йулнинг 20% ига)	(200м*4м)*20%	м2	160	
4					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 60% ига)	(355м*4м)*60%	м2	852	
5					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(355м*4м)*0,0006	т	0,85	
6					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	355м*4м	м2	1 420	
2-Катортол 6-кучаси узунлиги 50 метр, эни 4м									
1	0+00	0+50	50	Мавжуд йул пойининг бир қисми эски асфальт қопламали ҳамда КША ва грунтли. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 4м ни ташкил килади	Мавжуд йулнинг 30% қисмига материал кушиш йули билан текислаш	(50м*4м+10м2)*30%	м2	63	Туташманинг четки юзаси-10м2 (5м2х2та)
2					Эски ярқисиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замок очиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(50м*4м+10м2)*40%	м2	84	
3					3 см қалинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 40% ига)	(50м*4м+10м2)*40%	м2	84	
4					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	(50м*4м+10м2)*0,0006	т	0,13	
5					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	50м*4м+10м2	м2	210	
Иссиклик манбаи кучаси узунлиги 205 метр, эни 5м									
1				Мавжуд йул пойи эски асфальт қопламали ҳамда КША. Нотекис ва ямалар бор. Йул кенглиги 5м ни ташкил килади	Мавжуд йулнинг 40% қисмига материал кушиш йули билан текислаш	(205м*5м+10м2)*40%	м2	414	
2					Эски ярқисиз 5 см қалинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замок очиш (Умумий йулнинг 30% ига)	(50м*4м+10м2)*40%	м2	311	

3	0+00	2+05	205	3 см калинликда 5-20 мм фракцияли чакик тош (щебень) билан текисловчи қатлам ётқизиш (Умумий йулнинг 60% ига)	$(50м*4м+10м2)*60\%$	м2	621	Туташманинг четки юзаси-10м2 (10м2х1та)
4				Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(50м*4м+10м2)*0,0006$	т	0,62	
5				Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см калинликда қоплама ётқизиш	$50м*4м+10м2$	м2	1 035	

Ички йулларни жихозлаш

1	2-Катортол 3-кучаси узунлиги 470 метр, эни 4м	Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
2	Марифат кучаси узунлиги 270 метр, эни 4м	Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	
3	Иссиқлик манбаи кучаси узунлиги 205 метр, эни 5м	Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга)		шт	1	

Жами иш хажми

1					Мавжуд йулнинг пойига материал кушиш йули билан текислаш	$L(м)*B(м)+S(м2)$	м2	3 054	Туташманинг четки юзаси - Sm2 (Sm2*Хта)
2					Мавжуд йул профилига янги қум шағал аралашмали (ГОСТ 25607-2009) материал кушиш йули билан 12 см калинликда асос қуриш	$L(м)*B(м)+S(м2)$	м2	1 770	
3					Эски яроқсиз 5 см калинликдаги асфальтбетон қопламани SF=1000 фреза ёрдамида замоқ очиш	$L(м)*B(м)+S(м2)$	м2	2 401	
4					3 см калинликда 5-20мм фракцияли чакик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	$(L(м)*B(м)+S(м2))$	м2	6 575	
5					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	$(L(м)*B(м)+S(м2))*0,0006$	т	6,88	
6					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан қоришмасидан 5см калинликда қоплама ётқизиш	$L(м)*B(м)+S(м2)$	м2	11 460	
7					Йул четини КША сидан 0,5 м кенгликда 5 см калинликда мустахкамлаш	$L(м)*0,5м*2шт$	м2	0	
8	Ички йулларни жихозлаш				Улчами 700мм булган учбурчак шаклдаги 2.4 йул белгисини урнатиш (опораси ва бетони билан бирга).		шт	3	

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси

Т/р	Материал номи	Улчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	10
2	Қум-шағал аралашмас	км	10
3	Чакик тош, (қум) песоқ	км	10

4	Эмульсия битумная	%	3
---	-------------------	---	---

Шу билан бирга, объектни ўрганиш давомида маҳалла раиси ва маҳалла фаолларининг талабига асосан объектга асфальт йўл атрофини мустаҳкамлаш (обучения кишии), йўл учун шартли белгилар (знак) ҳамда пийёдалар юриш йўлаклари (тротуор) нуксонлар далолатномасида курсатилганлардан ташқари қурилишига эҳтиёж йўқ эканлиги таъкидлаб ўтилди ва ушбу иш турлари лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилмаслигига қилишилди. Лойиҳа-смета ҳужжатларига киритилмаган иш турлари маҳалла аҳолисининг узлари томонидан амалга оширилишига қилишилди.

"Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДМ вакили

Олмалик шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Олмаликсой" МФЙ раиси

"Олмаликсой" МФЙ лойиҳа ташаббускори

Лойиҳа ташкилоти вакили



И. Салихов

У. Нураев

С. Омонова

С. Омонова

Ҳасанов С.