

"INNOVATSION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" АТВ Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

13.07.2026 йил

Экспертиза хулосасига жавоблар

"Guliston tumani "Sharq haqiqati" MFYdagi oilaviy shifokorlik punktini rekonstruksiya qilish (mavjud 50 qatnov binoni 1-tip OPga moslashtirish) loyihasi"

Бош эксперт: ELMURODOV ASLIDDIN KULMURODOVICH

Эксперт – YO‘LDOSHALIYEV JAHONGIR DILSHOD O‘G‘LI

Ekspert tomonidan ko‘rib chiqilgan bo‘lim: Isitish va shamollatish tizimi.

Аниқланган камчиликлар	Лойиҳачи изоҳи
1. Loyihalash topshirig'ida isitish tizimi modulli qozon ko'zda tutilgan, issiqlik nasosi ham kiritilsin.	Эътироз қабул қилинди. Лойиҳадаги иш ҳажмларига асосан смета ишлаб чиқилди.
3. Isitish va shamollatish tizimi asosiy ko'rsatgichlar jadvaliga tuzatish kiritilsin./isitish quvvati ko'p ko'zda tutilgan/GOST 21.602-2003.	Эътироз қабул қилинди. Лойиҳадаги иш ҳажмларига асосан смета ишлаб чиқилди.
3. Vazirlar mahkamasining 2026-yil 3-iyundagi 277-sonli qaroriga ko'ra isitish tizimida issiqlik tizimlarini issiqlik energiyasi manbaiga faqatgina oldindan izolyatsiyalangan quvurlar (PPU) orqali ulash va xar bir tizimda energiay saqlovchi "buffer tank" (buffer bak) o'rnatish; xonalar xaroratini meyorda saqlab turish va subiy iqlim yaratishni ta'minlivchi dispecherlashgan "aqilli tizizm" lar va datchiklar bilan jixozlash. Isitishda issiqlik nasoslari va fankoyllar hamda issiqlik pol hamda issiq devor tizimlaridan foydalanish ko'zda tutilgan.	Эътироз қабул қилинди. Лойиҳадаги иш ҳажмларига асосан смета ишлаб чиқилди.

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д