

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" АТВ Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

Гулистон ш.

Экспертиза хулосасига жавоблар

Боёвут тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Миришкор" МФЙдаги "Миришкор" оилавий шифокорлик пунктини мукаммал таъмирлаш (мавжуд 50 қатновли бинони таъмирлаш 1-тип ОП)

Проектировщик: – "Innvatsion Umumiy Loyiha"
Ведущий эксперт: – Elmurodov Asliddin Kulmurodovich
Эксперт: – Abdurasulov Abdukarim Abdikamol o'g'li
Бо'лим: Arxitektura yechimlari

Izohlar	Izohlar
NBSH-2-da. Binoga kirish qismida loyihalangan pandus o'lchami 2000mm ko'rsatilgan ushbu o'lchamni 3000mm ga o'zgartirilsin asos soki balandligi 300mm berilgan bu esa pandus qiyalik burchagi 10% dan yuqori hisoblanadi bu xato hamda pandus bo'yicha alohida listda texnik yechimi ishlab chiqilsin. AR-faylda pandus 2000mm dan qolib ketgan 3000mm ga o'zgartirilsin. Pandus eni, bo'yi va uzunligi to'liq ko'rsatib o'tilsin.	Камчиликлар бартараф этилди
NBSH-3-da. Nogironlar uchun moslashtirilgan hojatxona pol qismida taktil qoplama loyihalansin hamda nogironlar uchun barcha jixozlar hususan jadvaldagi jihozla loyihada belgilab ko'rsatilsin. Hojatxona eshigi 1000mm o'lchamda bo'lish maqsadga muvofiq va loyihada o'lcham ko'rsatib o'tilsin.	Камчиликлар бартараф этилди

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" АТБ Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

Гулистон ш.

Экспертиза хулосасига жавоблар

Боёвут тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Миришкор" МФЙдаги "Миришкор" оилавий шифокорлик пунктини мукаммал таъмирлаш (мавжуд 50 қатновли бинони таъмирлаш 1-тип ОП)

Проектировщик: – "Innvatsion Umumiy Loyiha"
Ведущий эксперт: – Elmurodov Asliddin Kulmurodovich
Эксперт: – Abdurasulov Abdukarim Abdikamol o'g'li
Bo'lim: Arxitektura yechimlari

Izohlar	Izohlar
NBSH-da. Vitrajdan keyin 1500mm maydoncha nbsh faylida ko'rsatilmagan nbsh faylini AR fayli bilan bir xil loyihalansin. AC-da. Pandus uzunligi 2000mm qolib ketgan 3000mm ga o'zgartirilsin.	Камчиликлар бартараф этилди
AC-da. Qirqimni qayta ko'rib chiqilsin. AC-da. o'lchamlar har-xil qayta ko'rib chiqilsin.	Камчиликлар бартараф этилди

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" АТВ Сирдарё
минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

Гулистон ш.

Экспертиза хулосасига жавоблар

Боёвут тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Миришкор" МФЙдаги
"Миришкор" оилавий шифокорлик пунктини мукаммал таъмирлаш (мавжуд 50
қатновли бинони таъмирлаш 1-тип ОП)

Проектировщик: – "Innvatsion Umumiy Loyiha"

Ведущий эксперт: – Elmurodov Asliddin Kulmurodovich

Эксперт: – Abdullayeva Nodira Mirzanazarovna

Bo'lim: Suv ta'minoti va oqava suv tizimi

Izohlar	Izohlar
Suv ta'minoti korxonasi tomonidan texnik shart olinsin; - Bino va inshootlar tasnifida oqova suvlarni chiqarish uchun handak nazarda tutilgan, loyiha hujjatlarida TOPLOS pr 50 o'rnatish ko'zda tutilgan aniqlik kiriting. - Bo'ylama profil` plan bo'yicha qayta ishlab chiqilsin. - kolodetslar elementlari qayta hisoblansin (jadval noto'g'ri); - Kolodetslar detalirovkalarini taqdim eting; - Ulanish nuqtasida vrezka berilmagan; - loyihaga tuzatishlar kiritilgandan so'ng materiallar qaydnomasi qayta ishlab chiqilib, smeta bilan moslashtirilsin.	Камчиликлар бартараф этилди
nurli ta'svir sxemasi reja bo'yicha ishlansin (qo'l yuvgichlar planda 9 ta, sxemada 7 ta, ariston va x.k.) - zaxira nasos inobatga olinsin; - Suv zahira maqsadida sig'im o'rnatish tavsiya etiladi; - Materiallar qaydnomasi loyiha bo'yicha qayta ko'rib chiqilsin.	Камчиликлар бартараф этилди

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д

"INNOVATSION UMUMIY LOYIHA" MCHJ

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "O'zsanoatqurilishbanki" АТБ Сирдарё минтақавий филиали х/р 2020 8000 5054 7539 8001; МФО: 00855 ИНН: 309173499

Гулистон ш.

Экспертиза хулосасига жавоблар

Боёвут тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Миришкор" МФЙдаги "Миришкор" оилавий шифокорлик пунктини мукаммал таъмирлаш (мавжуд 50 қатновли бинони таъмирлаш 1-тип ОП)

Проектировщик: – "Innvatsion Umumiy Loyiha"
Ведущий эксперт: – Elmurodov Asliddin Kulmurodovich
Эксперт: – Yo'ldoshaliyev Jahongir Dilshod o'g'li
Bo'lim: Isitish va shamollatish

Izohlar	Izohlar
Loyihalash topshirig'ida isitish tizimi modulli qozon ko'zda tutilgan, issiqlik nasosi ham kiritilsin.	Камчиликлар бартараф этилди
Isitish va shamollatish tizimi asosiy ko'rsatgichlar jadvaliga tuzatish kiritilsin./isitish quvvati ko'p ko'zda tutilgan/GOST 21.602-2003.	Камчиликлар бартараф этилди
Issiqlik nasosi Qt=70 kVt ko'p ko'zda tutilgan, tanlangan quvvat qayta ko'rib chiqilsin.	Камчиликлар бартараф этилди
Vazirlar mahkamasining 2026-yil 3-iyundagi 277-sonli qaroriga ko'ra isitish tizimida issiqlik tizimlarini issiqlik energiyasi manbaiga faqatgina oldindan izolyatsiyalangan quvurlar (PPU) orqali ulash va xar bir tizimda energiyay saqlovchi "buffer tank" (buffer bak) o'rnatish; xonalar xaroratini meyorda saqlab turish va subiy iqlim yaratishni ta'minlivchi dispecherlashgan "aqilli tizizm" lar va datchiklar bilan jixozlash.	Камчиликлар бартараф этилди
TM - MTU-160 (80x2) ko'p ko'zda tutilgan, qayta ko'rib chiqilsin.	Камчиликлар бартараф этилди
ТС bo'ylama kesim chizmalari va krenaj quduq chizmalari taqdim qilinsin.	Камчиликлар бартараф этилди

ГИП

Исполнитель



Эшмуродов А

Эшмуродов Д