



“KOMMUNAL LITI” DM
Loyiha bosh muhnadisi
Sh. Tashpulatovga

Chirchiq ShET boshlig'iga

«Loyihani ko'rib chiqish haqida»

«HET» AJ Toshkent hududiy filiali tomonidan 2026 yil 18 fevraldagi 27419171520-sonli texnik shartlar hamda CHIRCHIQ SHAHAR “ISSIQLIK TA'MINOTI” MChJ tomonidan berilgan 2026 yil 14 iyuldagi 01-02/3-507-sonli texnik shartlar asosida “KOMMUNAL LITI” DM tomonidan bajarilgan CHIRCHIQ SHAHAR “ISSIQLIK TA'MINOTI” MChJning 2026 yil 14 iyuldagi 01-02/490-sonli xati bilan kelishilgan Toshkent viloyati Chirchiq shahri hududida joylashgan (buyurtmachi “KO'P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA'MIRLASH HAMDA ISSIQLIK TA'MINOTI” OB) “O'zbekximmash qozonxona binosi”ning tashqi elektr energiya ta'minotining ishchi loyihasini ko'rib chiqdi.

Loyihada quyidagilar ko'zda tutilgan:

Loyiha bo'yicha iste'molchi elektr ta'minoti ishonchligining 2-toifasiga kiritilgan.

Asosiy elektr energiyasi ta'minoti 35/6 kV “5-sonli” PSdan ta'minlangan “O'ZBEKKIMYOMASH ZAVODI” AJ tasarrufidagi “RP” TQdan chiquvchi 6 kV “UXM-Kotelniy” fideridagi quvvati 630 kVA bo'lgan 244-sonli TPni demontaj qilib, ushbu TPga kelgan oxirgi tayanchdan alohida АПвПы-3(1x50) rusumli, uzunligi 0,05 km bo'lgan kabel elektr tarmog'i qurish orqali amalga oshirilishi;

Zaxira Elektr energiyasi ta'minoti 35/6 “Chirchiq-shahar” PSdan chiquvchi 6 kV “TP-111” fiderida alohida АПвПы-3(1x50) rusumli, uzunligi 0,05 km bo'lgan kabel elektr tarmog'i qurish orqali amalga oshirilishi;

Loyihaga asosan “TP-111” fiderda kuchlanish yo'qolishi:

A) fider oxirida va iste'molchida – 1,66 %ni tashkil etadi;

“TP-111” fideri yacheykasidagi rele himoyasini rekonstruksiya qilinishi hamda ikkilamchi kommutsiyani almashtirilishi;

“TP-111” fideri yacheykasidagi mavjud o'chirgichi vakuumli o'chirgichga almashtirilishi;

“TP-111” fiderida yangi quriladigan elektr tarmog'ining boshida alohida PJHД-10 kV rusumli ajratgich o'rnatilishi;

Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash maqsadida YKM58-0,4-50-10Y3 rusumli 2 komplekt kondensator batareyalarini o'rnatilishi;

Quvvati 250 kVA bo'lgan ikkita transformatorli 2KTIII rusumli TPning o'rnatilishi;

Asosiy va zaxira elektr energiya sarfini hisobga olish loyihalashtirilayotgan TPning 6 kV shinasida elektr energiyani tijorat hisobini olishni avtomatlashtirilgan tizimi orqali (ASKUE) tizimdagi CAS dasturiga mos keluvchi TE-73SG-1-0 (100V) turdagi ikkita elektron elektr energiya hisoblagichlarini 30/5 A tok va 6000/100 V kuchlanish transformatorlari orqali o'rnatilishi bilan amalga oshirilishi.

Xulosa:

Toshkent viloyati Chirchiq shahri hududida joylashgan (buyurtmachi “KO'P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA'MIRLASH HAMDA ISSIQLIK TA'MINOTI” OB) “O'zbekximmash qozonxona binosi”ning tashqi elektr energiya ta'minotining ishchi loyihasi «HET» AJ Toshkent hududiy filiali tomonidan ko'rib chiqilgan deb hisoblansin.

«HET» AJ Toshkent hududiy filiali

Bosh muhandisi

Bajaruvchi; IChTX
78 150-26-47



P.Muxamedjanov