

138204 / 604443 - СОҲЛИ МУРОЖАТ МАХАЛЛИЙ ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИГА ЖАВОБ**Объект номи:** Бўка тумани прокуратура биносини реконструкция қилиш**Bosh ekspert: KASIMOV SHERZOD TURGUNBAYEVICH****Ekspert: MADREIMOV ALLAMBERGEN XAMRA****О'Г'ЛИ**

№	Вопросы по разделам.	Ответы по разделам.
Ichki suv va oqava suv.		
1	Oqava suv tizimida reviziya va tozalash qurilmalari bilan ta'minlang asos (SHNQ 2.04.01-22) №5-jadval	Loyixada aksonometrik qismiga reviziya va tozalash qurilmalari bilan taminlandi.
2	Ichki suv va oqava suv tizimlarining aksonometrik diagrammalarida quvur chuqurligini to'liq ko'rsating. GOST 21.601-2011, 6.2.6-6.2.7-band.	Loyixada aksonometrik qismiga quvur chuqurligi to'liq kursatildi.
3	Ichki suv va oqava suv bo'limini SHNQ 2.04.01-22 va GOST 21.601-2011ga muvofiq keltiring.	Ichki suv va oqava suv bo'limi SHNQ 2.04.01-22 va GOST 21.601-2011ga muvofiq keltirildi.
4	Loyiha rejasida quvurlar diametrini ko'rsating.	Loyiha rejasida quvurlar diametri kursatildi.
5	Quvurlarning vertikal yo'nalishdan gorizonta yo'nalishga o'tish joylariga beton tayanchlar uskunalanadi. QMQ 2.01.03-19, 4.4.13-band.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
6	GOST 21.601-2011 6.1.5-bandiga binoan suv va oqava suv tizimlarini binolarning koordinatsion o'qlariga kiritish uchun o'lchovli havolalar bilan ta'minlang.	Loyiha rejasida o'qlarga nisbatan o'lchovlar qo'yildi.
7	Nogironligi bo'lgan shaxslarga qulay va to'siqlarsiz muhit yaratish buyicha PQ-266 qarorni ijrosi hamda SHNQ 2.07.02-24 da ko'rsatilgan barcha talablar bajarilsin. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ishlab chiqilgan namunaviy loyihaga asosan loyiha ishlab chiqilsin.	Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun loyixada 3-listga o'zgartirish kiritildi va to'g'irlandi.
8	SHNQ 2.04.01-22, 356-band bo'yicha hojatxona va yuvunish xonalarida traplar bilan ta'minlang.	Loyiha rejasigda hojatxonalarga va yuvinish xonalariga traplar o'rnatildi.
9	Kvartiralardan chiqadigan oqova suvi do'konlar, umumiy ovqatlanish va maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari oqova suvi bilan (bino tashqarisida joylashgan birinchi oqovalashtirish qudug'igacha) birlashtirilmasligi kerak. SHNQ 2.08.01-24, 274-band.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
10	Yong'in xavfi bo'yicha binoning toifasi va tasnifini ko'rsating.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
11	Pollarni yuvish uchun mo'ljallangan kranlarini uch yoki undan ortiq unitazga ega bo'lgan hojatxonalarda o'rnatish lozim. SHNQ 2.04.01-22, 198-band.	Uch yoki undan ortiq unitaz bulmaganligi tufayli fikr qabul qilinmadi.
12	Umumiy ma'lumotlar varog'ida yong'in xavfi bo'yicha binoning toifasi va tasnifini ko'rsating.	Fikr qabul qilindi va ba'zi qo'shimchalar kiritildi

13	Oqava suv quvurlari binolarning deformasiya choklarini kesib o'tmasligi kerak. QMQ 2.01.03-19. 4.4.11-band.	Fikr qabul qilindi va ba'zi qo'shimchalar kiritildi
14	Loyihaga muvofiq umumiy ma'lumotlar va uskunalar va materiallarning spetsifikatsiyalarini taqdim eting.	Spetsifikatsiyalar loyihaga muvofiq uzgartirib to'g'irlandi.
Tashqi suv va oqava suv ta'minoti.		
1	Tashqi suv ta'minoti suv manbasini va ulanish nuqtasini ko'rsating.	Loyixaga binoan bosh reja qimida suv manbasini va ulanish nuqtasi kursatildi.
2	Tashqi suv va oqava suv ta'minoti bo'limini barcha manfaatdor xizmatlar bilan kelishib taqdim e'ting.	Fikr qabul qilindi va ba'zi qo'shimchalar kiritildi
3	Uzunlamasiga profillarda suv va oqava suv ta'minotida, muhandislik aloqalari bilan kesishishgan chuqurligini ko'rsating. (SHNK 2.07.01-23) №10-jadval.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
4	Tashqi suv va oqava suv ta'minoti bosh rejasida topografiyani amalga oshirgan tashkilotning shtampni ko'rsating.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
5	Tashqi suv va oqava suv ta'minotini bosh rejasida, suv va oqava suv tarmoqlarini o'lchov havolalarni ko'rsating.	Fikr qabul qilindi va ba'zi qo'shimchalar kiritildi
6	Tashqi suv va oqava tarmog'idan avtomobil yo'lidan o'tayotganda joylarda korpus (кожух) bilan ta'minlang.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
7	Oqava suv ta'minoti ulanish nuqtalarini ko'rsating.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
8	1:1000 va 1:500 masshtablarning topografik planlarini yangilanish davri ishchi loyiha tuzish uchun 1 yil etib belgilangan. SHNQ 01.02.08-19. 5.10.4-band.	Fikr qabul qilindi va ba'zi qo'shimchalar kiritildi
9	Tashqi suv tarmog'i binolardan masofa kamida 5,0 metr bo'lishi kerak (SHNK 2.07.01- 23. 8-jadval)	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
10	Yonma-yon o'tuvchi eroosti muhandislik tarmoqlari (parallel joylashganda) orasidagi masofalar SHNQ 2.07.01-23. 9-jadvalga muvofiq qabul qilinishi kerak.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
11	Oqova suvlarni chiqarib yuborishning eroosti quvurlarida reviziyalarni diametri kamida 0,7 m bo'lgan quduqlarda o'rnatish lozim. SHNQ 2.04.01-22. 5-jadval. Izohlar. №3.	Fikr qabul qilindi va ba'zi qo'shimchalar kiritildi
12	Tashqi suv va oqava suv tarmog' quvur-qobiq (кожух) ichki diametrini: ochiq usul bilan - quvur o'tkazgich tashqi diametridan 200 mm ortiq bo'lishi kerak; QMQ 2.04.02-19. 8.50- band.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
13	Tashqi oqava suv tarmog'ida quduqlar masofasini QMQ 2.04.03-19. 4.14-bandga muvofiqlashtiring.	Fikr qabul qilindi va ba'zi qo'shimchalar kiritildi
14	Tashqi suv va oqava suv ta'minoti ishchi loyihasini GOST 21.704-2011 ga muvofiqlashtirib taqdim eting.	Izoh qabul qilindi. Chizmaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.

15

Loyihaga muvofiq umumiy ma'lumotlar va uskunalar va materiallarning spetsifikatsiyalarini taqdim eting.

Fikr qabul qilindi va ba'zi qo'shimchalar kiritildi

Исполнитель:



Suyunov Z.