

Заместитель Хакиима города Нукус

" " 2026г.

Главный инженер ТТ "Служба заказчика по региональным дорогам
Республики Каракалпакстан"

М.Тлеуниязов
" " 2026г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Кок жалын, Боз ауыл, Ак тулпар кошелерине кара асфальт керек себеи жауын шашын уактында пиядалар журуы имканы жок (Боз ауыл МПЖ)

Мы нижеподписавшиеся, члены комиссии: Представитель заказчика Н.Ибрагимов, Председатель управления благоустройства города Нукус А.Ембергенов, Председатель "Боз ауыл МФЙ" города Нукус _____, Ташаббускор вакили _____, Представитель проектной организации С.Нагашбаев дефектный акт в результате проверки обнаружены следующие виды и объемы работ.

№	Адрес работ				Длина, м	Состояние дорожных элементов	Мероприятие и виды работ заложенное в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед.изм	Объем (всего)	Примечание
	км		пикетаж								
	от	до	начало ПК+	конец ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кок жалын кўчаси, 435 метр											
1	0,0	0,435	0+00	4+35	435,0		Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала	435х6,2	1000м2	2,697	Транспортировка ЩПС - 90 км, ГАБС-15 км Щебень - 90 км
2	0,0	0,435	0+00	4+35	435,0		Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	435х6,2	1000м2	2,697	
3	0,0	0,435	0+00	4+35	435,0		Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной слоя 5 см	435х6,0+20 м2	1000м2	2,630	
4	0,0	0,435	0+00	4+35	435,0		Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 5 см	435х2х0,5	100м2	4,350	
Боз ауыл кўчаси, 475 метр											
1	0,0	0,475	0+00	4+75	475,0		Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала	475х5,2	1000м2	2,470	Транспортировка ЩПС - 90 км, ГАБС-15 км Щебень - 90 км
2	0,0	0,475	0+00	4+75	475,0		Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	475х5,2	1000м2	2,470	
3	0,0	0,475	0+00	4+75	475,0		Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной слоя 5 см	475х5,0+10 м2	1000м2	2,385	
4	0,0	0,475	0+00	4+75	475,0		Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 5 см	475х2х0,5	100м2	4,750	
Ак тулпар кўчаси, 435 метр											
1	0,0	0,435	0+00	4+35	435,0		Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала	435х5,2	1000м2	2,262	Транспортировка ЩПС - 90 км, ГАБС-15 км Щебень - 90 км
2	0,0	0,435	0+00	4+35	435,0		Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	435х5,2	1000м2	2,262	
3	0,0	0,435	0+00	4+35	435,0		Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной слоя 5 см	435х5,0+10 м2	1000м2	2,185	
4	0,0	0,435	0+00	4+35	435,0		Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 5 см	435х2х0,5	100м2	4,350	

Камалак кўчаси, 320 метр											
1	0,0	0,320	0+00	3+20	320,0		Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала	320x5,2	1000м2	1,664	Транспортировка ЩПС - 90 км, ГАБС-15 км Щебень - 90 км
2	0,0	0,320	0+00	3+20	320,0		Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	320x5,2	1000м2	1,664	
3	0,0	0,320	0+00	3+20	320,0		Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной слоя 5 см	320x5,0+10 м2	1000м2	1,610	
4	0,0	0,320	0+00	3+20	320,0		Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 5 см	320x2x0,5	100м2	3,200	
Казахдарья кўчаси, 340 метр											
1	0,0	0,340	0+00	3+40	340,0		Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала	340x5,2	1000м2	1,768	Транспортировка ЩПС - 90 км, ГАБС-15 км Щебень - 90 км
2	0,0	0,340	0+00	3+40	340,0		Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	340x5,2	1000м2	1,768	
3	0,0	0,340	0+00	3+40	340,0		Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной слоя 5 см	340x5,0+10 м2	1000м2	1,710	
4	0,0	0,340	0+00	3+40	340,0		Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 5 см	340x2x0,5	100м2	3,400	

Представитель заказчика

Председатель управления благоустройства города Нукус:

Председатель "Боз ауыл МФЙ" города Нукус:

Ташаббускор вакили:

Представитель проектной организации:



Н.Ибрагимов

А.Ембергенов

Б. Косимбаев

Б. Косимбаев

С.Нагашбаев