



ГАСЕН ХУЛОСА Денов 25 мактаб.pdf

Объект Қумқурғон тумани «Янги қишлоқ» МФЙдаги
сон мактабни реконструкция қилиш (330 ўринли қўшимча бино қуриш)

ID: 135232 / 579465

Лойихалаш ташкилоти

“СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС МЧЖ Термез–2026

Эксперт -

Тожиев Ж.Б.

№	Изохлар	Жавоблар
Бўлим: Иситиш ва шамолаштириш тизими		
1	SHNQ1.03.01-16 ning 5-ilovasiga binoan binoning “Energiya samaradorlik” bo’limi ishlab chiqilsin.	Қабул қилдим ва тақдим етилди
2	O’zbekiston Respublikasi Qurlish va uy-joy kommunal xo’jaligi vazirligining 2023 yil 16 yanvardagi 01-2023 sonli yig’ilish bayoni bo’yicha QMQ2.01.18-18 ning 1.7 bandi, Turar joy, davolash profilaktika va bolalar muassasalari, o’quv yurtlari, iternatlar va boshqa turdagi jamoat binolari loyihalarida majburiy ta’minlovchi shamollatish tizimlarida rekuperatorlar qo’llashni ko’zda tutish loz	Қабул қилдим..
3	Loyiha topshirig’i loyihaga mos kelmaydi	Қабул қилдим.янгисига алмаштирилди.
4	Xonalarda fankoil hisobini taqdim qiling	Қабул қилдим. Қувват тўғри қабул қилинган ўртада иссиқлик йўқолишлари ҳам ҳисобга олинган.
5	Issiqlik nasosi quvvati katta qabul qilingan asoslang	Қабул қилдим.янгисига алмаштирилди.
6	Issiqlik hisoblari ko'rsatilmagan. har bir xona bo'yicha issiqlik yo'qotish hisoblari (issiqlik yo'qotilish jadvali) ko'rsatilmagan	Қабул қилдим ва чизмага ўзгартириш қрилди.
7	Quvurlari diametrining gidravlik hisobi taqdim qilinsinruba	Қабул қилдим ва чизмага ўзгартириш қрилди.
8	T rubayo'nalishlari va balandliklar (отметка) ko'rsatilmagan Trubalar ko'rsatilgan (Ø25, Ø32, Ø40, Ø63), lekin ularning vertical yuqoriga-pastga o'tish joylari, balandlik darajalari yoki shift ostidan o'tish chiziqlari yo'q,	Қабул қилдим ва чизмага ўзгартириш қрилди
9	Elektr ta'minot va yuklama bo'yicha ma'lumotlar berilmagan. Har bir fankoyl qancha elektr energiyasi sarflanadi shu haqida malumot yo'q	Қабул қилдим. Бажарилди

10	Fankoilni model bilan ko'rsating (Высокий, Средний, Низкий)	Қабулқилдим.
11	Shamollatish tizimi chizmalarini taqdim qiling	Қабул қилдим. Кўрсатилди.
11	sitish va shamollatish chizmalarining asosiy ko'rsatkichlari berilmagan (5.1. ГОСТ 21.602-2003)	Қабул қилдим. Кўрсатилди.
12	sitish va shamollatish chizmalarining asosiy ko'rsatkichlari berilmagan (5.1. ГОСТ 21.602-2003)	Қабул қилдим. Бажарилди.
13	Tizimlarning o'rnatish uchun tartib rejasi (план-схема размещения установок систем) (5.1.e. ГОСТ 21.6032-2003) ko'rsatilmagan	Қабул қилдим..
14	Karidor va xonalarda to'liq shamollatish tizimi ishlanmagan	Қабул қилдим. Чизмага қаралсин.
15	TC chizmalarida sport zal ko'rsatilmaga	Қабул қилдим. Бажарилди.
16	Smetada qabul qilingan materiallar aksanometrik sxema chizmalari hamda materiallar ro'yxati asosida muvofiqligi ta'minlansin.	Қабул қилдим. Бажарилди.

Бажарувчи

Рўзиқулов Ж.