

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
"SURXON PROEKT SERVIS" MCHJ
Сурхандарё вилояти Термиз шаҳар
Т.Сайдалиева 24 уй
Tel: (+99890) 569-37-64.

РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
"СУРХОН ПРОЕКТ
СЕРВИС" МСНЖ
Сурхандарё вилояти Термиз шаҳар
Т.Сайдалиева 24 уй
Tel: (+99890) 569-37-64.

24.07.2026 у.

“Shaharsozlik hujjatlari
ekspertizasi” DUK
Surxandaryo viloyat filiali
boshlig'i _____ga

Қўмқўрғон тумани «Янги қишлоқ» МФЙдаги 14-сон мактабни реконструкция қилиш (330 ўринли қўшимча бино қуриш)

Bosh ekspert; SOATMURODOV BOXODIR ALLAMURODOVICH
Ekspert: SOATMURODOV BOXODIR ALLAMURODOVICH

№	Изоҳлар	Жавоблар
1	1 АС-1. Отмостка ўлчами аниқлансин. Геомаялумотлари хулосага мослансин. 2 Дереза турлари чизмаларида ва фасадда ҳар хил, тури аниқлансин. Қаватларда А-Б/1-2 ўқлар оралиғидаги синф хонаси технологик ёнғин талабларига зид, тўғирлансин. 4. Теплотехник ҳисоблар тақдим қилинсин. Қаватлар тархларида ва шартли белгиларида пардеворлар ечими ҳар хил, ечим аниқлансин. АС-11. Шифтларга 2мм деворларга 3мм тўлиқ текислаш берилсин. Оддий сувоқ майдон алоҳида кўрсатилсин. АС-12. Поллар ечимида қаватлар кўрсатилсин. Релин-327.48м3 стаяжка қалинлиги 67мм асослансин. Мармар плитка -77.34м2 умумий баландлик 80мм дан кўп, ечим аниқлансин.	Қабул қилинди ва барача этирозлар тўғирланди

	АС-13. Ер ишлари ечими хулосага мос асослансин. АС-14. Ҳамма ўқларда пойдеворлар ўлчамлар кўп олинган, пойдевор ҳисобида ер ости сувнинг максимал кўтарилиши инобатга олинсин. ИГЭ-1 қалинлиги 1.0м лигини инобатга олган ҳолда пойдевор кўмилишини ўзгартириш тавсия этилади. 10. Пойдевор арматураланиши ечими ҳисоби тақдим қилинсин ва асослансин. 11. Отмостка эни 2000мм ва пол таги канали киритилган геохулосага кўра чўкувчанлик 1-тип, асослансин. 12. АС-16. 4-туғун бўйича пардевор См билан нотўғри кучайтирилган, у капитал девор эмас, капитал деворларга шарнир усулда қотирилиши керак, тўғирлансин. 13. А, Б ва В ўқлари ҳамда лифт атрофи деворлари ҚМҚ 2.01 03-19 талабларига мос СМлоар билан кучайтирилсин. 14. ПМлар бўйлама стерженлари диаметри кўп олинган, асослансин. 15. АС-19. Ригел боғловчи юк кўтарувчи эмас, арматураланиши асослансин. 16. АС-23. ОП-1 арматураланиши кўп, асослансин. Жараён учун пойдевор қисмида ОП-1 изоҳлансин. Sahifa 1/2 17. АС-25. Лифтнинг техник қавати ечими аниқлансин, УМ-3 берилган. 18. АС-26. Унитазларни пол поғогасида жойлаштириш учун МУ-1 қалинлиги аниқлансин ва қирқимда кўрсатилсин. 19. АС-27 УМ-2 арматураланиши кучайтирилган, асослансин. 20. Парапет баландлиги ёнғин хафвсизлиги талабларига кўра асослансин. АС-31. Стропила қадами 1500мм ҳолда том панжараси 60х50мм ўлчам бн мумкинлиги расчёт билан асослансин. Муктаъмир 315 ўрин -АС 22. Дереза ва эшик турлари ромларини лойиҳавий бино билан бирхиллаштириш тавсия этилади. 23. АС-12 шифтлар ва деворларни бўёқлашда мавжуд эски пардозни тушириш фоизи кўрсатилсин.	
--	--	--

	24. АС-17. Поллар конструкциялари таркиби турлари кесимида тўлиқ янгиланиши берилган, демонтажда факат қопламалари берилган, асослансин	
--	---	--



Бажарувчи:
22.07.2026

Саломов.И