

24.07.2026 у.

“Shaharsozlik hujjatlari
ekspertizasi” DUK
Surxandaryo viloyat filiali
boshlig'i _____ga

Қумқурғон тумани «Янги қишлоқ» МФЙдаги 14-сон мактабни
реконструкция қилиш (330 ўринли қўшимча бино қуриш).

Bosh ekspert; SOATMURODOV BOXODIR ALLAMURODOVICH.

Ekspert: NURALIYEV SANJAR SHERALI O'G'LI.

№	Изоҳлар	Жавоблар
Смета (баҳолаш) қисми		
1	1. Объектнинг ҳисоб-харажатлари китобида нарх ва иш ҳажимлари варақларини бажарувчи ва объектнинг лойиҳа бош муҳандиси томонидан текширилиб имзолансин. 2. Смета ҳужжатлари қайтадан кўриб чиқилиб, чизмалардаги иш ҳажмларига тўлиқ мос равишда қайта ишлаб чиқилсин. 3. Барча бўлимларда Затраты труда рабочих-строителей 2026-йил 1-кв бўйича 27 079,38 сумдан қабул килинг. 4. Локал ресурслар сметасининг свод смета ва тушунтириш хати (пояснительная записка (смета)) ларнинг тасдиқланган (печать, подпись)(pdf) тўғри варианты қўшиб юклансин 5. Машина механизм нархлари қайта кўриб чиқилсин перечень 2025 нархларини қабул қилишингиз тавсия этилади. 6. Тасдиқланган жавоб хати билан юклансин	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.
2	Лойиҳа бўйича шарҳлар ва таклифлар: ЛРВ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.

	1. ПЗ Е56-001-06 ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ - 100 КОРОБОК -- Ушбу иш тури бўйича демонтаж қилинаётган материаллар ҳажми м²да эмас, балки амалда демонтаж қилинаётган эшик ва дераза блоклари (коробкалари) сонига асосан ҳисоблансин ҳамда смета ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилсин. 2. П8 Е56-001-07 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ - 100 КОРОБОК -- Ушбу иш тури бўйича демонтаж қилинаётган материаллар ҳажми м²да эмас, балки амалда демонтаж қилинаётган эшик ва дераза блоклари (коробкалари) сонига асосан ҳисоблансин ҳамда смета ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилсин.	
3	3. П10 Е56-001-06 ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ ВИТРАЖ: АЛЮМИНИЕВЫХ- 100 КОРОБОК -- Ушбу иш тури бўйича демонтаж қилинаётган материаллар ҳажми м²да эмас, балки амалда демонтаж қилинаётган эшик ва дераза блоклари (коробкалари) сонига асосан ҳисоблансин ҳамда смета ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилсин. 4. ПЗ1 «Устройство желобов подвесных» иш тури бўйича қабул қилинган 3373,04 м ҳажм том ёппа майдонига нисбатан кам кўринмоқда. Желоблар узунлиги ва уларни ҳисоблаш асослари бўйича аниқлик киритилсин ҳамда иш ҳажмлари лойиҳа ечимларига мувофиқ қайта кўриб чиқилсин.	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.
4	5. П128 Крепеж элементлари бўйича қабул қилинган 85 тн иш ҳажми жуда юқори кўринмоқда. Ушбу ҳажмининг ҳисоб-китоб асослари, спецификацияси ва лойиҳа ечимларига мувофиқлиги бўйича аниқлик киритилсин ҳамда зарур ҳолларда иш ҳажмлари қайта кўриб чиқилсин. 6. ПОЛЫ ЭТАЖ-1 (СПОРТ ЗАЛ) бўлими бўйича пол юзасини текислаш ва қоплама учун асос тайёрлаш мақсадида Е1101-056-01 «Устройство покрытий наливных составом из сухих смесей толщиной 3 мм» иш турини сметага киритиш тавсия этилади.	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.
5	7. ДОЩАТЫЕ (СПОРТ ЗАЛ) бўлимидаги П167 Е1101-034-01 «Устройство покрытий из досок паркетных» иш тури ортиқча ҳисобланади. Чунки мазкур бўлимда дощатий пол ишлари қабул қилинган. Шу сабабли ушбу иш турини сметада олиб ташлаш тавсия этилади. 8. П239 Е0903-012-01 иш тури таркибидаги 239.20 «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т» материали мазкур иш тури таркибидан олиб ташлансин.	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.
6	9. П242 Е0903-015-01 иш тури таркибидаги 242.19 «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР

	0,1 до 0,5 т» материали мазкур иш тури таркибидан олиб ташлансин. 10.П262 Е0903-012-01 иш тури таркибидаги 262.20 «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т» материали мазкур иш тури таркибидан олиб ташлансин.	БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.
7	11.П265 Е0903-015-01 иш тури таркибидаги 265.19 «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т» материали мазкур иш тури таркибидан олиб ташлансин. 12.П282 Е0903-012-01 иш тури таркибидаги 282.20 «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т» материали мазкур иш тури таркибидан олиб ташлансин.	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.
8	13.П284 Е0903-015-01 иш тури таркибидаги 284.19 «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т» материали мазкур иш тури таркибидан олиб ташлансин. 14.П290 Е0903-012-01 иш тури таркибидаги 290.20 «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т» материали мазкур иш тури таркибидан олиб ташлансин.	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.
9	15.П292 Е0903-015-01 иш тури таркибидаги 292.19 «Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т» материали мазкур иш тури таркибидан олиб ташлансин. 16.П300 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ТИПА ШЕРОХОВАТАЯ материали ҳажми 102% нисбатда ҳисоблансин ҳамда сметада тегишли тарзда тўғрилансин. 17.П3012 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛА материали ҳажми 102% нисбатда ҳисоблансин ҳамда сметада тегишли тарзда тўғрилансин.	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.
10	ВПР 1. Барча бўлимларда Затраты труда рабочих-строителей 2026-йил 1-кв бўйича 27 079,38 сумдан қабул килинг.	ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ КАМЧИЛИКЛАР БАРТАРАФ ЕТИЛДИ.

	2. Крепеж элементлари бўйича ўлчов бирлиги нотўғри қабул қилинган. Лойиҳада 85,0166 кг кўрсатилган бўлишига қарамасдан, сметада тн бирлигида киритилган. Ушбу камчилик бартараф этилиб, крепеж элементларининг миқдори лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ килограмм (кг) бирлигида қайта ҳисоблансин ва сметага тегишли ўзгартиришлар киритилсин.	
--	---	--

Бажарувчи:

Саломов С