

O'zbekiston Respublikasi
Qurilish
va uy-joy kommunal xo'jaligi
vazirligi "Shaharsozlik
hujjatlarini ekspertiza qilish
respublika markazi" DM ning
Samarqand viloyati
boshqarmasiga

«PARVIZ PROEKT SERVIS» MCHJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachisi " Тойлоқ тумани "Хончорбоғ" МФЙ даги 11-сон мактабни реконструкция қилиш (360 ўринли қўшимча бино қуриш)" loyiha-smeta hujjatlari uchun ekspertiza tomonidan taqdim qilingan kamchiliklar yuzasidan 136594 -sonli lokal xulosaga ushbu javob xati orqali qo'ydagilarni ma'lum qilamiz.

Раздел "Aloqa, signalizatsiya, videokuzatuv tizimi"

Замечания	Ответы
1	2
Раздел «Систем оповещения и управления эвакуацией» СОУЭ необходимо разработать ШНК 2.04.09-21. 2. При проектировании СОУЭ должна предусматриваться возможность ее сопряжения с системой оповещения гражданской обороны согласно ШНК 2.04.09-21. 3. Разработать схему защитное заземление и зануление согласно ШНК 2.04.09-21 п.362 4. В раздел необходимо вложить объем работ и на планах прокладки кабелей показать выноски и в выносках указать тип и марка кабеля и под марку кабеля или провода, способ прокладки- по стене или по потолку и т. д. Например: КСПВ-2х0,5. (потолку.) L= 10,0 м. 5. Согласно ШНК 2.04.09-21 оборудования должны размещается в охраняемое помещение, площадью не менее 15м2 (см. п 325 стр. 35).	1.Izoh qabul qilindi. Kamchiliklar bartarf etildi.

LBM



Axmedov N.