

«СОГЛАСОВАНО»

Хокимият Юнусабадского района

«УТВЕРЖДАЮ»

Государственное учреждение
«Инжиниринговая компания
по ремонту многоквартирных
домов» хокимията города
Ташкента



Биз, нижеподписавшиеся, члены комиссии: представитель ГУ «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов» хокимията города Ташкента _____, представитель хокимията Юнусабадского района _____, председатели МФЙ, представители БСК (управляющих сервисных компаний), главный инженер проекта ООО «SADAF LOYIHA» Т. Маннапов, составили настоящий акт по результатам визуального обследования и инструментальных замеров и определили следующие виды и объемы работ по указанным ниже улицам:

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ЮНУСАБАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА, БУЮК ТУРОН МФЙ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ЮНУСОБОД ТУМАНИ, БУЮК ТУРОН МФЙ, НАЗАРБЕК ЙУЛИ КУЧАСИ, 29-33 УЙЛАР ОРАЛИГИ				
РЕЗИНОВЫЕ КРОШКИ				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	14,7100	
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	14,7100	
3	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ 4С (5ВР1-100)/(5ВР1-100) 100Х300, ДЛИНА РУЛОНА Х ШИРИНУ СЕТКИ 3000Х1000 ММ (УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 100Х100 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 5 ММ)	М2	147,1000	
4	УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ SPORT ELIT SERVIS MF (ТИПА POLTAN GYM) ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	100М2	1,4710	
БРУСЧАТКА				
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	6,8300	
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,6830	
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30Х30Х5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,6830	
ГАЗОН				
8	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	3,8250	
9	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	3,8250	
10	РУЛОННЫЙ ГАЗОН ЖИВОЙ	М2	382,5000	
ИНВЕНТАР				
11	КАЧАЛКА -БАЛАНСИР РАЗМЕР 2120Х420Х840ММ	ШТ	1,0000	
12	ДЕТСКИЕ СКАМЕЙКА В ФОРМЕ КАСАДКА РАЗМЕР 1875Х700Х1130ММ	ШТ	6,0000	
13	КАЧАЛКА -КАРУСЕЛЬ РАДИУС 1600ММ ВЫСОТА 900ММ	ШТ	1,0000	
14	КАЧЕЛИ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ	ШТ	1,0000	
15	КАЧЕЛИ ДЕТСКИЕ ОДНОМЕСТНЫЕ РАЗМЕР 2190Х1880Х2355ММ	ШТ	1,0000	
16	ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ МИХ ОБОРУДОВАНИЯ ТИПА ЛАМВО №15 РАЗМЕР 7100Х3500Х3300ММ	ШТ	1,0000	

1	3	4	5	6
17	УРНА УЛИЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ РАЗМЕР 400X350X850ММ (ОБЪЕМ 35Л)	ШТ	4,0000	
18	БЕСЕДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕР 4000X4000X3000ММ	ШТ	1,0000	
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ИНВЕНТАР КРЕПЛЕННЫЕ				
19	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1877	
20	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,1609	
21	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	0,9720	
22	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100 М3	0,0243	
23	АРМАТУРА А240 Д6 ММ	ТН	0,0335	
ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1				
24	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 20 КГ	Т	0,1839	
25	АРМАТУРА АШ Д16 ММ	ТН	0,0513	
26	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 10 ММ	ТН	0,1326	
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ				
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,1242	
28	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПРОДОЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 300X300ММ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	ШТ	43,0000	
29	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ЛИНЕЙНЫЕ КОНУСЫ 300X300ММ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	ШТ	95,0000	

Представитель отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юнусабадского района Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Ташкента

Главный специалист отдела БРБЛ и ТХТ ГУ «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов»

Представитель БСК (управляющей сервисной компании)

Представитель ООО «SADAF LOYIHA»

