

Toshkent shahar
Shayhontohur tumani
19-maktab direktori

" " 2026 y.

“TASDIQLAYMAN”
Toshkent shahar hokimligi
"Yagona bуюртmachi xizmati"
Injiniiring kompaniyasi DUK

2026y.

NUQSON DALOLATNOMASI

Biz kim, quyidagi imzo chekuvchilar, komissiya azolari: Shayhontohur tumanidagi 19-maktab direktori _____, bуюyicha tashabbuskori _____, Xo'jalik ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari _____, Toshkent shahar hokimligi "Yagona bуюртmachi xizmati" injiniiring kompaniyasining texnik nazoratchisi _____, **“ТОШКЕНТ ШАХРИ ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ 19-СОҢЛИ МАКТАБ ФАСАД КИСМИ ХАМДА ТАРНОВ КИСМЛАРИНИ МУКАММАЛ ТАЪМИРЛАШ”** obyektni ko'zdan kechirilganda quyidagi ishlar bajarilishga kelishildi.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	АС		
	ДЕМОНТАЖНЫЙ РАБОТ		0
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КОЗЫРЁК	100 M2	1
	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКА	1 M3	0,2
	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 M2 КРОВЛИ	1
	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	M2	110
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, КОЗЫРЁК	100 M2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,6
	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,6
	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЗЫРЁК	100 M2	0,6
	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИХ	100 M2 ПОКРЫТИЯ	1,55
	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ,ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	M2	155
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 M2	0,4
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 M2	0,4
	ОТДЕЛКА КОЛОН-ФАСАД		0
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, КОЛОН	100 M2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,15
	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,15
	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛОН	100 M2	1,15
	ОБШИВКА		0
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, ОБШИВКИ	100 M2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,8
	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛОН	100 M2	3,8
	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ:ЖЕЛОБОВ	100 М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	4,5
	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	4,2
	КРОВЛИ		0
	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М ЖЕЛОБОВ	4,5
	ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15(710)	М	450
	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	4,2
	ВОДОСТОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАРУЖНЫЕ- ТРУБЫ Д 120ММ	М	474,6
	КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д 120ММ	ШТ	150
	ВОРОНКА ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	ШТ	50
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ, СТЕНА И ЦОКОЛЯМИ	100 M2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	34,57
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ЦОКОЛЯ	100 M2	0,5
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛЕБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ) ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1M2 ДО 10 ШТ.	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,57
	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА	M2	160,14
	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО: 50 ММ	100 M2	32
	УТЕПЛИТЕЛЬ ППЖ-125 ТОЛЩ. 50ММ	M2	3584
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 M2	32
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ИСКЛЮЧИТЬ: К НОРМАМ 08-07-001-01, 08-07-001-02_(К=2)	100 M2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ	-32

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства смета.

Шайхонтохур тумани 19-мактаб директори

Шайхонтохур тумани 19-мактаб хужалик ишлари буюйча директор уринбосари

Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”инжиниринг компаниясининг техназор:

"LIDER LINE PROJECT" МЧЖ ГИП: