ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ «БИНО ИНШООТ МЕЪМОР ЛОЙИХА»

МЧЖ

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SURXONDARYO VILOYATI
«BINO INSHOOT ME’MOR LOYIHA»
MCHJ

Сурхондарё вилояти, Термиз шахри, Тараққиёт кучаси 40 уй , х/р:20208000500888267001 МФО:00446
ИНН:305579153 ХХТУТ:66000 АТ «Туронбанк» Бош офиси,тел: (99) 420-00-16, фак: (99) 420-00-16

07.07.2026 й.

Объект номи: Қумқўргон тумани “Жозиба” махалласида ичимлик сув тармоқларини қуриш

Бош эксперт: GULBOYEV JUMANAZAR MAMATKARIMOVICH

Эксперт GULBOYEV JUMANAZAR MAMATKARIMOVICH

№	Изох ва таклифлар	Жавоблар
	ОВ булими	
1	Asosiy ko’rsatgichlar jadvali ishlab chiqilsin, ushbu inshoot texnik ko’rsatgichlari taqdim qilinsin, suv manbasiga aniqlik kiritilsin, iste’molchilar soni hamda iste’mol sarfiga aniqlik kiritilib, gidravlik xisoblar orqali quvur diametrlari asoslab berilsin	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
2	Quvurlarni yotqizishda amaldagi me’yor qoidalarga binoan yotqizilayotga quvurlar va xonadonlar hamda noturar bino va inshootlar bilan oraliq masofalar aniq belgilangan holda ko’rsatib o’tilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
3	O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4545 sonli qarori 3 bandi 3 xat boshida avtomobil yo’llari qatnov qismi uzunasiga muxandislik kommunikatsiyalarini yangidan loyihalash man etiladi, ammo loyihada na texnik shartga va na QMQ laga amal qilinmasdan loyiha yechimlari qabul qilingan, avtomobil yo’llarini kesib o’tishda quvur qobiqlarini tanlashda alohida e’tibor qaratilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
4	Tarmoq ishchi chizmalari 1:500 masshtabda topo tasvirlarga bog’langan holda ishlab chiqilishi lozim, taqdim etilgan sxema chizmalaridan tarmoq va servis quvurlar uzunligini aniqlash imkonsiz.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
5	Umumiy ichimlik suv tarmog’ining reja chizmalari barcha manfaatdor idoralar (SEO va JSX, obodonlashtirish boshqarmasi, TYFUK, TETK, gazta’minoti, suv ta’minoti, tuman irrigatsiya va melioratsiya idoralari, FVB, Uztelekom) idoralari bilan kelishilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
6	Quvurlarni xandakka xavfsiz yotqizish uchun quvur xandak ko’ndalang qirqim chizmalari bajarilsin va taqdim qilinsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди

7	QMQ2.04.02-19 ning 10.17 bandiga binoan suv inshooti ximoya maydoni ta’minlab berilsin. Burg’u quduq uchun 60x60m o’lchamda ximoya hududi ta’minlashi belgilangan, SEO va JSX idoralari bilan kelishilgan holda 30x30m gacha kichiraytirishga ruxsat etiladi, reja chizmalarida suv saqlash va tarqatish inshooti ximoya hududi o’lchamlar bilan alohida ko’rsatilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
8	Smetada qabul qilingan materiallar aksanometrik sxema chizmalari hamda materiallar ro’yxati asosida muvofiqligi ta’minlansin	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
9	Yer ishlari hajmi quvur xandak ko’ndalang qirqim chizmalari orqali hisoblab chiqilib asoslab berilsin, yer ishlari hajmi oshirib qabul qilingan, asoslang.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
10	Umumiy tarmoqning muxandislik va infrastrukturaviy ob’yektlar bilan kesishmalari alohida bo’ylama va ko’ndalang qirqim chizmalari bajarilsin va taqdim qilinsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
11	Barcha kesishmalar tegishli idoralarning texnik shartlari olingan holda ushbu texnik shartlar asosida ishlab chiqilsin va kelishilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
12	Tarmoq quvurlari amaldagi me’yorlarga asosan aholi xonadonlari hamda noturar joylar va inshootlar bilan oraliq masofalari ko’zda tutilsin va reja chizmalarida ko’rsatilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
13	Tarmoq bo’ylama qirqim chizmalarida me’yorlarga muvofiq belgilangan nuqtalarda tuproq muxandislik sharoitlar xulosasi ma’lumotlari ko’rsatib o’tilishi ta’minlansin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
14	Asphalt qoplamalarini buzilgan yuzlari hamda qayta tiklash yuzlari reja chizmalarida aniq belgilansin va asoslab berilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
15	Alfalt qoplamasini qayta tiklash bo’yicha materiallarni tashish masofasi hamda qoplama tarkibi va qalinligi ko’rsatilgan holda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnoma taqdim qilinsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
16	Yer ishlarini bajarishda quvur xandak tubidagi yumshgan tuproqlar uchun bo’lsa I toifa qabul qilinishi lozim, smetada da II toifa qabul qilingan, nima uchun kaiftsient olingan, asoslang.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
17	Umumiy tarmoq uchun bosim yo’qolishi hududlarga ajratilgan holda hisoblash hamda ushbu hisoblar orqali har bir xonadon uchun ichimlik suvining barqaror ta’minoti asoslab berilsin, gidravlik hisoblar taqdim qilinmagan.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
18	Server tarmog’I quvur xandak ko’ndalang qirqim chizmalari bajarilib, yer ishlari hajmi asoslab berilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
19	Bo’ylama qirqim chizmalari bajarilmagan, Bo’ylama qirqim chizmalarida mavjud muxandislik kommunikatsiyalari ko’rsatilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
20	Quvur quduqlari uchun metal stremyankalarni loyihadan chiqarib tashlang.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
21	QMQ2.04.02-19 ning 8.47 bandiga binoan Quvur o’tkazgichlarning temir yo’l ostidan o’tishlari I, II va III toifalar, shuningdek, I va II toifa avtomobil yo’llari ostidan quvur qobiqlarda o’tishni qabul qilish, bunda asosan ishni yopiq usulda olib borish, boshqa temir yo’l va	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди

	avtomobil yo'llari ostidan quvur o'tqazgichlar quvur qobiqlarsiz o'tishlarini o'rnatish ruxsat etiladi, bunda asosan po'lat quvurlar bilan ochiq usullarni qo'llash belgilangan, loyihada III toifa avtomobil yo'llari uchun ham quvur qobiqlari bilan qabul qilingan, asoslang.	
22	Qabul qilingan quvur qobiqlari kesishmalari aniq belgilansin va asoslab berilsin, quvur qobiqlari kuchli ximoyalash choralari qabul qilinhan, qurilish maydoni tuproqlarining temir beton uchun yuqori agressiv holatda bo'lmasa o'rta ximoyalash islarii qabul qilinishi lozim.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
23	Gidravlik xisob taqdim qilinsin, qabul qilingan nasos texnik ko'rsatgichlari gidravlik xisob orqali asoslab berilsin, nasos suv sarfi iste'mol sarfi bo'yicha mosligi ta'minlansin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
24	Magistral ichimlik suv tarmog'ining reja chizmalari barcha manfaatdor idoralar (SEO va JSX, obodonlashtirish boshqarmasi, TYFUK, TETK, gazta'minoti, suv ta'minoti, tuman irrigatsiya va melioratsiya idoralari, FVB, Uztelekom) idoralari bilan kelishilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
25	Quvurlarni xandakka xavfsiz yotqizish uchun quvur xandak ko'ndalang qirqim chizmalari bajarilsin va taqdim qilinsin	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
26	Umumiy tarmoq uzunligi hamda geometric farqlar bo'yicha quvurda suv harakat tezligi hisobi olinib, yopiq quvurlarda bosim hosil bo'lishi yoki bo'lmasligi, bosim hosil bo'lganda uni bartaraf qilish uskuna va jihozlari ko'zda tutilganligi, shuningdek, tarmoqni suvdan favqulotda tozalash choralari tushintirib berilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
27	Yer ishlari hajmi quvur xandak ko'ndalang qirqim chizmalari orqali hisoblab chiqilib asoslab berilsin, yer ishlari hajmi oshirib qabul qilingan, asoslang.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
28	Umumiy tarmoqning muxandislik va infrastrukturaviy ob'yektlar bilan kesishmalari alohida bo'ylama va ko'ndalang qirqim chizmalari bajarilsin va taqdim qilinsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
29	Barcha kesishmalar tegishli idoralarning texnik shartlari olingan holda ushbu texnik shartlar asosida ishlab chiqilsin va kelishilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
30	Tarmoq quvurlari amaldagi me'yorlarga asosan aholi xonadonlari hamda noturar joylar va inshootlar bilan oraliq masofalari ko'zda tutilsin va reja chizmalarida ko'rsatilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
31	Reja va sxema chizmalariga ko'ra quvur asosi va yon atrofi hamda yuqori qismlari mahalliy tuproqlardan yotqizilishi ko'rsatilgan, ammo smetada quvur asosi uchun qum yotqizish ishlari qo'shilgan, QMQ2.04.02-19 ning 8.31 bandiga qaralsin, muxandiss geologic natijalari xulosasiga qaralsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
32	Tarmoq bo'ylama qirqim chizmalarida me'yorlarga muvofiq belgilangan nuqtalarda tuproq muxandislik sharoitlar xulosasi ma'lumotlari ko'rsatib o'tilishi ta'minlansin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
33	Asphalt qoplamalarini buzilgan yuzlari hamda qayta tiklash yuzlari reja chizmalarida aniq belgilansin va asoslab berilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
34	Alfalt qoplamasini qayta tiklash bo'yicha materiallarni tashish masofasi hamda qoplama tarkibi va qalinligi ko'rsatilgan holda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnoma taqdim qilinsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди

35	Oqova suv tizimi reja va sxema chizmalari taqdim qilinmadi.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
36	Tik tekislash ishlari hajmi asoslab berilsin, tuproqni tashish masofalari asioslab berilsin, tuproq toifasini yuqori qabul qilingan, asoslang.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
37	Umumiy tushintirish yozuvlari qayta ishlab chiqilib, loyihaga mos ma'lumotlar berilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
38	Xandak ko'ndalang qirqim chizmalari bajarilsin, yer ishlari hajmi asoslab berilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
39	Elektr ta'minoti uchun TETKning texnik sharti olinsin va ushbu texnik shart asosida loyiha ishlari bajarilsin, ishlab chiqilgan loyiha Surxondaryo viloyati energonazorat inspeksiyasi bilan kelishilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
40	Umumiy tarmoq uchun bosim yo'qolishi hududlarga ajratilgan holda hisoblash hamda ushbu hisoblar orqali har bir xonadon uchun ichimlik suvining barqaror ta'minoti asoslab berilsin, gidravlik hisoblar taqdim qilinmagan.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
41	Server tarmog'I quvur xandak ko'ndalang qirqim chizmalari bajarilib, yer ishlari hajmi asoslab berilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
42	Suv va oqova suvlarni tozlash inshooti loyihasi taqdim qilinmagan, ushbu inshootsdan so'ng texnik suv qaysi tomonga yo'naltiriladi, ushbu yo'naltilgan inshoot ekspluatastion idora bilan kelishilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
43	Bo'ylama qirqim chizmalarida mavjud muxandislik kommunikatsiyalari ko'rsatilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
44	Bosh loyihachi tashkilot buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif, tavsiya va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.05.2021 yildagi 321-sonli "Kapital qurilish sohasida byurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tabdirlari to'g'risida"gi qarori III-bob 7-band "b" bo'limining yettinchi xat boshiga ko'ra buyurtmachi tashkilotga bosh loyiha tashkiloti taqdim qilingan ko'rsatmalar yuzasidan o'rganib chiqilib, ekspertiza tashkilotiga taqdim qilish vazifasi yuklatiladi.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
45	Buyurtmachi tashkilot tomonidan barcha bo'limlar va qism hujjatlariga berilgan taklif, tavsiya va e'tirozlarga «Shaffof Qurilish» milliy axborot tizimi orqali javob hujjatlari taqdim etilsin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.05.2021 yildagi 321-sonli "Kapital qurilish sohasida byurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tabdirlari to'g'risida"gi qarori III-bob 7-band "b" bo'limining yettinchi xat boshiga ko'ra loyihaoldi, loyiha va xarid bo'yicha hujjatlarni ekspertizadan o'tkazadi, kelishadi va ularning tasdiqlanishini ta'minlaydi.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
45	(barcha bo'lim va qismlar bo'yicha izohlar, tavsiya va e'tirozlar bosh loyiha tashkiloti va buyurtmachiga taqdim qilindi). Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди

46	Tarmoqning muxandislik kommuniaktsiyalarini kesib o’tish joylari uchun tegishli idoralarning texnik shartlari olinsin va ushbu texnik shartlar asosida loyiha ishlari bajarilsin hamda ushbu qism bo’ylama va ko’ndalang qirqim chizmalari alohida bajarilib taqdim qilinsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди
47	Loyihada qabul qilingan texnologik uskunalar quvvati iste’mol suv sarfi bilan muvofiqligi asoslab berilsin.	Кабул килинди камчиликлар бартараф этилди

Бош мухандис : *Шарипов Б.*