"KELISHILDI"
Surxondaryo viloyati Denov tuman
hokimining qurilish ishlari bo'yicha
o'rinbosari: _____
"__" _____ 2026 yil

"TASDIQLAYMAN"
Surxondaryo viloyati Mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati DM direktori _____ T.Umarov
"__" _____ 2026 yil

Xalq deputatlari Denov tuman Kengashining 2026-yil 7-sentabrdagi VII-24-65 -8-111 -K/26 -son qarorlariga asosan "Surxondaryo viloyati Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DM ning loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash uchun qo'ygan tanloviga muvofiq Denov tumani Ostona mahallasidagi Chinobod va Afsona ko'chalarini ta'mirlash. (Asfaltbeton qoplama yotqizish)
ishchi loyihasiga
NUQSONLAR QAYDNOMASI.

Joriy ta'mirlash ishlarining NUQSONLAR QAYDNOMASIGA hay'at a'zolari nomidan imzo chekuvchilar Surxondaryo viloyati Denov tumani "Ostona" MFY raisi _____, "Keng kulam loyixa" MCHJ hamda Denov tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili _____ mazkur qaydnomani tuzdik shu haqdakim, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'l bo'yicha quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

Denov tumani "Ostona" mahallasidagi Chinobod va Afsona ko`chalariga asfalt qoplama yotqizish

Afsona-1 ko`chasini joriy ta`mirlash L=551 m Eni-4,4 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	551x4,4	m2	2424,4
1	0	0,551	0+00	5+51	551		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(551x4,4x0,5)/1000*0,95	tn	1,15
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	551x4,4	m2	2424,40

Afsona-2 ko`chasini joriy ta`mirlash L=270 m Eni-4,4 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	270x4,4	m2	1188
1	0	0,270	0+00	2+70	270		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(270x4,4x0,5)/1000*0,95	tn	0,56
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	270x4,4	m2	1188,00

Afsona-3 ko`chasini joriy ta`mirlash L=250 m Eni-4,4 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	250x4,4	m2	1100
1	0	0,250	0+00	2+50	250		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(250x4,4x0,5)/1000*0,95	tn	0,52
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	250x4,4	m2	1100,00

Afsona-4 ko`chasini joriy ta`mirlash L=560 m Eni-4,4 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
							1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	560x4,4	m2	2464

	0	0,560	0+00	5+60	560	Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag`al aralashmasidan asos to`shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(560x4,4x0,5)/1000*0,95	tn	1,17
							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	560x4,4	m2	2464,00

Chinobod-1 ko`chasini joriy ta`mirlash L=265 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	265x3,0	m2	795
1	0	0,265	0+00	2+65	265		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(265x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,38
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	265x3,0	m2	795,00

Chinobod-2 ko`chasini joriy ta`mirlash L=970 m Eni-4,4 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib yaroqsiz holga kelgan asfalt qoplama buzulib tekislanib qum-shag'al aralashmasidan asos to`shalgan holatda. 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Mavjud eski asfalt buzib olish T=5 см	970x3,5	m2	3395
							2. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	970x4,4	m2	4268
1	0	0,970	0+00	9+70	970		3. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(970x4,4x0,5)/1000*0,95	tn	2,03
2							4.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	970x4,4	m2	4268,00

Chinobod-3 ko`chasini joriy ta`mirlash L=270 m Eni-4,4 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	270x4,4	m2	1188
1	0	0,270	0+00	2+70	270		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(270x4,4x0,5)/1000*0,95	tn	0,56
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	270x4,4	m2	1188,00

Chinobod-4 ko`chasini joriy ta`mirlash L=60 m Eni-4,4 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to`shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	60x4,4	m2	264
1	0	0,060	0+00	0+60	60		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(60x4,4x0,5)/1000*0,95	tn	0,13

						3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	60x4,4	m2	264,00
Yangi yo`l belgilarini o`rnatish									
					4 дона янгидан йўл белгиларини ўрнатиш керак бўлади	Qo'l kuchi yordamida II guruh tuproqda yo'l belgilari ustuni uchun joy tayyorlash	3 x 0,3 x 0,3 x 0,5	m3	0,135
						Yo'l belgilari uchun d=50mm metall quvurdan ustun o'rnatish	3 x 3	pm	9
						B-12,5 markali quyma beton bilan ustunlarni mustahkamlash	3 x 0,3 x 0,3 x 0,55	m3	0,1485
						Imtiyoz yo'l belgilarini o'rnatish 2.4;3.11		dona	2
						Imtiyoz yo'l belgilarini o'rnatish 3.11		dona	1

1. Qum shag`al ken guzar karer	36 km
2. Mayda zarrali asfaltbeton Shurchi	24 km
3. Bitum "Jarqo`rg`on SP"	80 km

"Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga byurtmachi xizmati" DM bosh muxandisi:

"Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga byurtmachi xizmati" DM vakili:

Denov tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi:

"Keng Ko`lam Loyiha" MCHJ boshlig`i

"Ostona" MFY raisi

Tashabbuskor:

B. To'xtayev