"KELISHILDI"
Surxondaryo viloyati Uzun tuman
hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari:
_____
"__" _____ 2026 yil

"TASDIQLAYMAN"
Surxondarya viloyati Mintaqaviy
yo`llarga buyurtmachi xizmati
DM direktori _____ T.Umarov
"__" _____ 2026 yil

Xalq deputatlari Qarashiq tuman Kengashining 2026-yil 15-sentabrdagi VII-19-60-8-118 -K/26 -son qaroriga asosan "Surxondaryo viloyati Mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati" DM ning loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash uchun qo'ygan tanloviga muvofiq Uzun tumani Qarashiq mahallasi Mustaqillik va Amir Termur ko'chalarining 3000 mch qismini ta'mirlash (Asfaltbeton qoplama yotqizish)
ishchi loyihasiga
NUQSONLAR QAYDNOMASI.

Joriy ta'mirlash ishlarining NUQSONLAR QAYDNOMASIGA hay'at a'zolari nomidan imzo chekuvchilar Surxondaryo viloyati Uzun tumani "Qarashiq" MFY raisi _____, "Keng kulam loyiha" MCHJ hamda Uzun tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili _____ mazkur qaydnomani tuzdik shu haqdakim, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'l bo'yicha quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

Uzun tumani "Qarashiq" mahallasi ko`chalariga asfalt qoplama yotqizish

Amir Temur-1 ko`chasini joriy ta`mirlash L=89 m Eni-6,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib yaroqsiz holga kelgan asfalt qoplama buzulib tekislanib qum-shag'al aralashmasidan asos to'shalgan holatda. 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Mavjud eski asfalt buzib olish	89x4,0	m2	356
							2. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	89x6,0	m2	534
1	0	0,089	0+00	0+89	89		3. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(89x6,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,25
2							4.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	89x6,0	m2	534,00

Amir Temur-2 ko`chasini joriy ta`mirlash L=350 m Eni-6,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib yaroqsiz holga kelgan asfalt qoplama buzulib tekislanib qum-shag'al aralashmasidan asos to'shalgan holatda. 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Mavjud eski asfalt buzib olish	350x4,0	m2	1400
							2. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	350x6,0	m2	2100
1	0	0,350	0+00	3+50	350		3. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(350x6,0x0,5)/1000*0,95	tn	1,00
2							4.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	350x6,0	m2	2100,00

Amir Temur-3 ko`chasini joriy ta`mirlash L=100 m Eni-9,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib yaroqsiz holga kelgan asfalt qoplama	1. Mavjud eski asfalt buzib olish	100x4,0	m2	400
							2. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	100x9,0	m2	900

	0	0,100	0+00	1+00	100	buzulib tekislanib qum-shag'al aralashmasidan asos to'shalgan holatda. 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	3. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(100x9,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,43
2							4.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	100x9,0	m2	900,00

Amir Temur-4 ko`chasini joriy ta`mirlash L=182 m Eni-6,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta`mirtalab bo`lib yaroqsiz holga kelgan asfalt qoplama buzulib tekislanib qum-shag'al aralashmasidan asos to'shalgan holatda. 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Mavjud eski asfalt buzib olish	182x4,0	m2	728
							2. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	182x6,0	m2	1092
1	0	0,182	0+00	1+82	182		3. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(182x6,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,52
2							4.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	182x6,0	m2	1092,00

Amir Temur-5 ko`chasini joriy ta`mirlash L=285 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta`mirtalab bo`lib yaroqsiz holga kelgan asfalt qoplama buzulib tekislanib qum-shag'al aralashmasidan asos to'shalgan holatda. 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Mavjud eski asfalt buzib olish	285x2,5	m2	712,5
							2. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	285x4,0	m2	1140
1	0	0,285	0+00	2+85	285		3. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(285x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,54
2							4.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	285x4,0	m2	1140,00

Amir Temur-6 ko`chasini joriy ta`mirlash L=220 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta`mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	220x4,0	m2	880
1	0	0,220	0+00	2+20	220		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(220x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,42
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	220x4,0	m2	880,00

Amir Temur-7 ko`chasini joriy ta`mirlash L=154 m Eni-5,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib yaroqsiz holga kelgan asfalt qoplama	1. Mavjud eski asfalt buzib olish	154x2,5	m2	385
							2. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	154x5,0	m2	770

	0	0,154	0+00	1+54	154	buzulib tekislanib qum-shag'al aralashmasidan asos to'shalgan holatda. 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	3. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(154x5,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,37
2							4.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	154x5,0	m2	770,00

Amir Temur-9 ko`chasini joriy ta`mirlash L=130 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib yaroqsiz holga kelgan asfalt qoplama buzulib tekislanib qum-shag'al aralashmasidan asos to'shalgan holatda. 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Mavjud eski asfalt buzib olish	130x2,5	m2	325
							2. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	130x4,0	m2	520
1	0	0,130	0+00	1+30	130		3. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(130x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,25
2							4.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	130x4,0	m2	520,00

Amir Temur-10 ko`chasini joriy ta`mirlash L=80 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	80x4,0	m2	320
1	0	0,080	0+00	0+80	80		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(80x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,15
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	80x4,0	m2	320,00

Amir Temur-11 ko`chasini joriy ta`mirlash L=20 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	20x3,0	m2	60
1	0	0,020	0+00	0+20	20		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(20x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,03
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	20x3,0	m2	60,00

Amir Temur-12 ko`chasini joriy ta`mirlash L=85 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	85x3,0	m2	255
1	0	0,085	0+00	0+85	85		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(85x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,12

					yotqizish inobatga olinsin.	3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	85x3,0	m2	255,00

Mustaqillik-1 ko`chasini joriy ta`mirlash L=220 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	220x4,0	m2	880
1	0	0,220	0+00	2+20	220		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(220x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,42
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	220x4,0	m2	880,00

Mustaqillik-2 ko`chasini joriy ta`mirlash L=110 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta`mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	110x4,0	m2	440
1	0	0,110	0+00	1+10	110		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(110x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,21
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	110x4,0	m2	440,00

Mustaqillik-3 ko`chasini joriy ta`mirlash L=122 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	122x4,0	m2	488
1	0	0,122	0+00	1+22	122		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(122x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,23
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	122x4,0	m2	488,00

Mustaqillik-4 ko`chasini joriy ta`mirlash L=124 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	124x4,0	m2	496
1	0	0,124	0+00	1+24	124		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(124x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,24
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	124x4,0	m2	496,00

Mustaqillik-5 ko`chasini joriy ta`mirlash L=115 m Eni-4,0 m

	Ishlarning manzili		tr				

	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	115x4,0	m2	460
1	0	0,115	0+00	1+15	115		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(115x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,22
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	115x4,0	m2	460,00

Mustaqillik-6 ko`chasini joriy ta`mirlash L=296m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	296x4,0	m2	1184
1	0	0,296	0+00	2+96	296		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(296x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,56
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	296x4,0	m2	1184,00

Mustaqillik-7 ko`chasini joriy ta`mirlash L=120 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	120x4,0	m2	480
1	0	0,120	0+00	1+20	120		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(120x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,23
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	120x4,0	m2	480,00

Mustaqillik-9 ko`chasini joriy ta`mirlash L=230 m Eni-4,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko`zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O`lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo`lib qolgan ko`cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo`lning bo`ylama profilini to`g`irlash	230x4,0	m2	920
1	0	0,230	0+00	2+30	230		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(230x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,44
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltobeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	230x4,0	m2	920,00

						Yangi yo`l belgilarini o`rnatish		
						4 лона янгилан йўл белгиларини ўрнатиш керак бўлади	Qo`l kuchi yordamida II guruh tuproqda yo'l belgilari ustuni uchun joy tayyorlash	3 x 0,3 x 0,3 x 0,5	m3	0,135
							Yo'l belgilari uchun d=50mm metall quvurdan ustun o'rnatish	3 x 3	pm	9
							B-12,5 markali quyma beton bilan ustunlarni mustahkamlash	3 x 0,3 x 0,3 x 0,5	m3	0,1485
							Imtiyoz yo'l belgilarini o'rnatish 2.4;3.11		dona	2
							Imtiyoz yo'l belgilarini o'rnatish 3.11		dona	1

1. Qum shag`al karer	10 km
2. Mayda zarrali asfaltbeton	10 km
3. Bitum "Jarqo`rg`on SP"	150 km

"Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga byurtmachi xizmati" DM bosh muxandisi:

"Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga byurtmachi xizmati" DM vakili:

Uzun tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi:

"Keng Ko`lam Loyiha" MCHJ boshlig`i **B.To`xtayev**

"Qarashiq" MFY raisi

Tashabbuskor: